

“Piano Tecnico Piemonte BUL - Per la diffusione della Banda Ultra Larga”

Allegato alla Convenzione Operativa
Revisione 4

Dati identificativi del documento

Titolo	Piano Tecnico Piemonte BUL per la diffusione della Banda Ultra Larga	
Revisione	4	
Stato Approvazione:		
Trasmesso Regione:		
Trasmesso MISE:		
Approvato Comitato:		
Registro dei cambiamenti		
Revisioni		
N.	In data	Motivazione
0	30 Settembre 2016	Emissione Piano Tecnico Regione Piemonte- Adeguamento formato standard degli allegati alle Convenzioni FESR/FEASR
1	14 Marzo 2017	• Aggiornamento comuni per effetto accorpamento confini comunali • Allineamento quota MISE/INFRATEL
2	20 Novembre 2017	• Aggiornamento dati economici e quantità (allineati offerta concessionario) • Revisione fondi • Aggiornamento cronoprogramma
3	Novembre 2018	• Aggiornamento attribuzioni fondi ai comuni • Inserita Riserva di Contingency
4	Ottobre 2019	• Aggiornamento attribuzioni fondi ai comuni

. Indice

1. Premessa	3
2. Consultazione pubblica e piani degli Operatori Privati	5
3. L'intervento diretto pubblico	7
4. Dettaglio degli interventi.....	8
5. Quadro economico.....	81
6. Cronoprogramma.....	82
7. Allegato A - criteri selezione fondi e fasi	83

1. Premessa

Il Piano Tecnico Piemonte BUL si inquadra nell'ambito del "Piano Strategico Banda Ultralarga", - regime d'aiuto n. SA.41647 (2016/N) - definito dal Ministero dello Sviluppo Economico ed approvato dalla Commissione europea con Decisione del 30/06/2016.

Il Piano, allegato alla Convenzione Operativa che scaturisce dall'Accordo di Programma tra MISE e Regione del 08/06/2016, definisce gli obiettivi, le modalità di attuazione degli interventi, gli aspetti tecnici, i requisiti minimi di copertura, le aree candidate all'intervento, il valore complessivo per la costruzione dell'infrastruttura passiva abilitante l'offerta di servizi a banda ultra larga.

Il "Piano" si rivolge esclusivamente alle *Aree Bianche*, secondo quanto previsto dagli orientamenti comunitari e in coerenza con gli esiti della Consultazione Pubblica per gli Operatori di Telecomunicazioni per la Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale.

Revisione 1

La revisione 1 contiene l'aggiornamento comuni per effetto accorpamento confini comunali e aggiornamento quota Mise/Infratel.

Revisione 2

La revisione 2 è legata alla revisione delle quantità e dei valori economici per allineamento alla offerta di gara.

Viene rivista l'attribuzione dei fondi, in modo da riassegnare i comuni prioritariamente ai fondi comunitari, e saturarne l'importo.

Vengono assegnate le fasi ai comuni facoltativi.

Viene aggiornato il cronoprogramma.

Revisione 3

La revisione 3 è legata alla diversa attribuzione dei fondi ad alcuni comuni, in modo da riassegnare al FESR i comuni con avanzate tempistiche di esecuzione.

Viene introdotta la riserva di contingency a carico dei fondi FSC necessaria per imprevisti.

Viene aggiornato il cronoprogramma.

Revisione 4

La revisione 4 prevede la rimodulazione dei fondi sui comuni, attribuendo i comuni ai fondi FESR sulla base delle tempistiche di esecuzione ed in considerazione della necessità di una maggiore attestazione delle spese sostenute a valere sui fondi FESR.

A seguito della offerta di gara e della rimodulazione dei fondi (prioritariamente sui fondi comunitari) il presente piano sarà finanziato dalle seguenti risorse:

- a) Euro 44.292.236 a valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020;
- b) Euro 45.580.363 a valere sui fondi PSR FEASR programmazione 2014/2020;
- c) Euro 75.022.233 a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015.

2. Consultazione pubblica e piani degli Operatori Privati

Infratel Italia svolge periodicamente una consultazione per l'aggiornamento della mappa della disponibilità di servizi di connettività a Banda Larga e a Banda Ultra Larga offerta dagli operatori di telecomunicazioni di rete fissa, mobile e wireless, al fine di identificare le aree in condizioni di "fallimento di mercato" del territorio nazionale, conformemente al documento "Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" e ai sensi dei regimi di Aiuto di Stato approvati.

Gli obiettivi principali della consultazione sono:

- portare a termine un aggiornamento della copertura dei servizi a banda larga e a banda ultra larga;
- raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori all'acquisizione di diritti d'uso su infrastrutture di telecomunicazioni al fine di offrire servizi qualora dette infrastrutture vengano realizzate dalla Pubblica Amministrazione.

Al termine della fase di elaborazione dei dati raccolti con la consultazione, Infratel aggiorna i piani ed in particolare:

1. il piano degli interventi da effettuare per il superamento del digital divide nelle aree territoriali in cui non vi è disponibilità di servizi a banda larga con caratteristiche tecniche ed economiche allineate agli standard previsti dal Piano Nazionale per la Banda Larga e coerenti con i regimi di aiuto in oggetto (anche quelli realizzare nelle aree rurali bianche C e D), tenendo in considerazione anche le manifestazioni di interesse all'acquisizione di diritti d'uso di quota parte delle infrastrutture di telecomunicazioni pubbliche espresse dagli operatori;
2. il piano degli interventi da effettuare per favorire la diffusione delle infrastrutture abilitanti la banda ultralarga.

Il territorio nazionale presenta uno squilibrio tra le grandi città, in cui gli Operatori di telecomunicazioni investono per un sicuro ritorno commerciale, e il resto del territorio a bassa intensità demografica e/o svantaggiato in cui gli Operatori non trovano la convenienza ad investire in opere di infrastrutturazione.

Infratel Italia SpA

La copertura al 2018 per la regione Piemonte, evidenziata dalla consultazione 2015, rispetto alla nazionale, è riportata nella tabella successiva:

Copertura al 2018	Percentuale di copertura con architettura FTTH, FTTB, FTTDP al 2018	Percentuale di copertura con architettura FTTN al 2018	Percentuale non servita al 2018
Piemonte	24%	56,2%	44%
Italia	23,07%	71,49%	26,20%

Tabella 1: Copertura al 2018 per la regione Piemonte

3. L'intervento diretto pubblico

L'intervento verrà attuato utilizzando il modello dei lavori in concessione: la concessione ha per oggetto la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione in modalità wholesale di una infrastruttura abilitante la fornitura di servizi distinti secondo i livelli di seguito indicati, in linea con gli obiettivi della Strategia:

- servizi di connettività idonei a garantire in modo stabile, continuativo e prevedibile ad ogni cliente servizi con velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s in downstream e ad almeno 50 Mbit/s in upstream (nel cluster C);
- servizi di connettività idonei a garantire in modo stabile, continuativo e prevedibile ad ogni cliente servizi con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream e 15Mbit/s in upstream (nel Cluster D);
- manutenzione e gestione della rete a tempo determinato.

Le attività a carico del concessionario comprendono:

- a) La redazione del progetto definitivo ed esecutivo in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in gara ed alle migliorie e/o integrazioni richieste dalla Amministrazione aggiudicatrice;
- b) L'esecuzione di tutti i lavori di realizzazione dell'infrastruttura e l'eventuale sua integrazione con infrastrutture esistenti di titolarità del concessionario o di terzi, delle quali deve essere trasferita all'Amministrazione concedente la proprietà o il diritto d'uso di durata almeno trentennale;
- c) La gestione per tutta la durata della concessione della infrastruttura garantendo ogni attività necessaria per assicurare l'accesso passivo a tutti gli operatori mediante cessione a titolo oneroso di diritti d'uso in conformità alla regolamentazione dettata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in termini di tariffe da praticare agli altri operatori, modalità di accesso e Service Level Agreements);
- d) La manutenzione ordinaria e straordinaria della rete per tutta la durata della concessione.

4. Dettaglio degli interventi

Nelle aree oggetto di intervento si prevede di realizzare indicativamente:

1. l'infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) raggruppate nel Cluster C abilitante i seguenti servizi:
 - a. "over 100": con velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s in downstream e ad almeno 50 Mbit/s in upstream per almeno il 70% delle UI (Abitazioni e Unità locali);
 - b. "over 30" con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream ed almeno 15 Mbit/s in upstream per il restante 30% delle UI (Abitazioni e Unità locali);
2. l'infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) raggruppate nel Cluster D abilitante servizi "over 30" con velocità di connessione di almeno 30Mbit/s in downstream ed almeno 15 Mbit/s in upstream, per il 100% delle UI (Abitazioni e Unità locali);
3. il collegamento in modalità Fiber to the Home (FTTH) di tutte le sedi della PA (centrale e locale), dei presidi sanitari pubblici e dei plessi scolastici in tutti i comuni interessati dal piano.
4. La individuazione delle sedi PA sarà effettuata a partire dalla lista delle sedi PA fornita dal MISE, verificando l'eventuale presenza di rilegamento ottico in fase di progettazione da parte del Concessionario.
5. La definizione di sede PA, utile alla formazione dell'elenco, dovrà comunque assicurare la funzionalità dell'azione amministrativa sul territorio e dei servizi a cittadini e imprese, dell'istruzione di ogni ordine e grado e del servizio sanitario regionale.

Infratel Italia SpA

Per UI-Unità Immobiliari si intende la somma del numero delle Abitazioni e del numero delle Unità Locali, secondo le definizioni Istat.

L'intervento è strutturato in 4 fasi temporali omogenee in termini economici scadenzate di 60 giorni per l'avvio della progettazione definitiva.

I criteri di impiego dei fondi e di attribuzione alle quattro fasi sono come dettagliato in Allegato A:

- POR FESR 2014-2020 in relazione agli obiettivi previsti dall'Agenda Digitale del Piemonte;
- Programma di sviluppo rurale 2014-2020 secondo i criteri di selezione della misura 7.3 del PSR;
- Priorità per i comuni raggiunti dal Backhaul.

Le priorità ottenute dalla combinazione dei criteri definiti a livello di Agenda e di PSR e della presenza del Backhaul sono infine state "aggregate" a livello territoriale, per fare in modo che gli interventi siano pianificati su zone di territorio contigue ed omogenee; questo al fine di agevolare sia le attività organizzative (raccolta dei permessi, progettazione degli interventi) sia quelle di tipo realizzativo.

Si è data priorità ai fondi comunitari.

A seguito di variazioni amministrative per i 9 comuni indicati nel Piano **rev. 1** (accorpamento di 9 comuni in 4, variazione complessiva di 5; si passa da un numero totale di 1.206 comuni ai 1.201 relativi all'anno 2017), si specifica quanto segue:

le fasi rimangono inalterate rispetto a quanto previsto nel Piano revisione 0 (*) ma la progettazione e la realizzazione terranno conto dell'accorpamento comunale, ed il comune a minore popolazione accorpato nel comune più grande sarà realizzato contemporaneamente al comune a maggiore popolazione (di solito "accorpante"). Tale criterio ha valenza generale anche per gli accorpamenti che seguiranno negli anni.

(*) a parte il comune di Viganella previsto in Fase 1 assieme a Seppiana

Infratel Italia SpA

A seguito della offerta dell'aggiudicatario, per dare priorità e portare a saturazione i fondi comunitari è stata ridefinita nel piano **rev. 2** l'assegnazione degli stessi:

- 1) confermando i comuni già attribuiti a FESR e FEASR;
- 2) applicando i criteri di eleggibilità e di selezione specifici per i due Fondi europei riportati nell'Allegato A per l'individuazione dei comuni inizialmente assegnati al FSC da attribuire ai Fondi europei in funzione delle nuove disponibilità finanziarie derivanti dai ribassi d'asta.

Inoltre, i comuni di nuova formazione sono stati assegnati al Fondo in funzione delle attribuzioni del comune più importante dal punto di vista demografico.

Nella revisione di piano **rev. 3** (novembre 2018), in considerazione della necessità di una maggiore attestazione delle spese sostenute a valere sui fondi FESR, erano stati riattribuiti 90 comuni dai fondi FEASR ai fondi FESR in considerazione delle avanzate tempistiche di esecuzione sugli stessi. In sostituzione dei 90 comuni, erano stati scelti 134 comuni equivalenti per spesa complessiva ed eleggibili FEASR, che erano stati riattribuiti dai fondi FESR ai FEASR.

In questa revisione di piano (**rev. 4**), sempre in considerazione della necessità di una maggiore attestazione delle spese sostenute a valere sui fondi comunitari:

- vengono riattribuiti al FESR **80 comuni** (78 comuni provenienti dai fondi FSC, e 2 comuni provenienti dai fondi FEASR), scegliendoli tra quelli con tempistiche di esecuzione già avanzate
- alcuni comuni di classe rurale C o D, con avanzate tempistiche di esecuzione sono stati riattribuiti dagli FSC ai fondi FEASR.
- Sono infine assegnati al fondo FSC i comuni con tempistiche di avvio lavori previste al 2020.

In sintesi, nella nuova revisione di piano (rev. 4) i fondi sono così distribuiti:

- **FSC**: 639 comuni, di cui:
 - 483 comuni confermati FSC;
 - 118+38 comuni spostati da FESR/FEASR perché le tempistiche di avvio lavori sono previste a fine piano,;

Infratel Italia SpA

- **FESR**: 237 comuni, di cui:
 - 157 comuni confermati FESR in quanto già rendicontati o con Ordine di Esecuzione emesso (più *Viganella*, per accorpamento a *Seppiana*, già rendicontato);
 - 80 comuni spostati da FSC/FEASR con avanzamenti
- **FEASR**: 330 comuni, di cui:
 - 299 comuni confermati FEASR;
 - 31 comuni spostati da FSC con avanzamenti (scelti prima tra i comuni di classe rurale D, poi di classe rurale C, a Popolazione Totale decrescente).

Per ogni comune si riporta:

- Denominazione Provincia;
- Denominazione Comune, secondo la denominazione Istat riferita all'anno 2014;
- Codice ISTAT (Procom) relativo all'anno 2014;
- Denominazione Comune, secondo la denominazione Istat riferita al 1 Marzo 2017, ove diversa dal 2014;
- Codice ISTAT (Procom) relativo al 1 Marzo 2017;
- Tipologia Areale (PSR 2014-2020);
- Cluster di intervento (C o D, come da piano revisione 0);
- Popolazione totale (Istat 2011);
- Abitazioni totali (Istat 2011);
- Unità locali (impresa/no profit/PA) totali (Istat 2011);
- Stima Popolazione a piano;
- Abitazioni e unità locali (impresa/no profit) a piano;
- di cui Unità Locali a piano;
- Abitazioni + Unità Locali da servire con reti abilitanti velocità "over 100";
- Abitazioni + Unità Locali da servire con reti abilitanti velocità "over 30";
- Sedi PA a piano, da verificare in fase progettuale;
- Presenza Backhaul nel Comune (rilievo a giugno 2016);
- Fonte di finanziamento presente piano rev. 4;
- Fase di intervento;

Infratel Italia SpA

- Indicazione dei 267 comuni con fonte di finanziamento rev. 4 differente rispetto alla precedente versione di piano rev. 3;
- Indicazione dei comuni con avanzamento (PE emesso o di prossima emissione).

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Quantità Totali			Quantità a piano										
							Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)
Torino	Pianezza	1189		1189	B	C	14.169	6165	1190	14134	7320	1170	6963	357	17	SI	FESR	FASE 1		si
Cuneo	Cherasco	4067		4067	B	C	8.652	4516	973	8598	5440	951	4759	681	15	SI	FESR	FASE 1		si
Asti	San Damiano d'Asti	5097		5097	C	C	8.373	4228	716	8300	4883	690	4011	872	18	SI	FESR	FASE 1		si
Cuneo	Centallo	4061		4061	B	C	6.817	3123	641	6759	3721	625	3089	632	11	SI	FESR	FASE 1		si
Torino	Cavour	1070		1070	B	D	5.568	2589	534	5489	3072	522	1857	1215	7	SI	FSC	FASE 1	si	
Cuneo	Canale	4037		4037	C	D	5.636	2795	514	5614	3289	506	2897	392	7	SI	FESR	FASE 1		si
Cuneo	Sommariva del Bosco	4222		4222	C	C	6.394	2991	498	6385	3476	489	3362	114	8	SI	FESR	FASE 1		si
Cuneo	Dogliani	4081		4081	C	D	4.805	2905	500	4741	3351	489	2433	918	9	SI	FESR	FASE 1		si
Cuneo	Carrù	4043		4043	B	D	4.428	2723	482	4399	3170	464	2437	733	14	SI	FESR	FASE 1		si
Asti	Canelli	5017		5017	C	C	10.569	4910	1109	4548	2593	441	2193	400	25	SI	FSC	FASE 1	si	
Cuneo	Bra	4029		4029	B	C	28935	13671	2972	4484	2370	430	2021	349	4	SI	FESR	FASE 1		si
Torino	Moncalieri	1156		1156	B	C	55875	26752	4933	5462	2871	389	2585	286	10	SI	FESR	FASE 1		si
Alessandria	Gavi	6081		6081	C	C	4.707	3039	403	4645	3378	381	2540	838	19	SI	FEASR	FASE 1		
Cuneo	Montà	4133		4133	C	D	4.715	2446	387	4712	2822	377	2348	474	9	SI	FESR	FASE 1		si
Torino	Leini	1130		1130	B	C	15.523	6927	1587	3891	2126	376	1830	296	17	SI	FSC	FASE 1	si	
Vercelli	Serravalle Sesia	2137		2137	C	D	5.141	2815	375	5138	3176	363	3071	105	12	SI	FESR	FASE 1		si
Cuneo	Bene Vagienna	4019		4019	B	D	3.671	2067	338	3608	2355	325	1337	1018	9	SI	FSC	FASE 1	si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Novara	Oleggio	3108		3108	C	C	13.650	6210	1138	3788	2043	319	1944	99	14	SI	FEASR	FASE 1			
Novara	Castelletto sopra Ticino	3043		3043	C	C	10.005	5130	942	3381	2091	314	2014	77	10	SI	FEASR	FASE 1			
Torino	Pecetto Torinese	1183		1183	C	D	3.877	1736	313	3866	2039	307	1758	281	4	SI	FEASR	FASE 1			
Novara	Dormelletto	3062		3062	C	D	2.643	1524	311	2640	1829	306	1795	34	4	SI	FESR	FASE 1		si	
Cuneo	Busca	4034		4034	B	C	10.049	4864	994	3303	1879	302	1255	624	20	SI	FSC	FASE 1	si		
Vercelli	Saluggia	2128		2128	B	D	4.170	1996	269	4153	2250	262	2054	196	6	SI	FESR	FASE 1		si	
Torino	Pino Torinese	1192		1192	C	C	8.481	4036	658	3267	1834	261	1575	259	14	SI	FEASR	FASE 1			
Torino	Rivarolo Canavese	1217		1217	B	C	12.356	5688	1336	2145	1246	256	1123	123	26	SI	FSC	FASE 1	si		
Torino	Chivasso	1082		1082	B	C	25914	12469	2180	2622	1561	247	1351	210	4	SI	FSC	FASE 1	si		
Cuneo	Racconigi	4179		4179	B	C	10.028	4640	851	2960	1604	239	1535	69	24	SI	FSC	FASE 1	si		
Torino	Pinerolo	1191		1191	C	C	34854	18061	3761	3357	1822	226	1298	524	14	SI	FEASR	FASE 1			
Cuneo	Caraglio	4040		4040	B	C	6.755	3301	650	2064	1196	191	968	228	14	SI	FSC	FASE 1	si		
Cuneo	Mondovi	4130		4130	C	C	22253	11854	2571	3820	2246	186	1152	1094	6	SI	FESR	FASE 1		si	
Torino	Carmagnola	1059		1059	B	C	28563	14523	2212	2194	1428	165	1057	371	0	SI	FESR	FASE 1		si	
Alessandria	Arquata Scrivia	6009		6009	C	C	6.068	3047	512	2032	1184	162	1106	78	11	SI	FEASR	FASE 1		si	
Cuneo	Savigliano	4215		4215	B	C	20935	10130	2124	2557	1391	158	622	769	5	SI	FESR	FASE 1		si	
Alessandria	Tortona	6174		6174	B	C	25986	13604	3236	2648	1614	155	1109	505	0	SI	FSC	FASE 1	si		
Cuneo	Monasterolo di Savigliano	4128		4128	B	D	1.357	606	149	1344	744	144	596	148	4	SI	FSC	FASE 1	si		

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASt	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Torino	Chieri	1078		1078	B	C	35962	17040	3025	2016	1057	128	743	314	6	SI	FSC	FASE 1	si		
Alessandria	Serravalle Scrivia	6160		6160	C	C	6.322	3370	661	666	480	114	398	82	12	SI	FSC	FASE 1	si		
Alessandria	Casale Monferrato	6039		6039	B	C	34812	18395	3830	2111	1204	109	604	600	3	SI	FSC	FASE 1	si		
Alessandria	Acqui Terme	6001		6001	C	C	20054	11261	2335	1650	1021	108	495	526	8	SI	FSC	FASE 1	si		
Cuneo	Alba	4003		4003	C	C	30804	15778	4133	1106	625	92	183	442	2	SI	FEASR	FASE 1			
Alessandria	Novi Ligure	6114		6114	B	C	27682	15597	2586	692	505	88	176	329	1	SI	FSC	FASE 1	si		
Torino	Rivoli	1219		1219	C	C	48632	23193	4490	520	286	47	244	42	5	SI	FSC	FASE 1	si		
Torino	Ivrea	1125		1125	C	C	23592	12813	2925	287	189	37	144	45	15	SI	FSC	FASE 1	si		
Cuneo	Peveragno	4163		4163	D	C	5.481	3481	483	5395	3891	466	2706	1185	11	SI	FESR	FASE 1		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Crevoladossola	103025		103025	D	D	4.726	2380	302	4634	2619	286	2260	359	11	SI	FESR	FASE 1		si	
Cuneo	Bernezzo	4022		4022	D	D	3.785	1883	321	3757	2179	309	1666	513	9	SI	FEASR	FASE 1		si	
Torino	Val della Torre	1284		1284	D	D	3.812	2116	297	3722	2350	283	1499	851	4	SI	FESR	FASE 1		si	
Cuneo	Chiusa di Pesio	4068		4068	D	C	3.730	3288	365	3714	3624	350	3330	294	13	SI	FESR	FASE 1		si	
Torino	Pont-Canavese	1199		1199	D	C	3.676	2773	259	3666	3013	248	2852	161	11	SI	FESR	FASE 1		si	
Torino	Perosa Argentina	1184		1184	D	D	3.405	2710	273	3395	2963	262	2397	566	11	SI	FESR	FASE 1		si	
Torino	Bardonecchia	1022		1022	D	C	3.212	10187	429	3210	10600	420	10438	162	8	SI	FSC	FASE 1	si		
Torino	Oulx	1175		1175	D	C	3.160	5699	405	3157	6080	386	5956	124	18	SI	FESR	FASE 1		si	
Novara	San Maurizio d'Opaglio	3133		3133	D	D	3.104	1642	322	3085	1946	315	1682	264	6	SI	FESR	FASE 1		si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Torino	Pinasca	1190		1190	D	D	3.049	2464	194	3023	2625	182	1833	792	11	SI	FEASR	FASE 1			
Cuneo	Roccavione	4192		4192	D	D	2.876	1929	170	2861	2081	162	1717	364	7	SI	FEASR	FASE 1		si	
Cuneo	Boves	4028		4028	D	C	9.725	5313	858	2784	1802	241	1428	374	13	SI	FEASR	FASE 1			
Verbano-Cusio-Ossola	Pieve Vergonte	103054		103054	D	D	2.644	1389	172	2642	1554	166	1447	107	6	SI	FEASR	FASE 1			
Torino	Fiano	1104		1104	C	D	2.713	1359	204	2631	1510	191	1162	348	6	SI	FEASR	FASE 1		si	
Cuneo	Dronero	4082		4082	D	C	7.205	4176	635	2480	1742	193	1400	342	13	SI	FEASR	FASE 1			
Cuneo	Robilante	4185		4185	D	D	2.424	1841	198	2399	2012	191	1436	576	6	SI	FESR	FASE 1		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Ghiffa	103033		103033	D	D	2.394	2022	176	2389	2187	170	2001	186	6	SI	FESR	FASE 1		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Villadossola	103075		103075	D	C	6.777	3492	520	2213	1307	167	1287	20	10	SI	FEASR	FASE 1			
Verbano-Cusio-Ossola	Gravellona Toce	103035		103035	D	C	7.751	3566	855	2169	1225	215	1166	59	14	SI	FSC	FASE 1	si		
Verbano-Cusio-Ossola	Premosello-Chiovenda	103057		103057	D	D	2.034	1126	143	1989	1236	134	1144	92	6	SI	FEASR	FASE 1			
Torino	La Cassa	1126		1126	C	D	1.781	826	125	1777	946	121	820	126	3	SI	FESR	FASE 1		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Vogogna	103077		103077	D	D	1.751	1013	148	1636	1079	131	1012	67	7	SI	FEASR	FASE 1		si	
Cuneo	Cervasca	4064		4064	D	D	4.804	2355	389	1627	919	126	483	436	11	SI	FESR	FASE 1		si	
Torino	Locana	1134		1134	D	C	1.601	2979	134	1590	3086	128	2677	409	6	SI	FESR	FASE 1		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Piedimulera	103053		103053	D	D	1.559	795	194	1559	985	190	809	176	4	SI	FEASR	FASE 1			
Torino	Coassolo Torinese	1088		1088	D	D	1.550	1419	106	1548	1519	101	1208	311	4	SI	FESR	FASE 1		si	
Biella	Ronco Biellese	96053		96053	C	D	1.514	821	96	1512	910	90	715	195	6	SI	FESR	FASE 1		si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Torino	Lanzo Torinese	1128		1128	C	C	5.150	2867	556	1479	974	151	943	31	20	SI		FEASR	FASE 1		
Verbano-Cusio-Ossola	Malesco	103041		103041	D	D	1.465	2016	130	1464	2138	122	2122	16	7	SI		FESR	FASE 1		si
Verbano-Cusio-Ossola	Baveno	103008		103008	D	C	4.917	3041	580	1380	1016	162	1002	14	15	SI		FSC	FASE 1	si	
Novara	Pettenasco	3116		3116	D	D	1.368	899	121	1368	1015	116	1009	6	5	SI		FESR	FASE 1		si
Verbano-Cusio-Ossola	Omegna	103050		103050	D	C	15744	7499	1586	1350	738	72	711	27	12	SI		FSC	FASE 1	si	
Torino	Givoletto	1116		1116	C	D	3.640	1580	321	1315	695	124	630	65	4	SI		FEASR	FASE 1		
Verbano-Cusio-Ossola	Santa Maria Maggiore	103062		103062	D	C	1.264	2746	193	1264	2930	184	2919	11	9	SI		FESR	FASE 1		si
Torino	Germagnano	1113		1113	D	D	1.256	912	127	1252	1030	121	778	252	6	SI		FESR	FASE 1		si
Cuneo	Vernante	4239		4239	D	D	1.217	1804	131	1214	1923	124	1714	209	7	SI		FESR	FASE 1		si
Verbano-Cusio-Ossola	Pallanzeno	103052		103052	D	D	1.176	535	76	1163	600	71	600	0	4	SI		FEASR	FASE 1		
Verbano-Cusio-Ossola	Ornavasso	103051		103051	D	D	3.407	2118	308	1144	815	86	726	89	8	SI		FEASR	FASE 1		
Torino	Viù	1313		1313	D	C	1.118	2810	127	1106	2901	121	2300	601	5	SI		FESR	FASE 1		si
Torino	Sparone	1267		1267	D	D	1.085	923	83	1079	996	79	661	335	4	SI		FESR	FASE 1		si
Cuneo	Sampeyre	4205		4205	D	C	1.069	4202	159	1065	4329	143	3994	335	15	SI		FEASR	FASE 1		si
Torino	Pomaretto	1198		1198	D	D	1.068	692	68	1065	754	64	617	137	4	SI		FEASR	FASE 1		si
Torino	Ceres	1072		1072	D	D	1.056	2048	104	1052	2137	97	1925	212	6	SI		FESR	FASE 1		si
Verbano-Cusio-Ossola	Stresa	103064		103064	D	C	4.816	4305	731	1043	1202	128	1164	38	7	SI		FSC	FASE 1	si	
Cuneo	Bagnasco	4008		4008	D	D	1.038	868	87	1029	940	79	803	137	7	SI		FEASR	FASE 1		si

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Torino	Cesana Torinese	1074		1074	D	C	1.007	4954	175	1006	5119	171	4995	124	4	SI	FESR	FASE 1	si	si	
Verbano-Cusio-Ossola	Cannero Riviera	103016		103016	D	D	973	1163	96	971	1252	91	1183	69	5	SI	FEASR	FASE 1			
Cuneo	Valdieri	4233		4233	D	D	924	1697	95	919	1772	83	1386	386	11	SI	FEASR	FASE 1			
Torino	Chiomonte	1080		1080	D	D	932	1806	78	917	1788	72	1743	45	6	SI	FEASR	FASE 1			
Torino	Meana di Susa	1149		1149	D	D	880	2030	51	877	2072	48	1949	123	3	SI	FEASR	FASE 1			
Verbano-Cusio-Ossola	Oggebbio	103049		103049	D	D	881	1301	75	871	1353	66	1044	309	8	SI	FEASR	FASE 1			
Torino	Sestriere	1263		1263	D	C	838	4916	241	837	5145	232	5060	85	8	SI	FEASR	FASE 1			
Torino	Mezzenile	1152		1152	D	D	834	1410	61	832	1463	56	1307	156	4	SI	FESR	FASE 1		si	
Torino	Varisella	1289		1289	C	D	830	507	58	827	558	53	473	85	5	SI	FESR	FASE 1		si	
Cuneo	Entracque	4084		4084	D	C	807	2538	100	803	2620	94	2341	279	5	SI	FESR	FASE 1		si	
Cuneo	Valgrana	4234		4234	D	D	817	571	75	800	628	69	303	325	5	SI	FESR	FASE 1		si	
Torino	Vallo Torinese	1286		1286	C	D	785	474	47	782	516	44	486	30	3	SI	FESR	FASE 1		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Toceno	103065		103065	D	D	771	1134	44	770	1173	40	1160	13	4	SI	FEASR	FASE 1			
Verbano-Cusio-Ossola	Re	103060		103060	D	D	757	720	46	757	760	40	706	54	6	SI	FESR	FASE 1		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Craveggia	103024		103024	D	D	728	1374	68	727	1434	62	1371	63	6	SI	FEASR	FASE 1			
Torino	Perrero	1186		1186	D	D	723	1266	46	720	1302	42	358	944	4	SI	FEASR	FASE 1		si	
Cuneo	Priola	4177		4177	D	D	719	703	48	717	744	43	600	144	5	SI	FESR	FASE 1		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Calasca-Castiglione	103014		103014	D	D	681	620	37	677	649	33	456	193	4	SI	FESR	FASE 1		si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Torino	Giaglione	1114		1114	D	D	653	657	31	648	679	27	512	167	4	SI	FEASR	FASE 1		si	
Torino	Pessinetto	1188		1188	D	D	607	612	72	605	679	69	478	201	3	SI	FESR	FASE 1		si	
Torino	Salbertrand	1232		1232	D	D	579	867	72	573	928	69	626	302	2	SI	FESR	FASE 1		si	
Torino	Cantoira	1054		1054	D	D	554	2202	70	552	2262	67	1977	285	3	SI	FESR	FASE 1		si	
Torino	Traves	1279		1279	D	D	553	553	44	552	594	42	418	176	2	SI	FESR	FASE 1		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Bannio Anzino	103007		103007	D	D	518	675	52	514	718	48	528	190	4	SI	FEASR	FASE 1		si	
Torino	Ala di Stura	1003		1003	D	D	462	1391	64	461	1450	61	1370	80	2	SI	FESR	FASE 1		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Anzola d'Ossola	103002		103002	D	D	448	318	46	444	356	40	286	70	5	SI	FEASR	FASE 1			
Cuneo	Nucetto	4153		4153	D	D	432	400	34	429	428	30	251	177	3	SI	FESR	FASE 1		si	
Biella	Sagliano Micca	96056		96056	D	D	1.654	1091	131	425	313	32	245	68	3	SI	FSC	FASE 1	si		
Biella	Ternengo	96067		96067	C	D	298	191	24	298	211	20	177	34	4	SI	FESR	FASE 1		si	
Torino	Alpette	1007		1007	D	D	277	750	23	276	769	21	730	39	2	SI	FESR	FASE 1		si	
Torino	Prali	1202		1202	D	D	272	1767	47	271	1806	45	1499	307	2	SI	FEASR	FASE 1			
Torino	Exilles	1100		1100	D	D	266	577	23	265	594	19	482	112	4	SI	FEASR	FASE 1			
Verbano-Cusio-Ossola	Villette	103076		103076	D	D	264	270	18	264	286	16	284	2	2	SI	FESR	FASE 1		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Cavaglio-Spocchia	103020		103020	D	D	255	525	21	251	536	19	250	286	2	SI	FESR	FASE 1		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Gurro	103036		103036	D	D	247	668	15	241	665	13	367	298	2	SI	FESR	FASE 1		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Bognanco	103012		103012	D	D	230	635	28	225	647	27	164	483	1	SI	FESR	FASE 1		si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Verbano-Cusio-Ossola	Domodossola	103028		103028	D	C	18175	9306	1959	214	211	11	115	96	7	SI	FSC	FASE 1	si		
Biella	Quittengo	96052	Campiglia Cervo	96086	D	D	214	341	16	212	352	15	82	270	1	SI	FESR	FASE 1		si	
Biella	Campiglia Cervo	96011	Campiglia Cervo	96086	D	D	172	515	21	172	534	19	474	60	2	SI	FESR	FASE 1		si	
Biella	San Paolo Cervo	96060	Campiglia Cervo	96086	D	D	142	288	17	140	300	16	88	212	1	NO	FESR	FASE 4		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Viganella	103073	Borgomezzavalle	103078	D	D	174	364	17	173	378	16	235	143	1	NO	FESR	FASE 1			
Verbano-Cusio-Ossola	Seppiana	103063	Borgomezzavalle	103078	D	D	161	180	11	161	189	9	145	44	2	SI	FESR	FASE 1		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Falmenta	103030		103030	D	D	157	535	7	155	533	6	373	160	1	SI	FESR	FASE 1		si	
Cuneo	Roaschia	4183		4183	D	D	138	473	5	137	471	3	343	128	2	SI	FESR	FASE 1		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Cursolo-Orasso	103027		103027	D	D	106	270	8	104	272	6	202	70	2	SI	FESR	FASE 1		si	
Asti	Costigliole d'Asti	5050		5050	C	C	5.969	3063	537	5882	3535	517	2549	986	13	SI	FESR	FASE 2		si	
Vercelli	Cigliano	2042		2042	B	D	4.547	2404	414	4523	2795	403	2438	357	8	SI	FESR	FASE 2		si	
Cuneo	Revello	4180		4180	B	D	4.203	2091	414	4127	2450	397	1317	1133	10	SI	FSC	FASE 2	si		
Cuneo	Narzole	4147		4147	B	D	3.532	1661	351	3462	1968	345	1050	918	4	SI	FESR	FASE 2		si	
Vercelli	Livorno Ferraris	2071		2071	B	D	4.450	2179	333	4436	2497	325	2201	296	7	SI	FESR	FASE 2		si	
Torino	Verolengo	1293		1293	B	D	4.962	2454	324	4946	2759	313	2543	216	10	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Mazzè	1148		1148	B	D	4.152	1837	316	4121	2128	306	1826	302	9	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Mathi	1146		1146	C	D	3.985	1800	319	3825	2029	302	1888	141	4	SI	FESR	FASE 2		si	
Torino	San Giorgio Canavese	1244		1244	B	D	2.705	1281	269	2694	1538	261	1417	121	6	SI	FSC	FASE 2	si		

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASt	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Cuneo	Fossano	4089		4089	B	C	24710	12037	2451	3628	1906	254	690	1216	0	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Bosconero	1033		1033	B	D	3.056	1294	257	3011	1524	248	1455	69	5	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Bruino	1038		1038	C	C	8.479	3497	755	2642	1325	235	1306	19	12	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Caluso	1047		1047	B	C	7.483	3705	792	2283	1355	229	1321	34	19	SI	FSC	FASE 2	si		
Novara	Momo	3100		3100	B	D	2.673	1434	238	2665	1658	228	1488	170	9	SI	FSC	FASE 2	si		
Asti	Montegrosso d'Asti	5076		5076	C	D	2.264	1339	232	2244	1550	223	1058	492	7	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Carignano	1058		1058	B	C	9.156	4171	712	3012	1567	221	1412	155	14	SI	FESR	FASE 2		si	
Alessandria	Basaluzzo	6012		6012	B	D	2.071	996	212	2062	1193	201	1092	101	10	SI	FESR	FASE 2		si	
Torino	Volvera	1315		1315	B	C	8.690	3573	660	2679	1297	195	1205	92	14	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	San Maurizio Canavese	1248		1248	B	C	9.646	4231	749	2571	1323	193	1248	75	13	SI	FSC	FASE 2	si		
Vercelli	Crescentino	2049		2049	B	C	7.984	4095	617	2499	1470	185	1333	137	15	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Caselle Torinese	1063		1063	B	C	18.299	7716	1466	2353	1181	185	1028	153	22	SI	FSC	FASE 2	si		
Novara	Bellinzago Novarese	3016		3016	B	C	9.375	4161	605	2927	1488	185	1450	38	9	SI	FSC	FASE 2	si		
Vercelli	Trino	2148		2148	B	C	7.437	3687	631	2202	1281	184	1207	74	15	SI	FSC	FASE 2	si	si-solo fwa	
Torino	Strambino	1269		1269	B	C	6.336	2919	550	2228	1199	181	1175	24	11	SI	FSC	FASE 2	si		
Vercelli	Caresanablot	2031		2031	B	D	1.137	458	182	1132	634	179	581	53	3	SI	FESR	FASE 2		si	
Novara	Vicolungo	3159		3159	B	D	883	598	180	883	776	178	718	58	2	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Lombardore	1135		1135	B	D	1.706	794	175	1701	962	170	808	154	4	SI	FSC	FASE 2	si		

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Cuneo	Monforte d'Alba	4132		4132	C	D	2.042	1375	181	2001	1516	169	767	749	9	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	None	1168		1168	B	C	7.998	3384	553	2469	1213	168	1142	71	8	SI	FSC	FASE 2	si		
Novara	Cerano	3049		3049	B	C	6.728	3279	483	2369	1322	167	1270	52	9	SI	FSC	FASE 2	si	si-solo fwa	
Torino	Poirino	1197		1197	B	C	10220	4463	786	2196	1117	163	880	237	13	SI	FESR	FASE 2		si	
Biella	Verrone	96076		96076	B	D	1.253	520	167	1246	679	160	581	98	4	SI	FESR	FASE 2		si	
Vercelli	Borgo Vercelli	2017		2017	B	D	2.295	1078	172	2210	1199	160	1102	97	7	SI	FESR	FASE 2		si	
Cuneo	Envie	4085		4085	C	D	2.057	1116	164	2017	1252	158	558	694	3	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Orbassano	1171		1171	B	C	22537	9773	2041	1104	629	155	433	196	15	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Busano	1043		1043	B	D	1.588	688	160	1582	841	155	741	100	4	SI	FSC	FASE 2	si		
Cuneo	Scarnafigi	4217		4217	B	D	2.094	879	163	2066	1020	153	737	283	8	SI	FSC	FASE 2	si		
Biella	Candelo	96012		96012	B	C	7.952	3717	529	2327	1240	152	1208	32	8	SI	FESR	FASE 2		si	
Cuneo	Casalgrasso	4045		4045	B	D	1.448	643	152	1442	785	144	681	104	7	SI	FESR	FASE 2		si	
Torino	Piossasco	1194		1194	C	C	18.186	7934	1037	2569	1267	143	1194	73	19	SI	FSC	FASE 2	si		
Cuneo	Cavallermaggiore	4059		4059	B	D	5.472	2537	452	1848	996	142	711	285	17	SI	FSC	FASE 2	si	si-solo fwa	
Torino	Cambiano	1048		1048	B	D	6.215	2648	513	1732	881	142	853	28	7	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Volpiano	1314		1314	B	C	14.998	6880	1266	1605	869	138	806	63	17	SI	FSC	FASE 2	si		
Asti	Ferrere	5053		5053	C	D	1.602	870	142	1575	992	137	393	599	3	SI	FESR	FASE 2		si	
Torino	Pralormo	1203		1203	B	D	1.945	948	140	1925	1074	136	729	345	3	SI	FSC	FASE 2	si	si-solo fwa	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Alessandria	Castelnuovo Scrivia	6053		6053	B	C	5.414	2366	444	1745	892	133	762	130	11	SI	FSC	FASE 2	si		
Cuneo	Castelletto Stura	4049		4049	B	D	1.351	676	139	1331	791	124	501	290	12	SI	FSC	FASE 2	si		
Alessandria	Castellazzo Bormida	6047		6047	B	D	4.566	2067	396	1417	772	123	593	179	10	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Oglianico	1170		1170	B	D	1.426	616	126	1414	733	122	503	230	3	SI	FESR	FASE 2		si	
Torino	Trofarello	1280		1280	B	C	10.911	4710	858	1551	793	122	779	14	14	SI	FSC	FASE 2	si		
Cuneo	Rocca de' Baldi	4189		4189	B	D	1.698	1010	129	1671	1114	120	595	519	7	SI	FSC	FASE 2	si		
Biella	Mottalciata	96037		96037	C	D	1.431	725	128	1414	836	119	462	374	7	SI	FESR	FASE 2		si	
Torino	San Benigno Canavese	1236		1236	B	D	5.615	2569	409	1661	875	114	733	142	7	SI	FSC	FASE 2	si		
Alessandria	Quattordio	6142		6142	B	D	1.668	829	121	1661	940	114	836	104	6	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Favria	1101		1101	B	D	5.230	2201	393	1598	788	113	629	159	11	SI	FSC	FASE 2	si		
Vercelli	Moncrivello	2079		2079	B	D	1.465	722	118	1451	828	112	599	229	4	SI	FESR	FASE 2		si	
Torino	Candiolo	1051		1051	B	D	5.566	2386	357	1698	837	110	797	40	11	SI	FSC	FASE 2	si		
Cuneo	Margarita	4118		4118	B	D	1.432	747	116	1412	843	106	617	226	8	SI	FSC	FASE 2	si		
Novara	Arona	3008		3008	C	C	14195	8745	1671	1290	1104	102	869	235	0	SI	FEASR	FASE 2			
Asti	Cisterna d'Asti	5040		5040	C	D	1.286	837	106	1283	936	101	832	104	5	SI	FEASR	FASE 2			
Alessandria	Solero	6163		6163	B	D	1.660	879	109	1619	957	97	832	125	9	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Osasio	1174		1174	B	D	913	420	102	911	516	97	444	72	5	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Villastellone	1308		1308	B	D	4.864	2105	374	1272	646	97	613	33	5	SI	FSC	FASE 2	si		

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Vercelli	Santhià	2133		2133	B	C	8.825	4468	771	1214	701	94	585	116	15	SI	FSC	FASE 2	si		
Cuneo	Monteu Roero	4140		4140	C	D	1.667	1039	101	1627	1107	93	301	806	6	SI	FEASR	FASE 2			
Biella	Cerreto Castello	96017		96017	C	D	628	298	95	625	389	92	348	41	2	SI	FEASR	FASE 2			
Alessandria	Quargnento	6141		6141	B	D	1.397	756	99	1381	838	91	622	216	7	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Airasca	1002		1002	B	D	3.819	1583	259	1381	662	87	586	76	11	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Lauriano	1129		1129	C	D	1.493	814	94	1483	895	86	705	190	7	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Virle Piemonte	1310		1310	B	D	1.191	554	90	1189	639	86	596	43	4	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Lombriasco	1136		1136	B	D	1.056	535	89	1054	620	86	593	27	3	SI	FSC	FASE 2	si		
Novara	Trecate	3149		3149	B	C	19856	8890	1217	419	285	85	191	94	1	SI	FSC	FASE 2	si		
Novara	Granozzo con Monticello	3077		3077	B	D	1.432	641	92	1418	720	85	562	158	6	SI	FSC	FASE 2	si		
Cuneo	Baldissero d'Alba	4010		4010	C	D	1.086	580	90	1070	656	84	410	246	4	SI	FEASR	FASE 2			
Cuneo	Piozzo	4169		4169	B	D	1.007	657	88	995	732	83	385	347	4	SI	FESR	FASE 2		si	
Torino	Gassino Torinese	1112		1112	C	C	9536	4427	677	986	588	82	187	401	1	SI	FEASR	FASE 2			
Asti	Dusino San Michele	5052		5052	C	D	1.044	640	86	1027	710	80	469	241	4	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Vinovo	1309		1309	B	C	14108	5952	1198	810	425	77	400	25	4	SI	FESR	FASE 2		si	
Cuneo	Novello	4152		4152	C	D	1.023	690	84	1010	758	76	429	329	6	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Cuceglio	1096		1096	C	D	997	541	80	994	615	75	594	21	4	SI	FEASR	FASE 2			
Alessandria	Valenza	6177		6177	C	C	19671	11594	2444	1468	763	72	170	593	6	SI	FESR	FASE 2		si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Torino	Villareggia	1304		1304	B	D	1.012	534	76	1009	604	72	501	103	4	SI	FSC	FASE 2	si		
Novara	Briona	3027		3027	B	D	1.234	614	76	1230	684	72	584	100	4	SI	FESR	FASE 2		si	
Novara	Borgomanero	3024		3024	C	C	21166	10881	2368	764	433	72	224	209	2	SI	FSC	FASE 2	si		
Alessandria	Pontecurone	6132		6132	B	D	3.850	1717	274	1041	535	71	527	8	9	SI	FSC	FASE 2	si		
Cuneo	Rodello	4196		4196	C	D	1.004	507	77	983	564	68	326	238	8	SI	FEASR	FASE 2			
Cuneo	Castiglione Tinella	4056		4056	C	D	871	613	68	847	659	64	205	454	3	SI	FEASR	FASE 2			
Cuneo	Monchiero	4129		4129	C	D	558	351	66	551	410	63	289	121	2	SI	FEASR	FASE 2			
Cuneo	Saluzzo	4203		4203	B	C	16940	8321	2232	1544	701	63	238	463	5	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Banchette	1020		1020	C	D	3.280	1792	225	939	576	63	574	2	5	SI	FSC	FASE 2	si		
Alessandria	Pietra Marazzi	6129		6129	C	D	900	1239	62	896	1294	60	1114	180	1	SI	FEASR	FASE 2			
Asti	Antignano	5003		5003	C	D	1.025	719	67	1020	774	58	613	161	8	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Ciriè	1086		1086	B	C	18415	8493	2090	848	435	54	369	66	0	SI	FSC	FASE 2	si		
Asti	Revigliasco d'Asti	5090		5090	C	D	833	459	40	816	488	38	273	215	1	SI	FESR	FASE 2		si	
Cuneo	Castellar	4048		4048	B	D	284	150	35	275	174	29	68	106	5	SI	FSC	FASE 2	si		
Alessandria	Alzano Scrivia	6008		6008	B	D	380	166	29	378	193	27	151	42	1	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Castellamonte	1066		1066	C	C	9.917	4675	795	6664	3678	567	3192	486	14	SI	FEASR	FASE 2			
Cuneo	Villanova Mondovì	4245		4245	C	C	5.769	2996	550	5740	3517	536	3138	379	11	SI	FESR	FASE 2		si	
Cuneo	Ceva	4066		4066	C	C	5.757	3137	730	5717	3814	700	3307	507	26	SI	FESR	FASE 2		si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Novara	Inverio	3082		3082	C	D	4.464	2263	309	4461	2567	305	2461	106	3	SI	FEASR	FASE 2		si	
Biella	Mongrando	96035		96035	C	D	3.977	2212	301	3967	2498	290	2194	304	9	SI	FESR	FASE 2		si	
Torino	Baldissero Torinese	1018		1018	C	D	3.783	1788	249	3774	2026	241	1758	268	6	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Forno Canavese	1107		1107	D	D	3.612	1858	232	3607	2078	222	1957	121	9	SI	FEASR	FASE 2			
Biella	Valle Mosso	96073		96073	D	D	3.526	2151	296	3514	2424	280	2111	313	15	SI	FEASR	FASE 2			
Cuneo	Diano d'Alba	4080		4080	C	D	3.451	1772	326	3408	2066	317	1513	553	6	SI	FEASR	FASE 2		si	
Asti	Nizza Monferrato	5080		5080	C	C	10.372	4753	1188	3324	1881	358	1547	334	21	SI	FSC	FASE 2	si		
Cuneo	Neive	4148		4148	C	D	3.341	1752	280	3306	2001	267	1228	773	10	SI	FEASR	FASE 2			
Asti	Villafranca d'Asti	5117		5117	C	D	3.250	1715	261	3229	1954	249	1586	368	9	SI	FEASR	FASE 2			
Cuneo	Vicoforte	4242		4242	C	D	3.167	1868	257	3125	2092	248	1485	607	5	SI	FEASR	FASE 2			
Novara	Briga Novarese	3026		3026	C	D	3.050	1453	259	3050	1704	251	1687	17	8	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	San Gillio	1243		1243	C	D	3.023	1265	252	2937	1465	237	1272	193	9	SI	FEASR	FASE 2		si	
Biella	Cerrione	96018		96018	C	D	2.894	1407	242	2876	1632	233	1370	262	7	SI	FEASR	FASE 2		si	
Torino	Frossasco	1110		1110	C	D	2.840	1232	276	2829	1492	265	1270	222	10	SI	FEASR	FASE 2			
Cuneo	Sommariva Perno	4223		4223	C	D	2.828	1413	238	2814	1637	230	1092	545	6	SI	FEASR	FASE 2			
Biella	Occhieppo Superiore	96041		96041	D	D	2.821	1345	205	2810	1538	198	1349	189	6	SI	FESR	FASE 2		si	
Cuneo	Piasco	4166		4166	C	D	2.821	1580	239	2807	1807	235	1600	207	3	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Giaveno	1115		1115	D	C	16.281	8399	1348	2744	1862	183	1449	413	28	SI	FEASR	FASE 2			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni Istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASt	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Novara	Fontaneto d'Agogna	3066		3066	C	D	2.731	1332	222	2727	1547	217	1200	347	5	SI	FEASR	FASE 2			
Asti	Castell'Alfero	5025		5025	C	D	2.750	1422	255	2722	1653	246	1141	512	7	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Rivara	1216		1216	C	D	2.666	1252	237	2650	1475	230	1177	298	5	SI	FEASR	FASE 2		si	
Biella	Vigliano Biellese	96077		96077	C	C	8180	4123	792	2595	1545	244	1493	52	10	SI	FSC	FASE 2	si		
Vercelli	Borgo d'Ale	2015		2015	C	D	2.588	1310	206	2576	1504	200	1314	190	5	SI	FEASR	FASE 2		si	
Torino	Agliè	1001		1001	C	D	2.644	1417	205	2566	1562	188	1343	219	10	SI	FEASR	FASE 2		si	
Biella	Lessona	96029	Lessona	96085	C	D	2.491	1256	183	2489	1431	176	1227	204	7	SI	FEASR	FASE 2			
Biella	Crosa	96022	Lessona	96085	C	D	344	196	19	344	213	17	137	76	2	NO	FEASR	FASE 4		si	
Cuneo	Sanfront	4209		4209	D	D	2.530	2065	226	2487	2245	217	1299	946	7	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Cumiana	1097		1097	C	C	7.825	4315	590	2483	1539	179	1302	237	16	SI	FEASR	FASE 2		si	
Torino	Cavagnolo	1069		1069	C	D	2.309	1135	193	2300	1315	184	1171	144	8	SI	FEASR	FASE 2			
Alessandria	Vignole Borbera	6180		6180	C	D	2.245	1077	174	2240	1242	167	1088	154	6	SI	FEASR	FASE 2			
Cuneo	Verzuolo	4240		4240	C	C	6.409	3207	507	2192	1265	179	1069	196	15	SI	FEASR	FASE 2			
Novara	Armeno	3006		3006	D	D	2.201	1656	162	2189	1801	154	1517	284	7	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Susa	1270		1270	D	C	6.629	3491	661	2164	1338	200	1267	71	31	SI	FSC	FASE 2	si		
Biella	Pollone	96046		96046	D	D	2.153	1128	157	2138	1272	152	1025	247	4	SI	FESR	FASE 2		si	
Cuneo	Roccaforte Mondovì	4190		4190	D	D	2.148	2436	189	2123	2592	184	1784	808	3	SI	FEASR	FASE 2		si	
Cuneo	Castagnito	4046		4046	C	D	2.113	967	229	2108	1190	225	1123	67	3	SI	FEASR	FASE 2			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Cuneo	Ceresole Alba	4062		4062	C	D	2.115	1011	170	2099	1166	163	760	406	6	SI	FEASR	FASE 2		si	
Torino	Bollengo	1027		1027	C	D	2.112	1071	207	2087	1257	199	886	371	6	SI	FEASR	FASE 2			
Alessandria	Castelletto d'Orba	6049		6049	C	D	2.096	1475	152	2082	1611	145	1211	400	5	SI	FEASR	FASE 2			
Novara	Fara Novarese	3065		3065	C	D	2.113	1119	174	2076	1265	166	1257	8	5	SI	FEASR	FASE 2			
Alessandria	Silvano d'Orba	6162		6162	C	D	2.056	1302	209	2046	1496	200	1196	300	8	SI	FEASR	FASE 2		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Arizzano	103003		103003	D	D	2.040	1143	96	2040	1236	93	1230	6	3	SI	FESR	FASE 2	si	si	
Cuneo	San Michele Mondovì	4210		4210	C	D	2.034	1367	185	2013	1528	174	975	553	8	SI	FEASR	FASE 2		si	
Alessandria	Borghetto di Borbera	6018		6018	C	D	1.991	1556	125	1977	1664	119	1159	505	5	SI	FESR	FASE 2		si	
Torino	Lessolo	1132		1132	C	D	1.982	1175	164	1975	1330	159	1203	127	4	SI	FEASR	FASE 2		si	
Torino	Andezeno	1009		1009	C	D	1.966	971	252	1963	1216	246	1115	101	5	SI	FEASR	FASE 2			
Asti	Portacomaro	5087		5087	C	D	1.976	1159	129	1948	1265	122	747	518	5	SI	FESR	FASE 2		si	
Alessandria	Capriata d'Orba	6029		6029	C	D	1.926	1284	143	1903	1403	134	978	425	7	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Bussoleno	1044		1044	D	C	6.363	3610	471	1850	1180	131	1045	135	15	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Almese	1006		1006	C	C	6.303	3228	591	1802	1090	166	1044	46	10	SI	FEASR	FASE 2			
Asti	Calamandrana	5013		5013	C	D	1.784	1016	192	1750	1183	187	485	698	2	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Rocca Canavese	1221		1221	C	D	1.754	1194	148	1737	1322	140	798	524	7	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Chianocco	1076		1076	D	D	1.700	1263	97	1694	1351	93	1169	182	4	SI	FEASR	FASE 2		si	
Biella	Mosso	96084		96084	D	D	1.643	1009	102	1637	1100	94	799	301	7	SI	FEASR	FASE 2			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASt	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Torino	Avigliana	1013		1013	C	C	12129	5552	1349	1621	921	199	816	105	7	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Rivarossa	1218		1218	C	D	1.626	835	125	1619	953	121	821	132	3	SI	FEASR	FASE 2			
Asti	Villanova d'Asti	5118		5118	C	D	5.774	2598	503	1616	862	133	673	189	13	SI	FSC	FASE 2	si		
Biella	Crevacuore	96021		96021	C	D	1.610	908	176	1610	1077	169	1071	6	7	SI	FEASR	FASE 2		si	
Alessandria	Tagliolo Monferrato	6169		6169	C	D	1.606	1255	135	1584	1365	126	710	655	6	SI	FEASR	FASE 2		si	
Novara	Marano Ticino	3091		3091	C	D	1.554	676	118	1550	789	114	741	48	3	SI	FEASR	FASE 2			
Novara	Pogno	3120		3120	D	D	1.538	768	129	1538	892	124	827	65	5	SI	FEASR	FASE 2			
Biella	Pettinengo	96042	Pettinengo	96042	C	D	1.524	1031	112	1516	1133	108	894	239	4	SI	FESR	FASE 2		si	
Biella	Selve Marcone	96061	Pettinengo	96042	C	D	100	89	10	99	96	8	5	91	2	NO	FESR	FASE 4		si	
Torino	Torre Pellice	1275		1275	D	C	4.573	3016	419	1509	1131	131	1037	94	13	SI	FSC	FASE 2	si		
Cuneo	Frabosa Sottana	4091		4091	D	C	1.494	7969	212	1492	8165	206	7920	245	3	SI	FEASR	FASE 2		si	
Alessandria	Rocca Grimalda	6147		6147	C	D	1.495	1973	90	1470	2022	81	1167	855	7	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Condove	1093		1093	D	C	4.670	3557	337	1457	1621	97	1282	339	8	SI	FEASR	FASE 2			
Cuneo	Venasca	4237		4237	D	D	1.472	1182	136	1455	1296	128	875	421	7	SI	FEASR	FASE 2			
Verbano-Cusio-Ossola	Crodo	103026		103026	D	D	1.472	1291	147	1451	1408	136	1029	379	10	SI	FEASR	FASE 2		si	
Torino	Vaie	1283		1283	D	D	1.455	916	117	1451	1023	110	924	99	7	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	San Pietro Val Lemina	1250		1250	D	D	1.430	671	94	1419	755	89	634	121	4	SI	FEASR	FASE 2			
Asti	Calliano	5014		5014	C	D	1.392	899	95	1382	983	90	744	239	4	SI	FEASR	FASE 2			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Cuneo	Saliceto	4201		4201	C	D	1.382	1041	88	1368	1111	80	805	306	7	SI	FEASR	FASE 2			
Alessandria	San Salvatore Monferrato	6154		6154	C	D	4.449	2361	328	1364	830	94	518	312	10	SI	FEASR	FASE 2			
Cuneo	Borgo San Dalmazzo	4025		4025	D	C	12.372	6469	1206	1353	1039	120	747	292	24	SI	FEASR	FASE 2		si	
Biella	Sordevolo	96063		96063	D	D	1.330	969	109	1325	1070	105	994	76	4	SI	FESR	FASE 2		si	
Cuneo	Monastero di Vasco	4126		4126	C	D	1.319	849	93	1298	922	86	388	534	5	SI	FEASR	FASE 2		si	
Alessandria	Melazzo	6092		6092	C	D	1.315	1022	102	1266	1080	95	219	861	4	SI	FEASR	FASE 2		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Montecrestese	103046		103046	D	D	1.255	668	77	1253	739	72	491	248	5	SI	FEASR	FASE 2		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Valstrona	103069		103069	D	D	1.268	961	111	1250	1052	106	627	425	5	SI	FESR	FASE 2		si	
Biella	Zubiena	96082		96082	C	D	1.251	894	100	1241	982	95	634	348	4	SI	FESR	FASE 2		si	
Alessandria	Bosio	6022		6022	D	D	1.240	1068	100	1230	1144	84	897	247	15	SI	FESR	FASE 2		si	
Novara	Meina	3095		3095	C	D	2.556	2064	209	1225	1028	88	879	149	7	SI	FEASR	FASE 2		si	
Asti	Mombaruzzo	5065		5065	C	D	1.153	982	83	1138	1045	76	638	407	6	SI	FESR	FASE 2		si	
Vercelli	Borgosesia	2016		2016	D	C	13031	7276	1514	1124	828	77	745	83	8	SI	FSC	FASE 2	si		
Asti	Baldichieri d'Asti	5007		5007	C	D	1.114	544	121	1109	654	112	499	155	8	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Villar Pellice	1306		1306	D	D	1.120	974	81	1109	1039	75	732	307	6	SI	FEASR	FASE 2		si	
Novara	Massino Visconti	3093		3093	D	D	1.111	1156	84	1103	1227	80	966	261	4	SI	FEASR	FASE 2			
Cuneo	Brossasco	4033		4033	D	D	1.109	996	135	1095	1110	128	786	324	7	SI	FESR	FASE 2		si	
Biella	Valle San Nicolao	96074		96074	C	D	1.086	632	56	1080	680	52	321	359	4	SI	FEASR	FASE 2		si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASt	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Novara	Pella	3115		3115	D	D	1.038	763	101	1037	858	96	826	32	5	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Quincinetto	1210		1210	D	D	1.048	961	119	1036	1055	106	819	236	13	SI	FEASR	FASE 2			
Cuneo	Niella Tanaro	4151		4151	C	D	1.035	648	106	1031	744	98	568	176	7	SI	FEASR	FASE 2			
Alessandria	Cremolino	6063		6063	C	D	1.062	993	83	1021	1031	77	258	773	4	SI	FEASR	FASE 2		si	
Biella	Netro	96039		96039	D	D	1.015	952	98	1000	1025	87	698	327	10	SI	FEASR	FASE 2			
Biella	Occhieppo Inferiore	96040		96040	C	D	3.980	1969	302	999	569	75	493	76	5	SI	FSC	FASE 2	si		
Novara	Gozzano	3076		3076	C	C	5601	2679	602	993	557	68	405	152	0	SI	FEASR	FASE 2			
Asti	Monastero Bormida	5068		5068	C	D	1.006	729	99	986	805	91	489	316	7	SI	FEASR	FASE 2			
Biella	Bioglio	96005		96005	C	D	986	683	74	979	746	67	397	349	6	SI	FEASR	FASE 2		si	
Torino	Venaus	1291		1291	D	D	959	738	51	953	777	44	668	109	7	SI	FEASR	FASE 2		si	
Torino	Valgioie	1285		1285	D	D	948	833	64	941	888	61	587	301	2	SI	FEASR	FASE 2			
Verbano-Cusio-Ossola	Gignese	103034		103034	D	D	943	1611	109	936	1705	105	1411	294	3	SI	FEASR	FASE 2			
Verbano-Cusio-Ossola	Baceno	103006		103006	D	D	922	1376	96	914	1453	89	996	457	6	SI	FSC	FASE 2	si		
Asti	Tonco	5109		5109	C	D	899	580	73	896	645	66	572	73	6	SI	FEASR	FASE 2			
Asti	Bubbio	5011		5011	C	D	912	569	93	891	637	82	341	296	10	SI	FEASR	FASE 2			
Cuneo	Rossana	4197		4197	D	D	909	812	80	888	867	75	441	426	4	SI	FEASR	FASE 2			
Alessandria	Ovada	6121		6121	C	C	11685	6746	1415	886	677	113	415	262	1	SI	FESR	FASE 2		si	
Novara	Miasino	3098		3098	D	D	887	828	73	885	897	70	835	62	2	SI	FEASR	FASE 2			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Verbano-Cusio-Ossola	Nonio	103048		103048	D	D	878	508	74	873	577	71	458	119	2	SI	FEASR	FASE 2			
Novara	Ameno	3002		3002	D	D	874	880	89	866	957	85	699	258	3	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Vico Canavese	1297		1297	D	D	882	1337	89	866	1394	82	893	501	6	SI	FEASR	FASE 2			
Alessandria	Lerma	6088		6088	C	D	873	877	64	864	926	58	683	243	5	SI	FEASR	FASE 2		si	
Biella	Cossato	96020		96020	C	C	14810	7106	1334	852	439	57	274	165	5	SI	FEASR	FASE 2		si	
Cuneo	Levegno	4108		4108	C	D	854	585	91	846	666	86	524	142	4	SI	FESR	FASE 2		si	
Vercelli	Cellio	2038		2038	D	D	849	809	56	843	856	53	335	521	3	SI	FESR	FASE 2		si	
Cuneo	Frabosa Soprana	4090		4090	D	D	815	2297	85	807	2351	76	1567	784	8	SI	FEASR	FASE 2		si	
Torino	Tavagnasco	1271		1271	D	D	813	626	64	805	679	60	548	131	4	SI	FEASR	FASE 2			
Cuneo	Martiniana Po	4121		4121	C	D	781	492	62	780	549	57	530	19	4	SI	FEASR	FASE 2			
Alessandria	Alice Bel Colle	6005		6005	C	D	774	623	49	760	657	46	383	274	3	SI	FEASR	FASE 2		si	
Torino	Rueglio	1230		1230	D	D	773	742	54	759	779	50	514	265	3	SI	FEASR	FASE 2		si	
Alessandria	Votaggio	6190		6190	D	D	759	1028	69	751	1079	62	852	227	7	SI	FEASR	FASE 2		si	
Biella	Sostegno	96064		96064	C	D	751	484	58	751	535	51	498	37	7	SI	FESR	FASE 2		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Premeno	103055		103055	D	D	746	981	73	744	1048	70	990	58	3	SI	FEASR	FASE 2			
Verbano-Cusio-Ossola	Bee	103009		103009	D	D	729	576	43	728	616	41	490	126	2	SI	FEASR	FASE 2		si	
Alessandria	Mornese	6111		6111	C	D	726	654	69	723	713	62	642	71	7	SI	FESR	FASE 2		si	
Biella	Donato	96024		96024	D	D	719	762	49	708	792	42	522	270	7	SI	FEASR	FASE 2			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Torino	Mattie	1147		1147	D	D	707	609	31	707	635	26	579	56	5	SI	FESR	FASE 2		si	
Asti	San Martino Alfieri	5099		5099	C	D	712	424	53	706	470	49	299	171	3	SI	FEASR	FASE 2		si	
Alessandria	Morsasco	6112		6112	C	D	712	531	51	697	563	43	335	228	7	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Alice Superiore	1005		1005	C	D	701	640	61	688	686	58	446	240	2	SI	FEASR	FASE 2			
Asti	Vesime	5113		5113	C	D	661	386	78	642	444	70	177	267	7	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Mompantero	1154		1154	D	D	651	808	36	637	824	34	428	396	2	SI	FEASR	FASE 2			
Biella	Sala Biellese	96057		96057	C	D	627	584	44	626	622	39	593	29	5	SI	FESR	FASE 2		si	
Cuneo	Mombasiglio	4125		4125	C	D	616	508	47	607	542	41	369	173	5	SI	FEASR	FASE 2		si	
Asti	Castel Boglione	5024		5024	C	D	614	476	42	595	499	38	181	318	3	SI	FESR	FASE 2		si	
Alessandria	Pareto	6125		6125	C	D	602	639	36	584	650	30	179	471	5	SI	FESR	FASE 2		si	
Asti	Cassinasco	5021		5021	C	D	590	378	29	574	390	22	151	239	6	SI	FEASR	FASE 2			
Cuneo	Montaldo di Mondovì	4134		4134	D	D	571	2322	57	568	2366	54	1963	403	2	SI	FEASR	FASE 2		si	
Cuneo	Pagno	4158		4158	C	D	572	369	58	564	412	49	288	124	9	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Novalesa	1169		1169	D	D	560	533	34	560	560	27	491	69	7	SI	FEASR	FASE 2		si	
Asti	Fontanile	5054		5054	C	D	566	813	27	559	826	23	594	232	4	SI	FEASR	FASE 2			
Alessandria	Cabella Ligure	6025		6025	D	D	554	1359	71	550	1411	62	1102	309	9	SI	FESR	FASE 2		si	
Alessandria	Cantalupo Ligure	6028		6028	D	D	549	1193	67	546	1244	57	931	313	10	SI	FESR	FASE 2		si	
Alessandria	Grondona	6085		6085	C	D	545	529	40	545	561	32	346	215	8	SI	FESR	FASE 2		si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Cuneo	Sale delle Langhe	4199		4199	C	D	525	420	46	517	453	39	213	240	6	SI	FEASR	FASE 2			
Cuneo	Roburent	4186		4186	D	C	513	3011	96	513	3102	94	3002	100	2	SI	FESR	FASE 2		si	
Cuneo	Torre Mondovì	4227		4227	D	D	494	633	32	490	655	27	501	154	5	SI	FEASR	FASE 2			
Alessandria	Carrosio	6035		6035	C	D	481	431	31	478	455	27	404	51	4	SI	FEASR	FASE 2		si	
Novara	Colazza	3051		3051	C	D	463	726	49	462	769	45	734	35	4	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Brosso	1036		1036	D	D	460	451	32	457	478	30	406	72	2	SI	FEASR	FASE 2			
Alessandria	Brignano-Frascata	6024		6024	C	D	451	367	27	448	390	26	192	198	1	SI	FESR	FASE 2		si	
Torino	Alpignano	1008		1008	C	C	16893	7689	1343	425	274	91	206	68	0	SI	FSC	FASE 2	si		
Cuneo	Viola	4249		4249	D	D	425	2102	44	423	2131	37	1842	289	7	SI	FEASR	FASE 2		si	
Asti	Cessole	5037		5037	C	D	420	373	41	406	397	37	138	259	3	SI	FESR	FASE 2		si	
Alessandria	Casaleggio Boiro	6038		6038	C	D	401	329	24	388	341	22	136	205	1	SI	FESR	FASE 2		si	
Torino	Lugnacco	1138		1138	C	D	379	308	32	374	329	24	255	74	7	SI	FEASR	FASE 2		si	
Cuneo	Pamparato	4159		4159	D	D	329	1471	41	327	1497	37	1228	269	4	SI	FESR	FASE 2		si	
Alessandria	Albera Ligure	6002		6002	D	D	329	452	36	326	477	30	241	236	6	SI	FEASR	FASE 2			
Asti	Loazzolo	5060		5060	C	D	337	269	16	323	269	11	2	267	4	SI	FESR	FASE 2		si	
Cuneo	Melle	4122		4122	D	D	326	944	42	320	963	36	350	613	5	SI	FEASR	FASE 2		si	
Cuneo	Frassino	4092		4092	D	D	290	963	37	288	988	32	548	440	5	SI	FEASR	FASE 2			
Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sopra	103058		103058	D	D	289	314	23	288	334	21	322	12	2	SI	FEASR	FASE 2		si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Alessandria	Cavatore	6055		6055	C	D	301	213	19	288	219	15	2	217	3	SI	FSC	FASE 2	si		
Asti	Sessame	5105		5105	C	D	284	246	22	274	257	19	71	186	2	SI	FESR	FASE 2		si	
Cuneo	Lisio	4111		4111	D	D	214	265	19	212	280	18	218	62	1	SI	FEASR	FASE 2			
Alessandria	Rocchetta Ligure	6148		6148	D	D	210	242	35	209	269	28	148	121	7	SI	FESR	FASE 2		si	
Torino	Pecco	1182		1182	C	D	209	210	10	207	217	9	177	40	1	SI	FEASR	FASE 2		si	
Cuneo	Scagnello	4216		4216	D	D	207	191	16	204	202	14	80	122	2	SI	FEASR	FASE 2			
Verbano-Cusio-Ossola	Germagno	103032		103032	D	D	186	177	20	185	194	18	182	12	2	SI	FEASR	FASE 2		si	
Asti	Castelletto Molina	5027		5027	C	D	184	161	15	182	170	11	131	39	4	SI	FEASR	FASE 2			
Asti	Quaranti	5088		5088	C	D	184	451	7	182	451	6	338	113	1	SI	FESR	FASE 2		si	
Cuneo	Casteldelfino	4047		4047	D	D	179	851	18	178	858	14	539	319	4	SI	FEASR	FASE 2			
Cuneo	Sale San Giovanni	4200		4200	C	D	178	182	11	173	186	9	5	181	2	SI	FSC	FASE 2	si		
Torino	Noasca	1165		1165	D	D	169	357	17	168	369	15	133	236	2	SI	FESR	FASE 2		si	
Torino	Ceresole Reale	1073		1073	D	D	159	507	44	157	541	41	364	177	2	SI	FEASR	FASE 2		si	
Alessandria	Roccaforte Ligure	6146		6146	D	D	154	283	11	152	288	8	12	276	3	SI	FESR	FASE 2		si	
Torino	Meugliano	1151		1151	D	D	93	150	8	91	153	7	82	71	1	SI	FEASR	FASE 2			
Torino	Castagneto Po	1064		1064	C	D	1.791	1025	133	1771	1142	128	773	369	3	SI	FSC	FASE 2		si	
Torino	Borgaro Torinese	1028		1028	B	C	13.620	5506	1094	13559	6550	1067	6458	92	16	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3	si	si-solo fwa	
Torino	Rivalta di Torino	1214		1214	B	C	19.245	8066	1440	6151	3033	452	2903	130	21	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3	si		

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Cuneo	Cuneo	4078		4078	A	C	55013	27809	6529	6840	3613	398	2577	1036	68	SI	FSC	FASE 3	si	si-solo fwa	
Cuneo	Caramagna Piemonte	4041		4041	B	D	3.032	1354	346	3016	1685	338	1381	304	6	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3	si	si-solo fwa	
Novara	San Pietro Mosezzo	3135		3135	B	D	1.996	906	341	1991	1241	338	1097	144	3	SI (LIMITATO)	FESR	FASE 3		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Verbania	103072		103072	A	C	30332	16434	3349	2802	1933	331	1736	197	7	SI	FSC	FASE 3	si		
Alessandria	Alessandria	6003		6003	A	C	89411	46739	9068	5905	3405	326	2713	692	32	SI	FSC	FASE 3	si		
Torino	Villarbasse	1302		1302	C	D	3.323	1571	335	3304	1888	325	1616	272	7	SI (LIMITATO)	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Guarene	4101		4101	C	D	3.435	1620	338	3414	1936	325	1523	413	10	SI (LIMITATO)	FEASR	FASE 3			
Asti	Castelnuovo Don Bosco	5031		5031	C	D	3.260	1896	334	3228	2196	320	1620	576	12	SI	FEASR	FASE 3			
Torino	Robassomero	1220		1220	C	D	2.976	1395	339	2877	1672	319	1389	283	9	SI (LIMITATO)	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Marene	4117		4117	B	D	3.055	1270	314	3034	1565	305	1239	326	8	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3	si		
Torino	Riva presso Chieri	1215		1215	B	D	4.207	1767	293	4189	2048	288	1774	274	3	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3	si		
Torino	San Carlo Canavese	1237		1237	B	D	3.874	1721	273	3855	1980	266	1674	306	4	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3	si		
Torino	Santena	1257		1257	B	C	10.738	4400	824	3197	1557	249	1488	69	14	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3	si	si-solo fwa	
Torino	Torino	1272		1272	A	C	872367	450140	94554	763	577	249	376	201	6	SI	FSC	FASE 3	si		
Cuneo	Genola	4096		4096	B	D	2.596	1123	257	2577	1363	247	1151	212	7	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3	si	si-solo fwa	
Torino	Villar Dora	1303		1303	C	D	2.951	1739	247	2945	1977	240	1789	188	5	SI (LIMITATO)	FEASR	FASE 3		si	
Cuneo	Magliano Alpi	4114		4114	B	D	2.231	1198	238	2219	1423	230	1183	240	5	SI	FSC	FASE 3	si		
Cuneo	Monticello d'Alba	4142		4142	C	D	2.216	1036	224	2198	1244	216	788	456	6	SI (LIMITATO)	FEASR	FASE 3			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Novara	Cameri	3032		3032	B	C	10.770	4750	728	3046	1560	214	1492	68	11	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3	si		
Alessandria	Viguzzolo	6181		6181	B	D	3.209	1540	209	3196	1735	201	1585	150	7	SI	FESR	FASE 3		si	
Cuneo	Sant'Albano Stura	4211		4211	B	D	2.380	1046	207	2353	1233	200	901	332	6	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3	si		
Asti	Isola d'Asti	5059		5059	C	D	2.121	1087	204	2108	1276	195	942	334	7	SI	FEASR	FASE 3			
Asti	Mombercelli	5066		5066	C	D	2.343	1431	197	2318	1604	188	1024	580	7	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Tarantasca	4225		4225	B	D	2.009	934	189	1982	1104	182	772	332	4	SI	FSC	FASE 3	si		
Biella	Biella	96004		96004	A	C	43818	24544	6456	2322	1428	180	1289	139	14	SI	FSC	FASE 3	si		
Alessandria	Murisengo	6113		6113	C	D	1.450	928	186	1438	1097	176	676	421	8	SI	FEASR	FASE 3			
Asti	Asti	5005		5005	A	C	73899	38290	7807	3017	1943	173	1198	745	6	SI	FESR	FASE 3		si	
Alessandria	Bistagno	6017		6017	C	D	1.930	1286	181	1897	1435	172	865	570	7	SI	FEASR	FASE 3		si	
Torino	Torrazza Piemonte	1273		1273	B	D	2.816	1269	179	2810	1438	171	1389	49	7	SI	FESR	FASE 3		si	
Torino	Pancalieri	1178		1178	B	D	1.985	812	176	1981	981	171	920	61	5	SI	FSC	FASE 3	si		
Torino	Borgone Susa	1032		1032	D	D	2.320	1391	176	2313	1557	170	1444	113	5	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3	si		
Cuneo	Veza d'Alba	4241		4241	C	D	2.206	1150	178	2191	1312	170	995	317	7	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Morozzo	4144		4144	B	D	2.115	945	173	2086	1097	165	774	323	6	SI	FSC	FASE 3	si		
Torino	San Sebastiano da Po	1253		1253	C	D	1.909	834	170	1882	982	159	523	459	8	SI	FEASR	FASE 3		si	
Torino	Buttiglieria Alta	1045		1045	C	C	6.386	2909	539	1809	975	150	937	38	10	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3	si		
Alessandria	Villanova Monferrato	6185		6185	B	D	1.849	906	158	1844	1053	148	951	102	8	SI	FSC	FASE 3	si		

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Torino	Casalborgone	1060		1060	C	D	1.820	974	157	1784	1100	146	618	482	9	SI	FEASR	FASE 3			
Asti	Castello di Annone	5028		5028	B	D	1.928	1048	156	1909	1184	146	869	315	8	SI	FSC	FASE 3	si		
Torino	Castagnole Piemonte	1065		1065	B	D	2.193	1006	146	2185	1143	141	999	144	5	SI	FSC	FASE 3	si		
Torino	Rosta	1228		1228	C	D	4.621	2002	455	1368	726	134	695	31	5	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3	si		
Novara	Novara	3106		3106	A	C	101952	48439	9725	1910	992	128	798	194	9	SI	FSC	FASE 3	si	si-solo fwa	
Asti	Montechiaro d'Asti	5075		5075	C	D	1.380	849	135	1376	974	127	906	68	7	SI	FEASR	FASE 3			
Torino	Candia Canavese	1050		1050	C	D	1.286	664	124	1283	783	119	688	95	3	SI	FEASR	FASE 3			
Novara	Vespolate	3158		3158	B	D	2.067	930	123	2065	1048	119	1021	27	4	SI	FESR	FASE 3		si	
Alessandria	Occimiano	6115		6115	B	D	1.367	625	124	1358	737	115	632	105	7	SI	FSC	FASE 3	si		
Torino	Osasco	1173		1173	B	D	1.124	491	116	1113	596	110	358	238	5	SI	FSC	FASE 3	si		
Torino	Macello	1142		1142	B	D	1.238	609	117	1226	713	109	404	309	6	SI	FSC	FASE 3	si		
Alessandria	Gabiano	6077		6077	C	D	1.212	718	113	1208	821	105	586	235	7	SI	FEASR	FASE 3		si	
Asti	Refrancore	5089		5089	B	D	1.669	1063	112	1656	1158	103	668	490	8	SI	FSC	FASE 3	si		
Alessandria	Borgo San Martino	6020		6020	B	D	1.470	592	110	1468	694	103	666	28	7	SI	FSC	FASE 3	si		
Torino	Sciolze	1262		1262	C	D	1.513	781	108	1489	871	102	251	620	4	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Cardè	4042		4042	B	D	1.134	545	106	1120	639	101	475	164	4	SI	FSC	FASE 3	si		
Cuneo	Beinette	4016		4016	B	D	3.200	1516	312	1046	596	99	531	65	7	SI	FSC	FASE 3	si		
Alessandria	Volpedo	6188		6188	C	D	1.212	730	104	1205	824	98	691	133	5	SI	FEASR	FASE 3			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASt	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Novara	Casalino	3040		3040	B	D	1.555	742	109	1551	837	97	714	123	12	SI		FSC	FASE 3	si	si-solo fwa
Novara	Sizzano	3139		3139	C	D	1.446	716	105	1362	771	96	695	76	3	SI		FEASR	FASE 3		si
Novara	Agrate Conturbia	3001		3001	C	D	1.554	1095	102	1527	1171	96	765	406	5	SI		FEASR	FASE 3		
Novara	Garbagna Novarese	3069		3069	B	D	1.350	561	98	1346	655	95	622	33	2	SI		FSC	FASE 3	si	
Torino	Montalenghe	1159		1159	C	D	1.030	473	101	1028	567	95	539	28	6	SI		FEASR	FASE 3		
Alessandria	Ticineto	6173		6173	B	D	1.424	693	100	1420	786	95	735	51	5	SI		FSC	FASE 3	si	
Alessandria	Pontestura	6133		6133	C	D	1.508	994	103	1504	1086	94	891	195	8	SI		FEASR	FASE 3		
Alessandria	Terzo	6172		6172	C	D	907	546	96	889	627	92	313	314	2	SI		FEASR	FASE 3		
Torino	Vische	1311		1311	B	D	1.314	734	96	1314	826	92	674	152	4	SI		FESR	FASE 3		si
Novara	Comignago	3052		3052	C	D	1.223	499	97	1219	590	92	446	144	4	SI		FEASR	FASE 3		si
Torino	Marentino	1144		1144	C	D	1.383	668	96	1370	753	90	479	274	4	SI		FEASR	FASE 3		
Alessandria	Oviglio	6122		6122	B	D	1.319	725	95	1308	809	90	652	157	4	SI		FSC	FASE 3	si	
Vercelli	Rovasenda	2122		2122	B	D	979	505	95	971	590	90	447	143	5	SI		FESR	FASE 3		si
Vercelli	Villata	2164		2164	B	D	1.618	810	93	1616	898	89	882	16	4	SI		FESR	FASE 3		si
Alessandria	Masio	6091		6091	B	D	1.465	844	97	1441	919	89	540	379	7	SI		FESR	FASE 3		si
Alessandria	Terruggia	6171		6171	C	D	901	473	95	891	556	88	427	129	6	SI		FEASR	FASE 3		
Asti	Montemagno	5077		5077	C	D	1.162	726	93	1158	811	88	647	164	5	SI		FEASR	FASE 3		si
Cuneo	Mango	4115		4115	C	D	1.334	854	98	1307	924	88	446	478	9	SI		FEASR	FASE 3		si

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Asti	Monale	5067		5067	C	D	1.026	518	96	1021	604	87	545	59	7	SI	FEASR	FASE 3			
Novara	Cavaglio d'Agogna	3045		3045	C	D	1.280	772	90	1279	858	87	848	10	3	SI	FEASR	FASE 3		si	
Alessandria	Visone	6187		6187	C	D	1.257	960	92	1230	1025	86	581	444	5	SI	FEASR	FASE 3			
Alessandria	Morano sul Po	6109		6109	B	D	1.511	847	93	1509	931	85	901	30	8	SI	FSC	FASE 3	si		
Alessandria	Ponzone	6136		6136	C	D	1.071	2121	100	1046	2155	85	852	1303	14	SI	FEASR	FASE 3			
Vercelli	San Germano Vercellese	2131		2131	B	D	1.768	992	90	1763	1072	83	977	95	7	SI	FESR	FASE 3		si	
Alessandria	Rosignano Monferrato	6149		6149	C	D	1.641	971	93	1616	1039	82	474	565	9	SI	FEASR	FASE 3		si	
Asti	Castagnole Monferrato	5023		5023	C	D	1.271	881	84	1264	959	82	809	150	1	SI	FEASR	FASE 3			
Asti	Cantarana	5018		5018	C	D	1.023	483	85	998	551	79	232	319	3	SI	FEASR	FASE 3			
Alessandria	Frassineto Po	6073		6073	B	D	1.471	684	86	1465	760	79	699	61	7	SI	FSC	FASE 3	si		
Vercelli	Palazzolo Vercellese	2090		2090	B	D	1.292	713	84	1290	790	77	770	20	6	SI	FESR	FASE 3		si	
Alessandria	Casal Cermelli	6037		6037	B	D	1.235	622	79	1221	692	77	493	199	1	SI	FESR	FASE 3		si	
Alessandria	Mombello Monferrato	6097		6097	C	D	1.087	736	80	1078	806	76	482	324	3	SI	FEASR	FASE 3			
Vercelli	Arborio	2006		2006	B	D	909	502	81	906	576	76	534	42	5	SI	FESR	FASE 3		si	
Novara	Sozzago	3141		3141	B	D	1.055	568	77	1052	641	75	563	78	2	SI	FSC	FASE 3	si		
Vercelli	Buronzo	2021		2021	B	D	916	509	80	908	579	74	492	87	5	SI	FESR	FASE 3		si	
Torino	Rivalba	1213		1213	C	D	1.159	562	81	1137	626	74	192	434	5	SI	FEASR	FASE 3			
Vercelli	Stroppiana	2142		2142	B	D	1.258	626	80	1258	700	74	685	15	6	SI	FESR	FASE 3		si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Alessandria	Lu	6089		6089	C	D	1.181	776	85	1174	845	74	663	182	11	SI	FEASR	FASE 3			
Alessandria	Casalnoceto	6040		6040	B	D	1.015	545	80	1005	614	74	456	158	5	SI	FSC	FASE 3	si		
Alessandria	Pecetto di Valenza	6128		6128	C	D	1.233	948	78	1211	1005	73	631	374	3	SI	FEASR	FASE 3			
Vercelli	Fontanetto Po	2058		2058	B	D	1.203	606	76	1201	678	72	651	27	3	SI	FSC	FASE 3	si		
Alessandria	Vignale Monferrato	6179		6179	C	D	1.068	907	80	1053	966	72	645	321	7	SI	FEASR	FASE 3			
Novara	Vaprio d'Agogna	3153		3153	B	D	1.015	530	76	1010	600	72	518	82	3	SI	FSC	FASE 3	si		
Cuneo	Rifreddo	4181		4181	C	D	1.072	641	76	1060	706	72	489	217	3	SI	FEASR	FASE 3			
Torino	Caravino	1056		1056	C	D	995	603	83	994	674	72	607	67	11	SI	FEASR	FASE 3		si	
Vercelli	Pezzana	2093		2093	B	D	1.346	625	75	1344	696	72	654	42	3	SI	FESR	FASE 3		si	
Cuneo	Treiso	4230		4230	C	D	820	444	73	806	505	69	188	317	3	SI	FEASR	FASE 3			
Biella	Castelletto Cervo	96015		96015	C	D	880	396	77	876	464	69	219	245	7	SI	FEASR	FASE 3		si	
Asti	Piovà Massaia	5086		5086	C	D	680	489	70	679	556	67	447	109	2	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Clavesana	4071		4071	C	D	900	695	72	893	757	67	237	520	4	SI	FEASR	FASE 3		si	
Vercelli	Asigliano Vercellese	2007		2007	B	D	1.401	751	71	1398	815	66	786	29	5	SI	FESR	FASE 3		si	
Vercelli	Vercelli	2158		2158	A	C	46308	23755	4648	656	381	65	232	149	5	SI	FSC	FASE 3	si	si-solo fwa	
Novara	Casaleggio Novara	3039		3039	B	D	930	421	67	930	485	64	474	11	3	SI	FSC	FASE 3	si		
Alessandria	San Sebastiano Curone	6155		6155	C	D	591	446	72	585	505	64	382	123	8	SI	FEASR	FASE 3		si	
Asti	Rocca d'Arazzo	5093		5093	C	D	944	796	66	932	850	64	415	435	1	SI	FEASR	FASE 3			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Alessandria	Serralunga di Crea	6159		6159	C	D	579	479	70	575	539	63	300	239	6	SI	FEASR	FASE 3			
Alessandria	Balzola	6011		6011	B	D	1.420	797	69	1418	859	63	833	26	6	SI	FESR	FASE 3		si	
Novara	Tornaco	3146		3146	B	D	876	399	65	874	461	62	410	51	2	SI	FSC	FASE 3	si		
Alessandria	Ottiglio	6120		6120	C	D	672	528	65	667	586	62	414	172	3	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Castellinaldo	4051		4051	C	D	897	458	67	892	517	61	432	85	5	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Montaldo Roero	4135		4135	C	D	872	561	65	858	613	60	315	298	3	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Santo Stefano Roero	4214		4214	C	D	1.407	947	66	1392	996	59	348	648	6	SI	FEASR	FASE 3			
Torino	Orio Canavese	1172		1172	C	D	829	490	61	827	548	59	538	10	2	SI	FEASR	FASE 3			
Alessandria	Conzano	6061		6061	C	D	1.015	568	62	1005	619	56	403	216	5	SI	FEASR	FASE 3			
Alessandria	Carpeneto	6033		6033	C	D	991	1153	61	977	1193	56	840	353	4	SI	FEASR	FASE 3			
Asti	Moncucco Torinese	5070		5070	C	D	878	608	67	866	655	55	277	378	11	SI	FEASR	FASE 3		si	
Asti	Vigliano d'Asti	5116		5116	C	D	887	518	57	878	566	53	312	254	3	SI	FEASR	FASE 3			
Alessandria	Sarezzano	6158		6158	C	D	1.193	653	59	1183	701	53	342	359	5	SI	FEASR	FASE 3			
Asti	Settime	5106		5106	C	D	581	407	57	578	459	53	355	104	3	SI	FEASR	FASE 3		si	
Torino	Garzigliana	1111		1111	B	D	557	278	58	552	328	52	162	166	5	SI	FSC	FASE 3	si		
Novara	Barengo	3012		3012	B	D	852	440	55	849	490	52	442	48	3	SI	FSC	FASE 3	si		
Novara	Nibbiola	3104		3104	B	D	792	395	54	790	446	52	420	26	2	SI	FESR	FASE 3		si	
Alessandria	Camino	6027		6027	C	D	802	709	59	799	758	52	408	350	7	SI	FEASR	FASE 3			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASt	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Asti	San Paolo Solbrito	5101		5101	C	D	1.197	626	54	1178	667	51	466	201	2	SI	FEASR	FASE 3			
Asti	Cortazzone	5047		5047	C	D	657	487	55	652	535	51	235	300	3	SI	FEASR	FASE 3			
Vercelli	Tricerro	2147		2147	B	D	709	420	54	707	470	51	459	11	3	SI	FESR	FASE 3		si	
Vercelli	Caresana	2030		2030	B	D	1.028	655	57	1025	704	51	651	53	6	SI	FESR	FASE 3		si	
Alessandria	Garbagna	6079		6079	C	D	707	681	57	699	724	51	400	324	6	SI	FEASR	FASE 3		si	
Torino	Palazzo Canavese	1177		1177	C	D	843	462	55	836	509	50	425	84	4	SI	FEASR	FASE 3			
Asti	Mongardino	5071		5071	C	D	951	596	55	944	642	50	324	318	4	SI	FEASR	FASE 3			
Torino	Monteu da Po	1162		1162	C	D	901	453	55	899	501	49	440	61	6	SI	FEASR	FASE 3			
Novara	Recetto	3129		3129	B	D	916	500	51	914	548	49	507	41	2	SI	FSC	FASE 3	si		
Torino	Montaldo Torinese	1158		1158	C	D	749	403	51	744	448	47	334	114	3	SI	FEASR	FASE 3			
Vercelli	Prarolo	2104		2104	B	D	672	307	49	657	346	46	189	157	2	SI	FESR	FASE 3		si	
Alessandria	Monleale	6101		6101	C	D	593	364	48	587	406	46	255	151	2	SI	FEASR	FASE 3			
Alessandria	Sale	6151		6151	B	C	4218	1933	309	1090	520	46	89	431	1	SI	FSC	FASE 3	si	si-solo fwa	
Alessandria	Molino dei Torti	6096		6096	B	D	653	435	49	650	478	45	443	35	4	SI	FSC	FASE 3	si		
Alessandria	Valmacca	6178		6178	B	D	1.055	580	51	1052	623	45	579	44	6	SI	FSC	FASE 3	si		
Vercelli	Ronsecco	2118		2118	B	D	580	346	47	577	387	43	340	47	4	SI	FESR	FASE 3		si	
Torino	Vistrorio	1312		1312	C	D	521	431	45	516	469	43	381	88	2	SI	FEASR	FASE 3			
Asti	Cerro Tanaro	5036		5036	B	D	670	382	50	667	423	43	376	47	7	SI	FSC	FASE 3	si		

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Torino	Fiorano Canavese	1105		1105	C	D	837	458	44	837	500	42	494	6	2	SI	FEASR	FASE 3		si	
Alessandria	Alfiano Natta	6004		6004	C	D	754	595	50	749	633	42	460	173	8	SI	FEASR	FASE 3			
Alessandria	Bergamasco	6015		6015	C	D	765	518	45	760	556	41	453	103	3	SI	FEASR	FASE 3			
Alessandria	Odalengo Grande	6116		6116	C	D	487	401	44	480	437	41	91	346	2	SI	FEASR	FASE 3			
Asti	Piea	5084		5084	C	D	612	467	42	608	505	40	400	105	1	SI	FEASR	FASE 3			
Asti	Casorzo	5020		5020	C	D	657	556	41	655	594	40	549	45	1	SI	FEASR	FASE 3			
Torino	Lusigliè	1141		1141	B	D	556	278	46	554	317	40	300	17	6	SI	FESR	FASE 3		si	
Asti	Vinchio	5120		5120	C	D	657	513	43	649	545	38	415	130	4	SI	FEASR	FASE 3			
Alessandria	Villadeati	6182		6182	C	D	523	544	43	519	577	37	369	208	6	SI	FEASR	FASE 3			
Torino	Settimo Rottaro	1264		1264	C	D	503	267	38	501	303	37	287	16	1	SI	FEASR	FASE 3			
Novara	Landiona	3083		3083	B	D	590	278	39	588	313	36	294	19	3	SI	FSC	FASE 3	si		
Vercelli	Lignana	2070		2070	B	D	579	284	37	579	318	34	276	42	3	SI	FESR	FASE 3		si	
Alessandria	Trisobbio	6176		6176	C	D	671	666	37	657	685	34	337	348	3	SI	FEASR	FASE 3			
Alessandria	San Cristoforo	6152		6152	C	D	607	455	39	607	488	33	481	7	6	SI	FEASR	FASE 3			
Torino	Salerano Canavese	1233		1233	C	D	522	262	37	518	293	33	261	32	4	SI	FEASR	FASE 3			
Vercelli	Motta de' Conti	2082		2082	B	D	804	465	34	804	496	31	470	26	3	SI	FESR	FASE 3		si	
Alessandria	Camagna Monferrato	6026		6026	C	D	510	431	32	508	459	30	375	84	2	SI	FEASR	FASE 3			
Asti	Villa San Secondo	5119		5119	C	D	410	360	33	407	386	28	339	47	4	SI	FEASR	FASE 3		si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Novara	Cavaglietto	3044		3044	C	D	407	226	29	407	253	27	216	37	2	SI	FEASR	FASE 3		si	
Vercelli	Lamporo	2067		2067	B	D	546	283	28	546	310	27	302	8	1	SI	FESR	FASE 3		si	
Asti	Maretto	5062		5062	C	D	405	250	27	404	275	26	150	125	1	SI	FEASR	FASE 3			
Asti	Cortandone	5045		5045	C	D	323	234	25	313	249	22	78	171	2	SI	FEASR	FASE 3			
Asti	Roatto	5091		5091	C	D	374	259	23	367	276	22	100	176	1	SI	FEASR	FASE 3			
Asti	Castellero	5026		5026	C	D	302	199	25	297	217	21	88	129	3	SI	FEASR	FASE 3			
Alessandria	Moncestino	6099		6099	C	D	228	204	26	225	223	21	8	215	4	SI	FSC	FASE 3	si		
Novara	Terdobbiate	3144		3144	B	D	500	262	22	500	283	21	267	16	1	SI	FESR	FASE 3		si	
Vercelli	San Giacomo Vercellese	2035		2035	B	D	329	201	21	328	219	19	179	40	2	SI	FESR	FASE 3		si	
Asti	Viale	5114		5114	C	D	261	230	20	260	248	19	220	28	1	SI	FEASR	FASE 3		si	
Alessandria	Momperone	6098		6098	C	D	219	211	18	217	226	17	9	217	1	SI	FSC	FASE 3	si		
Alessandria	Villamiroglio	6184		6184	C	D	332	401	17	325	408	16	97	311	1	SI	FEASR	FASE 3		si	
Novara	Mandello Vitta	3090		3090	B	D	244	108	15	242	121	14	110	11	1	SI	FSC	FASE 3	si		
Alessandria	Montecastello	6105		6105	C	D	324	247	18	322	258	13	213	45	5	SI	FEASR	FASE 3			
Alessandria	Montemarzino	6108		6108	C	D	341	579	13	339	587	12	289	298	1	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Camo	4036		4036	C	D	200	139	11	196	145	9	4	141	2	SI	FSC	FASE 3	si		
Cuneo	Santo Stefano Belbo	4213		4213	C	D	4.055	2134	410	3999	2497	396	1836	661	12	SI	FEASR	FASE 3			
Asti	Moncalvo	5069		5069	C	D	3.184	1941	339	3156	2253	328	1702	551	7	SI	FEASR	FASE 3		si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Torino	Samone	1235		1235	C	D	1.614	736	120	1513	803	111	802	1	3	SI	FEASR	FASE 3			
Asti	Rocchetta Tanaro	5096		5096	C	D	1.437	938	115	1430	1044	110	726	318	4	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Monesiglio	4131		4131	C	D	712	571	78	703	620	57	427	193	21	SI	FEASR	FASE 3		si	
Cuneo	Bossolasco	4027		4027	C	D	676	769	64	670	818	56	668	150	8	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Camerana	4035		4035	C	D	655	520	38	646	547	35	231	316	3	SI	FEASR	FASE 3			
Asti	Grazzano Badoglio	5057		5057	C	D	618	509	56	611	557	53	408	149	2	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Lequio Berria	4106		4106	C	D	494	341	32	479	356	25	134	222	6	SI	FEASR	FASE 3			
Alessandria	Castelletto Merli	6050		6050	C	D	484	346	41	476	380	39	92	288	1	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Prunetto	4178		4178	C	D	471	405	49	459	430	36	106	324	13	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Benevello	4020		4020	C	D	457	269	51	450	307	42	219	88	8	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Cerretto Langhe	4063		4063	C	D	455	319	41	443	346	35	100	246	5	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Borgomale	4024		4024	C	D	389	247	31	378	266	26	6	260	4	SI	FSC	FASE 3	si		
Cuneo	Castelletto Uzzone	4050		4050	C	D	365	346	30	359	368	28	233	135	2	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Somano	4221		4221	C	D	361	368	24	353	377	18	195	182	6	SI	FEASR	FASE 3		si	
Cuneo	Pezzolo Valle Uzzone	4164		4164	C	D	354	356	30	347	375	26	76	299	3	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Trezzo Tinella	4231		4231	C	D	341	226	28	329	243	25	4	239	2	SI	FSC	FASE 3	si		
Torino	Canischio	1052		1052	D	D	294	347	16	290	355	13	156	199	3	SI	FEASR	FASE 3			
Alessandria	Odalengo Piccolo	6117		6117	C	D	270	213	19	268	229	18	9	220	1	SI	FSC	FASE 3	si		

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASt	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Cuneo	Mombarcaro	4124		4124	C	D	274	391	24	268	399	17	119	280	7	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Albaretto della Torre	4004		4004	C	D	259	183	28	254	203	24	71	132	4	SI	FEASR	FASE 3			
Cuneo	Paroldo	4160		4160	C	D	228	212	20	224	226	18	94	132	2	SI	FEASR	FASE 3		si	
Cuneo	Arguello	4007		4007	C	D	201	136	6	192	135	5	1	134	1	SI	FSC	FASE 3	si		
Cuneo	Barge	4012		4012	C	C	7.861	4668	712	7698	5254	687	3084	2170	15	NO (SATURO)	FEASR	FASE 3	si	si	
Biella	Trivero	96070		96070	D	C	6.144	3592	541	6102	4087	520	3547	540	18	NO (SATURO)	FEASR	FASE 3	si	si	
Biella	Gaglianico	96026		96026	B	D	3.899	1862	443	3889	2292	431	2177	115	7	SI (LIMITATO)	FESR	FASE 3	si	si	
Torino	Cuornè	1098		1098	C	C	10.084	5451	860	4521	2882	412	2768	114	23	NO (SATURO)	FSC	FASE 3		si	
Torino	Villafranca Piemonte	1300		1300	B	D	4.825	2287	378	4792	2639	367	1969	670	8	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Biella	Cavaglià	96016		96016	C	D	3.625	1918	344	3590	2235	337	1741	494	5	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Torino	San Secondo di Pinerolo	1254		1254	C	D	3.608	1751	354	3464	2014	335	1463	551	5	SI (LIMITATO)	FEASR	FASE 3	si	si	
Novara	Ghemme	3073		3073	C	D	3.617	2044	330	3571	2336	318	2268	68	8	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Novara	Gattico	3071		3071	C	D	3.361	1489	324	3346	1800	316	1576	224	5	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Biella	Ponderano	96047		96047	B	D	3.927	1842	322	3922	2153	314	1998	155	8	SI (LIMITATO)	FESR	FASE 3	si	si	
Torino	Sangano	1241		1241	C	D	3.807	1626	318	3793	1930	309	1842	88	6	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Biella	Sandigliano	96059		96059	B	D	2.762	1235	312	2746	1533	304	1237	296	5	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Cuneo	Costigliole Saluzzo	4075		4075	C	D	3.344	1594	283	3326	1861	275	1634	227	6	NO (SATURO)	FEASR	FASE 3	si	si	
Verbano-Cusio-Ossola	Casale Corte Cerro	103019		103019	D	D	3.476	1718	284	3342	1921	269	1813	108	6	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Torino	Caselette	1062		1062	C	D	2.931	1309	258	2923	1558	251	1506	52	5	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Torino	Valperga	1287		1287	C	D	3.163	1498	260	3145	1741	251	1376	365	7	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Novara	Suno	3143		3143	B	D	2.808	1445	252	2786	1680	245	1402	278	4	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3		si	
Cuneo	Pocapaglia	4170		4170	C	D	3.330	1413	255	3316	1651	243	1356	295	10	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Cuneo	La Morra	4105		4105	C	D	2.718	1732	250	2693	1957	241	1030	927	7	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Torino	Bibiana	1025		1025	C	D	3.376	1720	244	3324	1928	234	1312	616	6	NO (SATURO)	FEASR	FASE 3	si	si	
Biella	Valdengo	96071		96071	C	D	2.532	1256	236	2522	1480	228	1223	257	6	NO (SATURO)	FSC	FASE 3		si	
Vercelli	Tronzano Vercellese	2150		2150	B	D	3.558	1733	229	3545	1947	220	1741	206	8	SI (LIMITATO)	FESR	FASE 3	si	si	
Torino	Coazze	1089		1089	D	C	3.084	3139	229	3028	3304	220	2990	314	6	NO (SATURO)	FESR	FASE 3	si	si	
Verbano-Cusio-Ossola	Mergozzo	103044		103044	D	D	2.196	1383	223	2180	1590	217	1472	118	4	NO (SATURO)	FEASR	FASE 3	si	si	
Vercelli	Alice Castello	2004		2004	C	D	2.721	1255	220	2708	1462	213	1303	159	6	SI (LIMITATO)	FESR	FASE 3	si	si	
Biella	Pray	96050		96050	D	D	2.307	1392	223	2304	1602	210	1430	172	11	NO (SATURO)	FEASR	FASE 3	si	si	
Torino	Sauze d'Oulx	1259		1259	D	C	1.111	6206	214	1111	6410	204	6390	20	9	NO (SATURO)	FEASR	FASE 3	si	si	
Vercelli	Varallo	2156		2156	D	C	7.485	5324	882	1861	1610	195	1436	174	23	NO (SATURO)	FEASR	FASE 3	si	si	
Torino	Druento	1099		1099	C	C	8.436	3628	673	2482	1260	194	1209	51	11	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Torino	Burolo	1042		1042	C	D	1.228	669	201	1222	859	193	712	147	7	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Cuneo	Cervere	4065		4065	B	D	2.162	935	200	2149	1118	189	867	251	10	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3		si	
Cuneo	Pianfei	4165		4165	C	D	2.222	1270	194	2192	1441	187	802	639	3	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASt	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Novara	Prato Sesia	3122		3122	C	D	1.993	1199	194	1928	1345	183	1148	197	4	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Asti	Incisa Scapaccino	5058		5058	C	D	2.276	1296	192	2241	1459	182	867	592	6	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Novara	Nebbiuno	3103		3103	C	D	1.856	1900	181	1842	2063	177	1763	300	2	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Cuneo	Demonte	4079		4079	D	D	2.059	2410	190	2038	2560	176	1434	1126	13	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Biella	Tollegno	96068		96068	D	D	2.645	1406	182	2637	1577	175	1439	138	5	NO (SATURO)	FESR	FASE 3	si	si	
Torino	Luserna San Giovanni	1139		1139	C	C	7.531	4116	585	2223	1383	167	1228	155	18	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Asti	Valfenera	5112		5112	C	D	2.519	1318	170	2494	1468	163	973	495	5	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Varzo	103071		103071	D	C	2.106	2650	174	2073	2769	162	1922	847	11	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Torino	Settimo Vittone	1266		1266	D	D	1.543	1052	169	1529	1202	160	987	215	8	SI (LIMITATO)	FEASR	FASE 3	si	si	
Torino	Nole	1166		1166	C	C	6.910	3189	487	2350	1239	159	1137	102	7	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Torino	Rondissone	1225		1225	B	D	1.834	947	171	1829	1105	159	1054	51	10	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Torino	Brandizzo	1034		1034	B	C	8.402	3660	553	2469	1233	157	1218	15	14	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Biella	Pralungo	96049		96049	D	D	2.639	1479	160	2628	1625	152	1424	201	8	SI (LIMITATO)	FESR	FASE 3	si	si	
Cuneo	Vignolo	4243		4243	D	D	2.487	1118	161	2469	1261	150	1070	191	9	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Cuneo	Roddi	4194		4194	C	D	1.546	697	160	1528	838	149	599	239	9	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Torino	Villar Focchiardo	1305		1305	D	D	2.068	1533	152	2054	1671	149	1376	295	3	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Torino	Caprie	1055		1055	D	D	2.116	1434	152	2109	1578	148	1266	312	3	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Biella	Coggiola	96019		96019	D	D	1.996	1365	150	1995	1510	145	1358	152	4	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Biella	Salussola	96058		96058	B	D	2.015	1026	149	1998	1156	139	883	273	9	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Vercelli	Bianzè	2011		2011	B	D	2.028	1063	145	2016	1194	137	1041	153	7	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3		si	
Alessandria	Predosa	6140		6140	B	D	2.092	1299	141	2085	1426	131	1272	154	9	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Cuneo	Lagnasco	4104		4104	B	D	1.405	602	135	1394	728	131	576	152	3	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Torino	Bricherasio	1035		1035	C	D	4.517	2326	391	1657	983	130	573	410	6	NO (SATURO)	FEASR	FASE 3	si	si	
Asti	Tigliole	5108		5108	C	D	1.734	1144	134	1714	1261	129	566	695	2	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Asti	Agliano Terme	5001		5001	C	D	1.673	1119	137	1657	1237	128	732	505	7	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Novara	Biandrate	3018		3018	B	D	1.200	617	127	1197	736	120	699	37	6	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3		si	
Torino	Reano	1211		1211	C	D	1.689	890	125	1684	1007	120	956	51	5	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Torino	Sant'Ambrogio di Torino	1255		1255	C	D	4.753	2174	385	1439	773	114	750	23	7	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Vercelli	Quarona	2107		2107	D	D	4.246	2193	399	1225	746	113	724	22	8	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Torino	Vauda Canavese	1290		1290	C	D	1.465	849	113	1462	956	109	915	41	4	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Torino	San Germano Chisone	1242		1242	D	D	1.874	1202	111	1861	1300	107	925	375	4	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Alessandria	Rivalta Bormida	6144		6144	C	D	1.417	1012	117	1403	1107	105	883	224	11	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Torino	Sant'Antonino di Susa	1256		1256	D	D	4.333	2215	315	1249	741	103	596	145	8	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Torino	Cascinette d'Ivrea	1061		1061	C	D	1.491	739	104	1491	841	102	825	16	2	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Verbano-Cusio-Ossola	Masera	103042		103042	D	D	1.527	762	106	1522	862	102	745	117	3	SI (LIMITATO)	FESR	FASE 3	si	si	
Biella	Benna	96003		96003	B	D	1.190	551	103	1188	648	98	607	41	5	SI (LIMITATO)	FESR	FASE 3	si	si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Torino	Pragelato	1201		1201	D	C	724	4533	104	724	4628	97	4594	34	7	NO (SATURO)	FEASR	FASE 3	si	si	
Alessandria	Sezzadio	6161		6161	C	D	1.294	806	96	1284	892	92	764	128	3	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Verbano-Cusio-Ossola	Druogno	103029		103029	D	D	977	1366	97	974	1451	89	1357	94	7	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Verbano-Cusio-Ossola	Beura-Cardezza	103011		103011	D	D	1.437	773	101	1382	834	89	823	11	8	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Torino	Bruzolo	1040		1040	D	D	1.545	903	94	1539	986	86	898	88	7	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Torino	Villar Perosa	1307		1307	D	D	4.149	2178	310	1200	715	86	646	69	11	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Torino	Roure	1227		1227	D	D	888	1591	91	884	1669	85	1392	277	5	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Novara	Bolzano Novarese	3022		3022	C	D	1.176	592	89	1166	668	82	544	124	7	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Torino	Cafasse	1046		1046	C	D	3.511	1842	303	950	580	81	550	30	7	NO (SATURO)	FEASR	FASE 3	si	si	
Cuneo	Vinadio	4248		4248	D	D	684	1338	88	681	1411	79	1150	261	8	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Torino	Trana	1276		1276	C	D	3.881	1816	309	922	502	75	347	155	16	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Torino	Pavone Canavese	1181		1181	C	D	3.890	1819	291	1023	557	75	491	66	9	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Torino	Porte	1200		1200	D	D	1.113	614	79	1108	685	74	535	150	5	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Vercelli	Carisio	2032		2032	B	D	864	427	78	859	497	72	322	175	5	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Brovello-Carpugnino	103013		103013	D	D	721	664	71	720	733	70	708	25	1	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Cuneo	Santa Vittoria d'Alba	4212		4212	C	D	2.748	1375	254	767	457	70	362	95	6	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Biella	Strona	96065		96065	C	D	1.157	851	73	1152	916	68	453	463	4	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Alessandria	Belforte Monferrato	6014		6014	C	D	505	402	71	500	465	67	319	146	3	SI (LIMITATO)	FESR	FASE 3	si	si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Cuneo	Verduno	4238		4238	C	D	577	325	73	568	388	67	262	126	4	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Torino	Balangero	1016		1016	C	D	3.161	1625	217	960	558	64	469	89	5	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Biella	Massazza	96031		96031	B	D	542	289	66	534	347	62	171	176	3	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3		si	
Torino	San Giorio di Susa	1245		1245	D	D	1.040	934	66	1033	988	60	772	216	6	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Alessandria	Cartosio	6036		6036	C	D	811	890	63	796	928	55	347	581	7	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Asti	Cellarengo	5033		5033	C	D	714	374	58	707	426	55	301	125	2	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3		si	
Alessandria	Alluvioni Cambiò	6006		6006	B	D	961	515	60	959	567	53	392	175	7	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Torino	Gravere	1117		1117	D	D	715	1315	50	713	1360	49	1213	147	1	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Vercelli	Costanzana	2047		2047	B	D	816	484	45	814	527	44	515	12	1	SI (LIMITATO)	FESR	FASE 3	si	si	
Asti	Scurzolengo	5103		5103	C	D	596	458	44	594	499	42	386	113	1	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Alessandria	Montaldo Bormida	6104		6104	C	D	708	520	47	700	556	42	338	218	5	SI (LIMITATO)	FESR	FASE 3	si	si	
Cuneo	Roccasparvera	4191		4191	D	D	737	509	46	732	546	41	355	191	5	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Biella	Dorzano	96025		96025	C	D	508	296	44	503	334	40	277	57	3	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Torino	Fenestrelle	1103		1103	D	D	553	1778	53	480	1574	39	1407	167	6	NO (SATURO)	FSC	FASE 3			
Vercelli	Olcenengo	2088		2088	B	D	754	376	39	750	409	35	363	46	4	SI (LIMITATO)	FESR	FASE 3	si	si	
Cuneo	Gaiola	4093		4093	D	D	600	415	38	597	448	34	343	105	3	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Alessandria	Piovera	6130		6130	B	D	830	457	37	823	487	34	421	66	3	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Alessandria	Orsara Bormida	6119		6119	C	D	406	382	27	403	404	25	314	90	2	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Alessandria	Castelspina	6054		6054	B	D	422	228	26	419	250	24	208	42	2	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Cuneo	Aisone	4002		4002	D	D	254	413	25	253	434	23	332	102	2	SI (LIMITATO)	FEASR	FASE 3	si	si	
Cuneo	Moiola	4123		4123	D	D	252	311	22	250	330	21	223	107	1	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Verbano-Cusio-Ossola	Trasquera	103067		103067	D	D	211	290	24	209	307	20	216	91	4	SI (LIMITATO)	FESR	FASE 3	si	si	
Cuneo	Argentera	4006		4006	D	D	79	1036	19	79	1052	18	965	87	1	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Cuneo	Pietraporzio	4167		4167	D	D	91	274	16	91	289	15	206	83	1	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Biella	Villanova Biellese	96079		96079	B	D	190	93	12	186	101	10	2	99	2	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Cuneo	Sambuco	4204		4204	D	D	100	223	10	100	231	9	208	23	1	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Alessandria	Malvicino	6090		6090	C	D	84	357	7	82	352	5	142	210	2	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 3			
Cuneo	Bagnolo Piemonte	4009		4009	C	C	6.040	5253	594	5946	5747	575	4014	1733	9	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Castiglione Torinese	1068		1068	C	C	6.363	2838	495	6338	3304	474	3065	239	16	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Novara	Romagnano Sesia	3130		3130	C	D	4.049	2117	468	4014	2551	450	2297	254	11	NO	FSC	FASE 4			
Verbano-Cusio-Ossola	Cannobio	103017		103017	D	C	4.992	3136	433	4989	3558	423	3508	50	9	NO	FEASR	FASE 4	si	si	
Cuneo	Moretta	4143		4143	B	D	4.237	1967	380	4233	2336	371	2200	136	9	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Castagnole delle Lanze	5022		5022	C	D	3.784	2089	357	3753	2419	347	1773	646	7	NO	FSC	FASE 4			
Torino	San Francesco al Campo	1240		1240	B	D	4.825	2124	341	4821	2458	335	2356	102	5	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Manta	4116		4116	C	D	3.735	1766	325	3717	2076	318	1850	226	5	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Piobesi Torinese	1193		1193	B	D	3.713	1545	301	3699	1832	292	1637	195	7	NO (SATURO)	FSC	FASE 4		si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Cuneo	Garessio	4095		4095	D	C	3.362	3491	291	3343	3754	283	3287	467	7	NO	FEASR	FASE 4	si	si	
Cuneo	Villafalletto	4244		4244	B	D	2.899	1619	293	2852	1873	282	1234	639	8	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Cortemilia	4073		4073	C	D	2.388	1592	296	2352	1847	281	1290	557	13	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Sanfrè	4208		4208	C	D	2.901	1336	276	2890	1602	271	1433	169	4	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Torino	Scalenghe	1260		1260	B	D	3.303	1502	281	3244	1744	269	1363	381	6	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Novara	Paruzzaro	3114		3114	C	D	2.088	984	268	2086	1248	265	1174	74	3	NO	FSC	FASE 4			
Torino	San Raffaele Cimena	1252		1252	C	D	3.107	1528	270	3079	1777	261	1281	496	5	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Limone Piemonte	4110		4110	D	C	1.490	7302	270	1473	7479	260	5881	1598	9	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Andorno Micca	96002		96002	D	D	3.407	1951	269	3399	2206	259	1929	277	9	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Novara	Carpignano Sesia	3036		3036	B	D	2.578	1218	262	2576	1473	256	1452	21	6	NO (SATURO)	FESR	FASE 4	si	si	
Torino	Piscina	1195		1195	B	D	3.450	1470	267	3434	1719	255	1527	192	9	NO (SATURO)	FSC	FASE 4		si	
Cuneo	Paesana	4157		4157	D	C	2.868	3821	250	2831	4004	233	3001	1003	15	NO	FEASR	FASE 4	si	si	
Novara	Lesa	3084		3084	C	D	2.236	2281	237	2234	2509	230	2479	30	7	NO (SATURO)	FSC	FASE 4		si	
Novara	Pombia	3121		3121	C	D	2.182	1101	231	2167	1318	224	1082	236	5	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Buttiglieria d'Asti	5012		5012	C	D	2.552	1138	228	2537	1354	222	1157	197	4	NO	FSC	FASE 4		si	
Torino	Romano Canavese	1223		1223	B	D	2.937	1434	227	2932	1654	222	1573	81	4	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Roletto	1222		1222	C	D	1.989	1047	230	1966	1256	221	709	547	6	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Grinzane Cavour	4100		4100	C	D	1.938	1005	228	1933	1220	218	1092	128	10	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Alessandria	Cassine	6043		6043	C	D	3.048	2258	225	3016	2449	215	1749	700	8	NO	FEASR	FASE 4	si	si	
Biella	Masserano	96032		96032	C	D	2.202	1351	224	2191	1558	214	1195	363	9	NO (SATURO)	FESR	FASE 4	si	si	
Torino	Corio	1094		1094	D	C	3.330	2458	204	3271	2609	197	1698	911	6	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Valduggia	2152		2152	D	D	2.117	1427	202	2101	1613	196	907	706	4	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Trinità	4232		4232	B	D	2.188	1020	204	2172	1207	195	980	227	8	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Vercelli	Roasio	2116		2116	C	D	2.465	1737	199	2457	1921	188	1669	252	9	NO	FSC	FASE 4			
Novara	Caltignaga	3030		3030	B	D	2.585	1202	192	2581	1388	187	1299	89	4	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Bosco Marengo	6021		6021	B	D	2.531	1289	194	2521	1471	187	1219	252	6	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Corneliano d'Alba	4072		4072	C	D	2.037	1075	188	2029	1251	180	1064	187	7	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Cuneo	Priocca	4176		4176	C	D	2.001	1020	185	1989	1192	177	1014	178	6	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Novara	Cureggio	3058		3058	C	D	2.604	1142	181	2592	1315	177	1178	137	2	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Farigliano	4086		4086	C	D	1.747	992	183	1726	1155	175	822	333	6	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Cuneo	Ormea	4155		4155	D	C	1.723	2672	182	1718	2838	175	2622	216	7	NO	FSC	FASE 4			
Novara	Oleggio Castello	3109		3109	C	D	1.968	904	174	1961	1071	169	975	96	3	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Torino	Cantalupa	1053		1053	C	D	2.527	1337	177	2507	1495	169	1248	247	7	NO	FSC	FASE 4			
Torino	La Loggia	1127		1127	B	C	8.631	3680	569	2547	1251	165	1220	31	8	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Biella	Brusnengo	96007		96007	C	D	2.168	1317	172	2161	1477	164	1330	147	7	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Biella	Viverone	96080		96080	C	D	1.423	906	170	1418	1066	163	968	98	6	NO	FSC	FASE 4			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASt	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Cuneo	Govone	4099		4099	C	D	2.157	1282	168	2142	1436	162	1131	305	4	NO (SATURO)	FSC	FASE 4		si	
Torino	Rubiana	1229		1229	D	D	2.417	2672	168	2401	2815	162	2323	492	6	NO	FSC	FASE 4			
Novara	Orta San Giulio	3112		3112	D	D	1.163	967	168	1151	1116	160	844	272	7	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Villar San Costanzo	4247		4247	D	D	1.502	973	171	1476	1114	159	626	488	10	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Salassa	1231		1231	B	D	1.795	892	160	1792	1046	156	1017	29	4	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Torino	Fogizzo	1106		1106	B	D	2.331	1130	166	2268	1254	154	1232	22	8	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Torino	Albiano d'Ivrea	1004		1004	C	D	1.791	865	157	1782	1013	152	879	134	4	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Torino	Ozegna	1176		1176	B	D	1.235	557	160	1226	706	152	609	97	6	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Chiusa di San Michele	1081		1081	D	D	1.691	1023	159	1688	1173	151	1056	117	7	NO	FSC	FASE 4			
Novara	Borgo Ticino	3025		3025	C	D	4.929	2299	441	1850	1010	150	937	73	4	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Torino	Cercenasco	1071		1071	B	D	1.857	845	153	1853	993	149	951	42	3	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Chivasso	1077		1077	C	D	2.106	1147	164	2019	1248	149	1047	201	8	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Novara	Maggiora	3088		3088	C	D	1.742	822	155	1740	970	149	927	43	6	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Asti	Montiglio Monferrato	5121		5121	C	D	1.687	1339	161	1673	1474	145	962	512	14	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Fubine	6076		6076	C	D	1.657	976	161	1638	1110	145	784	326	14	NO	FSC	FASE 4		si	
Cuneo	Magliano Alfieri	4113		4113	C	D	2.026	1065	152	2023	1203	140	1128	75	12	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Molare	6095		6095	C	D	2.269	1499	150	2248	1624	139	1167	457	10	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Alessandria	Strevi	6168		6168	C	D	2.039	2370	147	2024	2493	139	2057	436	6	NO	FSC	FASE 4			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Biella	Quaregna	96051		96051	C	D	1.390	626	141	1388	763	138	710	53	3	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Cerrina Monferrato	6059		6059	C	D	1.495	844	153	1484	975	137	642	333	15	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Cassano Spinola	6042		6042	C	D	1.793	979	143	1783	1111	137	990	121	5	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Biella	Graglia	96028		96028	D	D	1.588	1575	146	1574	1697	136	1067	630	9	NO	FEASR	FASE 4	si	si	
Verbano-Cusio-Ossola	Macugnaga	103039		103039	D	D	601	1533	139	601	1667	134	1601	66	5	NO	FEASR	FASE 4	si	si	
Cuneo	Roccabruna	4187		4187	D	D	1.589	1501	148	1563	1607	132	819	788	15	NO	FEASR	FASE 4	si	si	
Novara	Veruno	3157		3157	C	D	1.844	992	135	1831	1116	130	975	141	3	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Asti	Cocconato	5042		5042	C	D	1.564	1104	138	1556	1229	130	871	358	7	NO	FSC	FASE 4			
Verbano-Cusio-Ossola	Trontano	103068		103068	D	D	1.702	937	142	1668	1053	129	908	145	8	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Piobesi d'Alba	4168		4168	C	D	1.248	545	132	1244	672	128	550	122	3	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Vigone	1299		1299	B	D	5.217	2347	472	1519	810	128	559	251	11	NO	FSC	FASE 4			
Novara	Gargallo	3070		3070	C	D	1.869	799	131	1869	926	127	925	1	4	NO	FSC	FASE 4			
Novara	Borgolavezzaro	3023		3023	B	D	2.083	989	130	2079	1114	126	1081	33	3	NO	FSC	FASE 4			
Novara	Grignasco	3079		3079	C	D	4.691	2285	389	1529	890	123	779	111	11	NO (SATURO)	FSC	FASE 4		si	
Alessandria	Stazzano	6167		6167	C	D	2.425	1493	128	2408	1605	123	1326	279	5	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Villanova Canavese	1301		1301	C	D	1.135	528	124	1132	647	121	583	64	3	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Montanaro	1161		1161	B	D	5.375	2540	392	1688	919	120	899	20	10	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Torino	Front	1109		1109	C	D	1.726	815	125	1665	901	115	838	63	5	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Novara	Romentino	3131		3131	B	D	5.379	2435	388	1640	857	115	819	38	8	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Torino	Piverone	1196		1196	C	D	1.378	688	119	1361	793	113	544	249	4	NO	FSC	FASE 4		si	
Torino	Grosso	1119		1119	C	D	1.040	485	116	1038	597	113	472	125	3	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Carbonara Scrivia	6030		6030	C	D	1.055	501	118	1050	611	112	560	51	5	NO	FSC	FASE 4			
Novara	Varallo Pombia	3154		3154	C	D	5.004	2309	428	1314	723	112	694	29	8	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Cuneo	Torre San Giorgio	4228		4228	B	D	709	340	115	704	449	111	349	100	3	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Brusasco	1039		1039	C	D	1.726	867	117	1717	973	110	737	236	6	NO	FSC	FASE 4			
Novara	Cressa	3055		3055	B	D	1.571	775	114	1569	884	110	801	83	4	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Cuneo	Polonghera	4171		4171	B	D	1.193	560	112	1191	668	109	634	34	3	NO	FSC	FASE 4		si	
Novara	Cavallirio	3047		3047	C	D	1.249	598	116	1244	704	108	618	86	7	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Alessandria	Castelletto Monferrato	6051		6051	C	D	1.558	832	114	1548	935	107	778	157	5	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Barbania	1021		1021	C	D	1.623	976	115	1599	1067	106	814	253	8	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Alessandria	Ozzano Monferrato	6123		6123	C	D	1.506	842	112	1493	940	105	723	217	6	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Torino	Buriasco	1041		1041	B	D	1.405	608	121	1277	655	103	418	237	5	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Novara	Boca	3019		3019	C	D	1.227	564	109	1223	666	103	562	104	5	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Bassignana	6013		6013	B	D	1.742	982	111	1737	1081	101	972	109	9	NO	FSC	FASE 4		si	
Vercelli	Alagna Valsesia	2002		2002	D	D	420	1307	104	415	1390	99	1023	367	4	NO	FSC	FASE 4			
Novara	Bogogno	3021		3021	C	D	1.325	877	103	1303	961	99	621	340	3	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Biella	Camburzano	96010		96010	C	D	1.227	644	100	1225	740	97	677	63	3	NO	FSC	FASE 4		si	
Torino	Scarmagno	1261		1261	C	D	812	408	101	809	503	96	420	83	4	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Borgofranco d'Ivrea	1030		1030	C	D	3.643	2109	297	1192	781	96	689	92	8	NO (SATURO)	FEASR	FASE 4	si	si	
Torino	Campiglione Fenile	1049		1049	B	D	1.382	687	103	1357	770	95	415	355	6	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Torino	Mercenasco	1150		1150	C	D	1.267	798	106	1264	892	95	844	48	10	NO (SATURO)	FSC	FASE 4		si	
Alessandria	Frugarolo	6075		6075	B	D	2.012	1018	101	2003	1109	95	918	191	5	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Arignano	1012		1012	C	D	1.039	485	98	1034	577	94	388	189	3	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Verbano-Cusio-Ossola	Cambiasca	103015		103015	D	D	1.646	822	99	1646	915	93	911	4	6	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Spigno Monferrato	6165		6165	C	D	1.126	1131	104	1103	1199	92	362	837	11	NO	FSC	FASE 4			
Novara	Divignano	3060		3060	C	D	1.445	746	96	1443	836	90	813	23	5	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Azeglio	1014		1014	C	D	1.347	724	94	1342	812	90	700	112	3	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Torino	Colleretto Giacosa	1092		1092	C	D	603	334	93	599	422	89	336	86	2	NO	FSC	FASE 4		si	
Alessandria	San Giorgio Monferrato	6153		6153	C	D	1.279	677	96	1267	759	88	588	171	7	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Scopello	2135		2135	D	D	402	2037	91	398	2103	87	1577	526	3	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Alessandria	Pozzolo Formigaro	6138		6138	B	D	4.910	2236	334	1280	677	86	574	103	6	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Asti	Montafia	5073		5073	C	D	904	758	94	884	826	86	418	408	7	NO	FSC	FASE 4			
Asti	San Marzano Oliveto	5100		5100	C	D	1.067	610	91	1041	679	84	286	393	5	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Torino	Verrua Savoia	1294		1294	C	D	1.459	761	96	1438	835	84	160	675	10	NO	FSC	FASE 4			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASt	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Torino	San Giusto Canavese	1246		1246	B	D	3.397	1686	259	978	569	83	547	22	3	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Alessandria	Cassinelle	6044		6044	C	D	937	1175	91	914	1228	83	546	682	7	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Cuneo	Barolo	4013		4013	C	D	705	395	87	699	472	80	324	148	6	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Biella	Borriana	96006		96006	B	D	880	428	84	877	507	80	429	78	3	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Cuneo	Castiglione Falletto	4055		4055	C	D	708	333	84	699	409	80	234	175	3	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Roppolo	96054		96054	C	D	921	510	85	909	582	79	320	262	5	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Portula	96048		96048	D	D	1.365	935	87	1364	1013	79	911	102	8	NO	FEASR	FASE 4	si	si	
Verbano-Cusio-Ossola	Vignone	103074		103074	D	D	1.220	661	82	1208	733	78	558	175	3	NO	FSC	FASE 4			
Verbano-Cusio-Ossola	San Bernardino Verbano	103061		103061	D	D	1.384	916	84	1337	966	77	741	225	2	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Loranzè	1137		1137	C	D	1.126	612	86	1119	685	76	620	65	9	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Montalto Dora	1160		1160	C	D	3.450	1858	261	982	603	74	560	43	2	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Asti	Calosso	5015		5015	C	D	1.331	833	80	1286	877	73	184	693	5	NO (SATURO)	FSC	FASE 4		si	
Torino	Pavarolo	1180		1180	C	D	1.119	530	78	1115	601	73	364	237	5	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Villalvernia	6183		6183	B	D	966	534	78	964	605	72	590	15	6	NO (SATURO)	FSC	FASE 4		si	
Torino	Moriondo Torinese	1163		1163	C	D	820	416	76	818	487	72	426	61	4	NO	FSC	FASE 4		si	
Vercelli	Lenta	2068		2068	B	D	878	458	75	875	527	71	495	32	4	NO	FSC	FASE 4		si	
Biella	Tavigliano	96066		96066	D	D	960	765	74	951	828	71	606	222	3	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Alessandria	Mirabello Monferrato	6094		6094	B	D	1.401	646	75	1393	713	71	646	67	4	NO (SATURO)	FSC	FASE 4		si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASt	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Cuneo	Salmour	4202		4202	B	D	706	353	81	694	418	70	232	186	9	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Zumaglia	96083		96083	C	D	1.129	583	76	1129	653	70	548	105	6	NO	FSC	FASE 4		si	
Cuneo	Cavallerleone	4058		4058	B	D	652	283	73	645	349	69	255	94	3	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Lequio Tanaro	4107		4107	B	D	819	463	76	808	526	69	329	197	6	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Novara	Pisano	3119		3119	C	D	770	697	70	767	762	68	713	49	2	NO	FSC	FASE 4			
Verbano-Cusio-Ossola	Formazza	103031		103031	D	D	442	727	73	441	794	68	534	260	4	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Prarostino	1205		1205	D	D	1.289	729	72	1265	783	68	230	553	3	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Viarigi	5115		5115	C	D	955	797	69	952	861	66	555	306	2	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Cossano Belbo	4074		4074	C	D	1.030	722	71	1001	767	66	276	491	4	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Pasturana	6127		6127	C	D	1.256	690	70	1248	752	66	659	93	3	NO	FSC	FASE 4			
Torino	San Martino Canavese	1247		1247	C	D	851	474	75	848	539	66	498	41	8	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Bairo	1015		1015	C	D	816	470	69	802	527	65	356	171	3	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Torino	Baldissero Canavese	1017		1017	C	D	534	411	68	528	472	64	299	173	2	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Torre Canavese	1274		1274	C	D	589	428	71	584	489	64	372	117	6	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Carema	1057		1057	D	D	772	774	69	764	828	63	605	223	6	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Fabbrica Curone	6067		6067	D	D	695	2867	66	693	2922	63	2431	491	3	NO	FEASR	FASE 4	si	si	
Vercelli	Lozzolo	2072		2072	C	D	819	461	67	816	522	62	489	33	4	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Vercelli	Desana	2054		2054	B	D	1.055	592	66	1053	653	62	628	25	4	NO (SATURO)	FESR	FASE 4	si	si	

							Quantità Totali			Quantità a piano										
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)
Cuneo	Murello	4146		4146	B	D	962	463	66	953	520	62	379	141	4	NO	FSC	FASE 4		
Cuneo	Villanova Solaro	4246		4246	B	D	777	389	66	768	446	61	327	119	4	NO	FSC	FASE 4		
Torino	Vestignè	1295		1295	B	D	830	486	69	827	545	60	501	44	8	NO	FSC	FASE 4		
Asti	Castelnuovo Calcea	5030		5030	C	D	765	579	66	747	626	60	259	367	4	NO (SATURO)	FSC	FASE 4		
Novara	Mezzomerico	3097		3097	C	D	1.176	555	68	1174	614	60	582	32	8	NO	FSC	FASE 4		
Cuneo	Murazzano	4145		4145	C	D	840	974	68	827	1018	59	714	304	8	NO (SATURO)	FSC	FASE 4		
Novara	Casalbeltrame	3037		3037	B	D	1.076	433	61	1074	491	59	444	47	2	NO	FSC	FASE 4		si
Torino	Barone Canavese	1023		1023	C	D	599	332	63	597	389	58	364	25	5	NO	FSC	FASE 4		
Torino	Vidracco	1298		1298	C	D	500	324	63	492	375	57	257	118	6	NO	FSC	FASE 4		
Vercelli	Ghislarengo	2062		2062	B	D	899	430	60	895	484	56	436	48	4	NO	FESR	FASE 4	si	si
Torino	Collegno	1090		1090	B	SOLO FACOLTATIVO	49083	23287	3508	125	106	56	0	106	0	SI	FSC	FASE 4		
Asti	Castelnuovo Belbo	5029		5029	C	D	895	596	59	885	644	54	514	130	4	NO	FSC	FASE 4		
Alessandria	Montechiaro d'Acqui	6106		6106	C	D	568	481	64	555	523	53	211	312	10	NO	FSC	FASE 4		
Asti	Frinco	5055		5055	C	D	731	503	57	713	543	53	180	363	3	NO	FSC	FASE 4		
Torino	Inverso Pinasca	1122		1122	D	D	741	527	57	731	573	53	300	273	4	NO	FSC	FASE 4		
Torino	Pertusio	1187		1187	C	D	773	504	59	769	554	52	318	236	6	NO	FSC	FASE 4		
Torino	Borgomasino	1031		1031	C	D	835	521	53	831	570	52	514	56	1	NO	FSC	FASE 4		
Asti	Robella	5092		5092	C	D	504	399	53	495	443	51	189	254	1	NO	FSC	FASE 4		

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Cuneo	Barbaresco	4011		4011	C	D	677	386	53	666	430	51	204	226	2	NO	FSC	FASE 4			
Verbano-Cusio-Ossola	Premia	103056		103056	D	D	577	812	56	574	858	50	439	419	5	NO	FEASR	FASE 4	si	si	
Torino	Angrogna	1011		1011	D	D	870	1105	55	840	1117	50	92	1025	3	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Piatto	96043		96043	C	D	547	307	53	544	356	50	220	136	2	NO	FSC	FASE 4		si	
Cuneo	Montanera	4136		4136	B	D	733	348	56	722	393	50	280	113	5	NO	FSC	FASE 4			
Novara	Soriso	3140		3140	C	D	781	482	53	778	530	50	467	63	3	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Cortiglione	5048		5048	C	D	576	382	56	575	431	49	238	193	6	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Villarmagnano	6186		6186	C	D	700	402	61	698	450	49	377	73	12	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Andrate	1010		1010	D	D	512	717	56	503	753	48	490	263	7	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Ponti	6134		6134	C	D	618	500	53	602	534	47	264	270	5	NO	FSC	FASE 4			
Novara	Casalvolone	3041		3041	B	D	867	424	49	867	471	47	449	22	2	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Novara	San Nazzaro Sesia	3134		3134	B	D	690	361	48	688	407	47	393	14	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Bastia Mondovì	4014		4014	C	D	646	413	51	638	454	47	234	220	4	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Biella	Muzzano	96038		96038	D	D	614	355	51	608	398	47	299	99	4	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Aramengo	5004		5004	C	D	632	582	50	623	620	47	338	282	3	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Gamalero	6078		6078	C	D	847	518	52	838	558	45	394	164	6	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Cuneo	Serralunga d'Alba	4218		4218	C	D	524	347	50	516	387	45	164	223	4	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Claviere	1087		1087	D	D	192	821	48	192	866	45	864	2	3	NO	FSC	FASE 4			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Verbano-Cusio-Ossola	Cesara	103022		103022	D	D	598	388	47	597	432	45	309	123	2	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Isola Sant'Antonio	6087		6087	B	D	734	379	49	731	421	44	249	172	5	NO	FSC	FASE 4			
Verbano-Cusio-Ossola	Belgirate	103010		103010	D	D	546	704	45	542	743	43	629	114	1	NO	FSC	FASE 4		si	
Torino	Prascorsano	1206		1206	C	D	781	491	47	768	526	43	182	344	3	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Vottignasco	4250		4250	B	D	547	265	49	535	302	43	158	144	5	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Prasco	6139		6139	C	D	552	491	48	541	524	43	278	246	4	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Cuneo	Faule	4087		4087	B	D	496	223	49	494	265	43	240	25	6	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Asti	Passerano Marmorito	5082		5082	C	D	443	400	48	443	442	42	336	106	6	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Feletto	1102		1102	B	D	2.269	1175	151	640	373	42	354	19	2	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Vercelli	Gattinara	2061		2061	C	SOLO FACOLTATIVO	8272	4203	709	259	167	42	0	167	2	SI	FSC	FASE 4			
Vercelli	Riva Valdobbia	2114		2114	D	D	251	740	43	248	773	42	414	359	1	NO	FSC	FASE 4			
Verbano-Cusio-Ossola	Vanzone con San Carlo	103070		103070	D	D	435	613	49	432	651	42	452	199	7	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Albugnano	5002		5002	C	D	541	381	46	528	413	41	185	228	4	NO	FSC	FASE 4		si	
Torino	Ronco Canavese	1224		1224	D	D	313	1188	46	312	1225	41	650	575	5	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Moasca	5063		5063	C	D	470	266	43	459	301	41	101	200	1	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Castelnuovo Bormida	6052		6052	C	D	680	523	44	674	559	41	471	88	3	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Fresonara	6074		6074	B	D	739	457	47	718	484	40	224	260	6	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Cereseto	6057		6057	C	D	457	351	42	449	385	40	238	147	1	NO	FSC	FASE 4		si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASt	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Alessandria	Giarole	6082		6082	B	D	720	345	43	720	385	40	375	10	3	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Grana	5056		5056	C	D	622	446	42	622	486	40	483	3	2	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Casapinta	96014		96014	C	D	454	354	42	454	394	40	355	39	2	NO	FSC	FASE 4		si	
Cuneo	Monterosso Grana	4139		4139	D	D	536	1100	41	534	1135	40	659	476	1	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Soprana	96062		96062	C	D	754	502	44	751	540	40	446	94	4	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Alessandria	Coniolo	6060		6060	C	D	451	270	43	448	308	40	222	86	3	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Cuneo	Castino	4057		4057	C	D	500	385	42	486	413	39	180	233	2	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	San Damiano Macra	4207		4207	D	D	439	1004	42	433	1028	39	382	646	3	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Acceglio	4001		4001	D	D	174	712	41	174	750	38	528	222	2	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Penango	5083		5083	C	D	516	374	40	501	401	38	128	273	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Pontechianale	4172		4172	D	D	182	1445	41	182	1480	38	1361	119	3	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Campertogno	2025		2025	D	D	243	634	40	241	667	38	493	174	2	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Bobbio Pellice	1026		1026	D	D	566	957	44	560	984	38	637	347	6	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Montaldo Scarampi	5074		5074	C	D	788	534	40	782	568	37	269	299	2	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Scopa	2134		2134	D	D	391	773	39	391	810	37	728	82	1	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Zimone	96081		96081	C	D	425	255	40	425	292	37	285	7	3	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Priero	4175		4175	D	D	487	469	38	483	502	36	314	188	1	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Mezzana Mortigliengo	96033		96033	C	D	561	582	38	560	617	36	517	100	2	NO	FSC	FASE 4			

							Quantità Totali			Quantità a piano										
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASt	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)
Cuneo	Sinio	4220		4220	C	D	516	317	42	501	343	35	138	205	6	NO	FSC	FASE 4		
Vercelli	Postua	2102		2102	D	D	594	499	36	593	533	35	496	37	1	NO	FESR	FASE 4	si	si
Alessandria	Borgoratto Alessandrino	6019		6019	B	D	617	320	37	615	354	35	330	24	2	NO (SATURO)	FESR	FASE 4	si	si
Vercelli	Guardabosone	2066		2066	D	D	340	271	38	339	305	35	279	26	3	NO	FESR	FASE 4	si	si
Alessandria	Altavilla Monferrato	6007		6007	C	D	497	447	39	496	481	35	418	63	4	NO	FSC	FASE 4		
Cuneo	Ruffia	4198		4198	B	D	350	178	37	345	210	34	156	54	2	NO	FSC	FASE 4		
Biella	Miagliano	96034		96034	D	D	638	334	37	638	368	34	360	8	3	NO	FEASR	FASE 4	si	si
Torino	San Ponso	1251		1251	B	D	279	153	35	279	187	34	158	29	1	NO	FESR	FASE 4	si	si
Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sotto	103059		103059	D	D	420	443	35	420	477	34	473	4	1	NO	FESR	FASE 4	si	si
Verbano-Cusio-Ossola	Antrona Schieranco	103001		103001	D	D	467	827	36	463	854	34	493	361	2	NO	FESR	FASE 4	si	si
Torino	Perosa Canavese	1185		1185	C	D	556	264	38	512	277	34	236	41	1	NO	FSC	FASE 4		
Torino	Parella	1179		1179	C	C	468	304	43	402	295	34	264	31	4	NO (SATURO)	FSC	FASE 4		
Alessandria	Tassarolo	6170		6170	C	D	636	416	37	628	444	34	332	112	3	NO	FSC	FASE 4		
Novara	Sillavengo	3138		3138	B	D	595	290	38	591	322	34	262	60	4	NO	FSC	FASE 4		
Torino	Lusernetta	1140		1140	C	D	524	312	37	513	339	34	188	151	3	NO	FSC	FASE 4		
Alessandria	Parodi Ligure	6126		6126	C	D	710	871	44	706	900	34	719	181	10	NO	FESR	FASE 4	si	si
Alessandria	Carezzano	6032		6032	C	D	444	422	35	440	452	33	304	148	1	NO	FESR	FASE 4	si	si
Torino	Cossano Canavese	1095		1095	C	D	522	334	36	521	366	33	247	119	3	NO	FSC	FASE 4		

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Vercelli	Formigliana	2059		2059	B	D	550	309	39	548	341	33	233	108	6	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Pradleves	4173		4173	D	D	272	606	36	269	633	33	524	109	3	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Quassolo	1209		1209	C	D	359	249	38	356	280	33	231	49	5	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Camerano Casasco	5016		5016	C	D	480	448	34	479	480	33	398	82	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Roddino	4195		4195	C	D	377	327	38	367	350	32	153	197	5	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Cossombrato	5049		5049	C	D	541	353	36	535	382	32	243	139	3	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Chialamberto	1075		1075	D	D	364	1397	34	364	1429	32	1428	1	2	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Levone	1133		1133	C	D	439	362	36	439	394	32	368	26	4	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Crova	2052		2052	B	D	410	232	33	410	264	32	214	50	1	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Torino	Frassinetto	1108		1108	D	D	272	520	34	270	547	32	326	221	2	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Frassinello Monferrato	6072		6072	C	D	533	372	34	530	402	32	357	45	2	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Francavilla Bisio	6070		6070	C	D	518	321	36	515	351	32	308	43	4	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Cunico	5051		5051	C	D	528	368	34	527	399	32	297	102	2	NO	FSC	FASE 4			
Torino	San Colombano Belmonte	1238		1238	C	D	376	253	35	373	283	32	112	171	3	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Colleretto Castelnuovo	1091		1091	D	D	347	422	35	342	446	31	281	165	4	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Cinaglio	5039		5039	C	D	455	316	33	452	345	31	243	102	2	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Camandona	96009		96009	D	D	359	515	32	358	545	31	448	97	1	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Vercelli	Greggio	2065		2065	B	D	382	184	32	378	213	31	182	31	1	NO	FESR	FASE 4	si	si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Cuneo	Gambasca	4094		4094	C	D	408	278	41	397	301	30	130	171	10	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Magnano	96030		96030	C	D	378	525	34	374	550	30	266	284	3	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Brozolo	1037		1037	C	D	471	302	32	465	329	30	12	317	1	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Borgiallo	1029		1029	D	D	550	334	31	545	361	30	166	195	1	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Torino	Pratiglione	1207		1207	D	D	548	430	35	543	456	30	257	199	5	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Sant'Agata Fossili	6156		6156	C	D	441	379	32	438	406	30	247	159	2	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Alessandria	Ricaldone	6143		6143	C	D	675	470	34	660	489	30	292	197	4	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Morbello	6110		6110	C	D	408	357	38	399	378	30	158	220	8	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Belvedere Langhe	4018		4018	C	D	370	266	32	366	293	29	211	82	2	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Cuneo	Montelupo Albese	4137		4137	C	D	531	320	34	519	342	29	207	135	4	NO	FSC	FASE 4		si	
Asti	Celle Enomondo	5034		5034	C	D	480	279	32	475	306	29	219	87	2	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Berzano di San Pietro	5009		5009	C	D	431	343	32	422	365	29	208	157	2	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Vialfrè	1296		1296	C	D	254	154	30	254	183	29	162	21	1	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Rive	2115		2115	B	D	469	299	31	469	328	29	321	7	2	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Cuneo	Crissolo	4077		4077	D	D	172	1245	30	172	1271	29	1133	138	1	NO	FSC	FASE 4			
Novara	Vinzaglio	3164		3164	B	D	588	283	32	586	311	29	204	107	3	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Alessandria	Sala Monferrato	6150		6150	C	D	377	277	31	375	304	29	258	46	2	NO (SATURO)	FSC	FASE 4			
Torino	San Didero	1239		1239	D	D	566	288	34	562	315	28	281	34	5	NO	FSC	FASE 4			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Asti	Belveglio	5008		5008	C	D	326	254	32	321	279	28	135	144	3	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Piode	2097		2097	D	D	193	620	30	190	640	28	439	201	1	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Montabone	5072		5072	C	D	347	306	32	337	325	28	114	211	3	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Alessandria	Montegioco	6107		6107	C	D	326	194	29	326	222	28	88	134	1	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Nichelino	1164		1164	B	SOLO FACOLTATIVO	47851	20480	2704	71	54	28	0	54	7	SI	FSC	FASE 4			
Vercelli	Albano Vercellese	2003		2003	B	D	334	180	31	332	207	28	184	23	3	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Torino	Maglione	1143		1143	C	D	468	296	29	467	323	28	301	22	1	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Cella Monte	6056		6056	C	D	528	315	31	525	341	28	222	119	3	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Curino	96023		96023	C	D	453	566	35	450	590	28	220	370	7	NO	FSC	FASE 4		si	
Verbano-Cusio-Ossola	Madonna del Sasso	103040		103040	D	D	396	444	30	393	468	28	342	126	2	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Torino	Traversella	1278		1278	D	D	350	532	29	341	546	27	236	310	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Niella Belbo	4150		4150	C	D	401	340	32	393	361	27	222	139	4	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Naviglie	4149		4149	C	D	425	233	29	410	252	27	82	170	1	NO	FSC	FASE 4			
Verbano-Cusio-Ossola	Cossogno	103023		103023	D	D	588	573	28	588	600	27	584	16	1	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Castellar Guidobono	6046		6046	B	D	427	235	30	425	261	27	236	25	3	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Azzano d'Asti	5006		5006	C	D	419	252	28	416	277	27	207	70	1	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Villarboit	2163		2163	B	D	465	247	28	462	272	27	183	89	1	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Cuneo	Cravanzana	4076		4076	C	D	408	359	31	401	379	27	216	163	4	NO	FESR	FASE 4	si	si	

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASt	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Alessandria	Frascaro	6071		6071	C	D	446	244	28	441	268	27	207	61	1	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Castelnuovo Nigra	1067		1067	D	D	417	896	28	409	906	26	334	572	1	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Usseglio	1282		1282	D	D	219	1082	31	218	1106	26	998	108	4	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Montezemolo	4141		4141	D	D	270	313	27	270	339	26	252	87	1	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Mombello di Torino	1153		1153	C	D	411	196	27	409	221	26	156	65	1	NO (SATURO)	FSC	FASE 4		si	
Vercelli	Rossa	2121		2121	D	D	194	285	28	193	310	26	152	158	2	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Feisoglio	4088		4088	C	D	344	326	30	339	347	26	241	106	4	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Alessandria	Ponzano Monferrato	6135		6135	C	D	380	372	31	374	392	26	280	112	5	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Venaria Reale	1292		1292	B	SOLO FACOLTATIVO	33741	14821	2204	186	76	26	0	76	0	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 4			
Asti	Bruno	5010		5010	C	D	351	319	28	348	342	26	286	56	2	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Balme	1019		1019	D	D	95	727	27	94	749	26	593	156	1	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Castel Rocchero	5032		5032	C	D	396	255	28	390	277	26	182	95	2	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Rorà	1226		1226	D	D	255	433	30	247	445	26	138	307	4	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Sauze di Cesana	1258		1258	D	D	219	1274	26	219	1299	25	1283	16	1	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Monastero di Lanzo	1155		1155	D	D	381	1140	26	380	1162	25	992	170	1	NO	FEASR	FASE 4	si	si	
Vercelli	Fobello	2057		2057	D	D	219	437	26	216	455	25	202	253	1	NO	FSC	FASE 4			
Verbano-Cusio-Ossola	Miazzina	103045		103045	D	D	414	551	27	410	570	25	427	143	2	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Roccaverano	5094		5094	C	D	447	576	35	430	578	24	110	468	10	NO	FSC	FASE 4			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Verbano-Cusio-Ossola	Trarego Viggiona	103066		103066	D	D	392	1029	25	388	1043	24	845	198	1	NO	FEASR	FASE 4	si	si	
Verbano-Cusio-Ossola	Loreglia	103038		103038	D	D	262	155	25	261	178	24	98	80	1	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Pomaro Monferrato	6131		6131	B	D	390	252	26	389	275	24	218	57	2	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Vercelli	Balocco	2009		2009	B	D	239	122	26	237	145	24	6	139	2	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Villa del Bosco	96078		96078	C	D	363	190	24	363	213	23	176	37	1	NO	FSC	FASE 4		si	
Torino	Groscavallo	1118		1118	D	D	191	747	24	190	767	23	567	200	1	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Cuccaro Monferrato	6064		6064	C	D	339	363	25	337	384	23	354	30	2	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Sardigliano	6157		6157	C	D	452	414	28	448	433	23	267	166	5	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Vercelli	Quinto Vercellese	2108		2108	B	D	400	205	24	396	226	23	195	31	1	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Guazzora	6086		6086	B	D	313	156	23	313	178	22	173	5	1	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Ciconio	1083		1083	B	D	371	154	23	371	176	22	169	7	1	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Torino	Isolabella	1123		1123	B	D	393	227	23	393	249	22	236	13	1	NO	FSC	FASE 4			
Verbano-Cusio-Ossola	Ceppo Morelli	103021		103021	D	D	341	478	24	339	497	22	283	214	2	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Cortanze	5046		5046	C	D	288	241	24	287	262	22	230	32	2	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Veglio	96075		96075	D	D	566	572	25	563	591	21	328	263	3	NO	FEASR	FASE 4	si	si	
Vercelli	Cravagliana	2048		2048	D	D	278	607	25	274	621	21	24	597	3	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Gorzegno	4097		4097	C	D	322	461	24	317	476	21	210	266	2	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Bosia	4026		4026	C	D	181	182	28	175	197	21	3	194	6	NO	FSC	FASE 4			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Verbano-Cusio-Ossola	Arola	103004		103004	D	D	250	227	22	248	246	21	182	64	1	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Asti	Capriglio	5019		5019	C	D	300	217	22	296	235	21	77	158	1	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Civiasco	2043		2043	D	D	265	274	22	262	292	21	248	44	1	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Montaldeo	6103		6103	C	D	291	293	23	288	311	21	247	64	2	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Cuneo	Prazzo	4174		4174	D	D	175	710	27	172	720	20	418	302	6	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Cinzano	1085		1085	C	D	375	225	23	364	239	20	93	146	2	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Ailoche	96001		96001	D	D	330	264	23	330	284	20	183	101	3	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Alessandria	Carentino	6031		6031	C	D	325	214	21	324	233	20	206	27	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Rocchetta Belbo	4193		4193	C	D	181	127	22	176	143	20	75	68	2	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Treville	6175		6175	C	D	271	223	21	269	241	20	165	76	1	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Alessandria	Solonghello	6164		6164	C	D	221	368	22	220	387	20	332	55	2	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Fraconalto	6069		6069	D	D	352	502	21	344	510	19	123	387	1	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Vercelli	Rimella	2113		2113	D	D	137	422	20	135	436	19	161	275	1	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Chiusano d'Asti	5038		5038	C	D	226	234	20	225	252	19	197	55	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Torre Bormida	4226		4226	C	D	211	199	20	210	217	19	75	142	1	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Piedicavallo	96044		96044	D	D	203	467	19	202	482	18	425	57	1	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Cuneo	Briaglia	4030		4030	C	D	324	274	18	324	291	17	192	99	1	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Nomaëlio	1167		1167	D	D	312	296	21	309	310	17	262	48	4	NO	FSC	FASE 4			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASt	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Torino	Usseaux	1281		1281	D	D	185	338	21	185	355	17	198	157	4	NO	FSC	FASE 4			
Verbano-Cusio-Ossola	Montescheno	103047		103047	D	D	414	349	19	413	365	17	258	107	2	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Alessandria	Spineto Scrivia	6166		6166	C	D	332	293	18	330	308	17	266	42	1	NO	FSC	FASE 4			
Novara	Castellazzo Novarese	3042		3042	B	D	323	150	21	319	165	17	121	44	4	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Lemie	1131		1131	D	D	189	1005	19	188	1014	17	742	272	2	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Maranzana	5061		5061	C	D	307	326	19	303	339	17	271	68	2	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Rimasco	2112		2112	D	D	123	359	18	122	372	17	191	181	1	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Boccioleto	2014		2014	D	D	219	514	21	215	522	17	224	298	4	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Rima San Giuseppe	2111		2111	D	D	67	256	18	66	269	17	118	151	1	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Caprile	96013		96013	D	D	206	253	19	204	267	17	10	257	2	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Mollia	2078		2078	D	D	104	446	18	103	458	17	275	183	1	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Quagliuzzo	1208		1208	C	D	331	198	21	329	214	17	161	53	4	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Merana	6093		6093	C	D	185	158	19	179	169	17	2	167	2	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Levice	4109		4109	C	D	246	304	22	236	308	17	3	305	5	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Cissone	4070		4070	C	D	82	102	18	79	115	16	3	112	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Perletto	4161		4161	C	D	305	254	18	294	261	16	3	258	1	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Pozzol Groppo	6137		6137	C	D	365	338	19	357	347	16	9	338	2	NO	FSC	FASE 4		si	
Alessandria	Cerreto Grue	6058		6058	C	D	325	222	19	325	238	16	155	83	3	NO	FSC	FASE 4			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASt	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Asti	Soglio	5107		5107	C	D	160	164	17	160	180	16	148	32	1	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Settimo Torinese	1265		1265	B	SOLO FACOLTATIVO	46875	21058	3228	27	26	16	0	26	0	SI	FSC	FASE 4			
Alessandria	Gremiasco	6083		6083	D	D	344	308	18	341	321	16	108	213	2	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Cuneo	Serravalle Langhe	4219		4219	C	D	323	326	19	317	336	16	209	127	3	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Stroppio	4224		4224	D	D	107	369	18	106	383	16	183	200	2	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Castelmagno	4053		4053	D	D	82	246	20	82	261	16	88	173	4	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Montacuto	6102		6102	D	D	306	407	17	302	417	16	117	300	1	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Biella	Callabiana	96008		96008	D	D	149	471	17	147	481	16	221	260	1	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Vercelli	Pila	2096		2096	D	D	137	481	17	136	493	15	431	62	1	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Valprato Soana	1288		1288	D	D	112	798	16	111	809	15	524	285	1	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Costa Vescovato	6062		6062	C	D	357	293	16	355	306	15	250	56	1	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Torino	Issiglio	1124		1124	D	D	425	385	16	418	393	15	266	127	1	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Mombaldone	5064		5064	C	D	221	208	20	215	217	15	111	106	5	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Cerreto d'Asti	5035		5035	C	D	220	172	16	219	186	15	148	38	1	NO	FSC	FASE 4		si	
Asti	Rocchetta Palafea	5095		5095	C	D	347	290	17	336	295	14	99	196	2	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Bozzole	6023		6023	B	D	331	233	15	331	247	14	247	0	1	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Paderna	6124		6124	C	D	231	171	16	231	185	14	177	8	2	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Giffenga	96027		96027	B	D	130	63	15	130	77	14	4	73	1	NO	FSC	FASE 4			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Biella	Vallanzengo	96072		96072	C	D	239	154	16	239	168	14	156	12	2	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Verbano-Cusio-Ossola	Caprezzo	103018		103018	D	D	168	257	15	167	269	14	239	30	1	NO	FSC	FASE 4			
Verbano-Cusio-Ossola	Intragna	103037		103037	D	D	107	214	15	107	228	14	224	4	1	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Casanova Elvo	2033		2033	B	D	265	121	16	263	134	14	118	16	2	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Vercelli	Pertengo	2091		2091	B	D	321	221	16	321	235	14	221	14	2	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Biella	Torrazzo	96069		96069	C	D	224	322	16	223	334	14	292	42	2	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Vocca	2166		2166	D	D	162	289	16	160	300	14	162	138	2	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Strambinello	1268		1268	C	D	264	163	17	263	176	14	147	29	3	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Cuneo	Ostana	4156		4156	D	D	81	681	18	80	684	14	310	374	4	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Tonengo	5110		5110	C	D	197	157	16	194	168	14	74	94	2	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Castelletto d'Erro	6048		6048	C	D	150	107	15	144	116	14	1	115	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Brondello	4032		4032	C	D	287	312	17	279	317	13	7	310	3	NO	FSC	FASE 4			
Biella	Rosazza	96055		96055	D	D	87	409	14	87	422	13	419	3	1	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Cuneo	Battifollo	4015		4015	D	D	234	328	15	234	341	13	339	2	2	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Avolasca	6010		6010	C	D	306	274	16	303	284	13	88	196	3	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	San Benedetto Belbo	4206		4206	C	D	191	200	15	187	209	13	127	82	2	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Coazzolo	5041		5041	C	D	316	170	14	307	178	13	81	97	1	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Pino d'Asti	5085		5085	C	D	221	206	13	221	218	12	211	7	1	NO	FSC	FASE 4			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASt	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Cuneo	Macra	4112		4112	D	D	52	608	13	52	617	12	294	323	1	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Salasco	2126		2126	B	D	237	122	13	237	134	12	107	27	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Marmora	4119		4119	D	D	74	384	13	73	392	12	84	308	1	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Rassa	2110		2110	D	D	66	324	13	64	328	12	165	163	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Castellino Tanaro	4052		4052	C	D	337	285	14	330	291	12	9	282	2	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Vaglio Serra	5111		5111	C	D	284	174	13	282	185	12	128	57	1	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Grogardo	6084		6084	C	D	296	402	15	290	406	12	191	215	3	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Alessandria	Rivarone	6145		6145	B	D	363	259	13	362	270	12	255	15	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Montemale di Cuneo	4138		4138	D	D	218	288	13	210	289	12	4	285	1	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Moransengo	5079		5079	C	D	212	162	13	207	170	12	5	165	1	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Cintano	1084		1084	D	D	261	232	13	256	239	12	123	116	1	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Grugliasco	1120		1120	B	SOLO FACOLTATIVO	37194	16736	2580	2	12	11	0	12	2	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 4			
Cuneo	Alto	4005		4005	D	D	121	252	13	120	261	11	230	31	2	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Gottasecca	4098		4098	C	D	174	145	14	173	155	11	76	79	3	NO	FSC	FASE 4		si	
Torino	Salza di Pinerolo	1234		1234	D	D	78	217	12	78	227	11	10	217	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Bellino	4017		4017	D	D	135	384	14	134	393	11	131	262	3	NO	FEASR	FASE 4	si	si	
Cuneo	Marsaglia	4120		4120	C	D	261	265	12	252	266	11	86	180	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Cigliè	4069		4069	C	D	196	433	13	192	434	11	168	266	2	NO	FSC	FASE 4			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASE	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Cuneo	Bonvicino	4023		4023	C	D	107	139	12	104	146	11	3	143	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Valmala	4236		4236	D	D	64	633	12	63	630	11	118	512	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Celle di Macra	4060		4060	D	D	93	355	11	93	365	10	18	347	1	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Collobiano	2045		2045	B	D	105	50	11	105	60	10	3	57	1	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Breia	2019		2019	D	D	178	288	11	176	295	10	140	155	1	NO	FSC	FASE 4		si	
Cuneo	Cartignano	4044		4044	D	D	178	227	11	176	235	10	137	98	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Elva	4083		4083	D	D	94	221	11	93	228	10	9	219	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Rocca Cigliè	4188		4188	C	D	154	156	11	152	164	10	82	82	1	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Chiesanuova	1079		1079	D	D	203	264	12	202	272	10	80	192	2	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Corsione	5044		5044	C	D	205	156	11	204	164	9	154	10	2	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Balmuccia	2008		2008	D	D	94	186	13	94	195	9	192	3	4	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Vercelli	Carcoforo	2029		2029	D	D	75	224	10	75	233	9	226	7	1	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Olivola	6118		6118	C	D	123	118	10	122	126	9	91	35	1	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Cuneo	Valloriate	4235		4235	D	D	121	239	11	120	245	9	139	106	2	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Torino	Trausella	1277		1277	D	D	131	201	12	129	206	9	117	89	3	NO	FSC	FASE 4			
Verbanio-Cusio-Ossola	Aurano	103005		103005	D	D	103	342	10	102	347	9	262	85	1	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Alessandria	Dernice	6066		6066	C	D	210	211	12	206	216	9	8	208	3	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Volpigliano	6189		6189	C	D	160	105	10	157	112	9	78	34	1	NO	FSC	FASE 4			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Alessandria	Casasco	6041		6041	C	D	124	175	12	121	180	9	5	175	3	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Sabbia	2123		2123	D	D	57	824	10	56	820	9	577	243	1	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Massello	1145		1145	D	D	58	228	10	58	236	8	12	224	2	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Isasca	4103		4103	D	D	78	121	9	77	128	8	3	125	1	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Mongiardino Ligure	6100		6100	D	D	177	384	13	174	386	8	13	373	5	NO	FSC	FASE 4		si	
Torino	San Mauro Torinese	1249		1249	C	SOLO FACOLTATIVO	18925	8381	1427	43	29	8	0	29	0	SI	FSC	FASE 4			
Alessandria	Felizzano	6068		6068	B	SOLO FACOLTATIVO	2421	1131	171	137	73	8	0	73	0	SI	FSC	FASE 4			
Novara	Galliate	3068		3068	B	SOLO FACOLTATIVO	15008	6962	1225	36	35	8	0	35	0	SI (LIMITATO)	FSC	FASE 4			
Alessandria	Carrega Ligure	6034		6034	D	D	83	1612	16	82	1596	7	1143	453	9	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Gavazzana	6080		6080	C	D	172	146	9	171	152	7	99	53	2	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Canosio	4038		4038	D	D	82	160	12	82	167	7	83	84	5	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Torino	Pramollo	1204		1204	D	D	242	462	9	241	467	7	109	358	2	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Asti	San Giorgio Scarampi	5098		5098	C	D	131	126	8	125	127	7	1	126	1	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Serole	5104		5104	C	D	142	131	8	139	134	6	4	130	2	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Briga Alta	4031		4031	D	D	48	408	10	48	414	6	354	60	4	NO	FEASR	FASE 4	si	si	
Cuneo	Caprauna	4039		4039	D	D	120	202	8	119	206	6	109	97	2	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Alessandria	Denice	6065		6065	C	D	190	437	11	187	436	6	262	174	5	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Cuneo	Bergolo	4021		4021	C	D	67	82	7	65	86	6	2	84	1	NO	FSC	FASE 4			

							Quantità Totali			Quantità a piano											
PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul	FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)	
Alessandria	Castellania	6045		6045	C	D	91	81	8	90	86	6	3	83	2	NO	FSC	FASE 4			
Alessandria	Berzano di Tortona	6016		6016	C	D	171	103	7	171	108	5	5	103	2	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Moncenisio	1157		1157	D	D	42	84	9	42	89	5	89	0	4	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Ribordone	1212		1212	D	D	67	675	7	66	674	5	234	440	2	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Monasterolo Casotto	4127		4127	D	D	101	241	6	100	243	5	188	55	1	NO	FSC	FASE 4			
Verbano-Cusio-Ossola	Massiola	103043		103043	D	D	137	150	6	136	154	5	122	32	1	NO	FESR	FASE 4	si	si	
Cuneo	Oncino	4154		4154	D	D	82	607	6	81	601	5	225	376	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Roascio	4184		4184	C	D	83	97	7	81	100	5	3	97	2	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Igliano	4102		4102	C	D	84	76	6	84	80	4	3	77	2	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Oldenico	2089		2089	B	D	252	138	5	252	142	4	127	15	1	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Sali Vercellese	2127		2127	B	D	114	60	5	112	63	4	2	61	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Torresina	4229		4229	C	D	65	79	6	64	82	4	3	79	2	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Ingria	1121		1121	D	D	49	276	6	48	277	4	10	267	2	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Rittana	4182		4182	D	D	135	311	5	133	310	4	99	211	1	NO	FSC	FASE 4			
Cuneo	Castelnuovo di Ceva	4054		4054	D	D	139	136	4	139	139	3	106	33	1	NO	FSC	FASE 4			
Vercelli	Cervatto	2041		2041	D	D	48	207	4	47	207	3	115	92	1	NO	FSC	FASE 4			
Asti	Olmo Gentile	5081		5081	C	D	90	121	4	86	119	3	1	118	1	NO	FSC	FASE 4			
Torino	Beinasco	1024		1024	B	SOLO FACOLTATIVO	18104	7958	1302	1	2	2	0	2	0	SI	FSC	FASE 4			

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2017 (ove diverso dalla denominazione o Procom 2014)	Procom 2017	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	Quantità Totali			Quantità a piano							FONDI piano rev 4	FASI	comuni con scambio	Comuni con avanzamento (ott 2019)
							Popolazione istat 2011	Abitazioni istat 2011	Unità locali istat 2011	Stima popolazione a Piano	UI (Abitazioni + Unità locali)	di cui Unità Locali	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s	UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s	Sedi PA	Presenza Backhaul				
Cuneo	Perlo	4162		4162	D	D	126	186	3	124	185	2	7	178	1	NO	FSC	FASE 4		

Tabella 2: Elenco dei comuni oggetto di intervento

Infratel Italia SpA

5. Quadro economico

La sintesi delle quantità a piano e il quadro economico (al lordo IVA) sono riassunte nella seguente tabella:

FONTI DI FINANZIAMENTO	Fondi in AP/Convenzione	Fondi utilizzati nel piano	Prezzo (P) - Euro	Valore opere (VA) - Euro	QUOTA MISE/INFRATEL (Euro)	Riserva di Contingency (Euro)
FSC	193.824.685	75.022.233	54.909.070	105.426.117	5.814.741	14.298.422
FESR	44.292.236	44.292.236	43.406.391	83.340.826	885.845	-
FEASR	45.580.363	45.580.363	44.668.756	85.764.582	911.607	-
TOTALE	283.697.284	164.894.832	142.984.217	274.531.526	7.612.193	14.298.422

Tabella 3: Quadro Economico

La valorizzazione del Piano è calcolata sulla somma del Prezzo (P), offerto dal concessionario, e della quota Mise/Infratel, invariata nell'importo rispetto al piano revisione 1 e della riserva di contingency, necessaria per imprevisti.

FONTI DI FINANZIAMENTO	COMUNI	Stima Popolazione	Abitazioni + Unità locali	Abitazioni + Unità locali over 100	Abitazioni + Unità locali over 30	SEDI PA
FSC	639	751.888	531.447	411.922	119.525	3.316
FESR	237	359.983	275.609	225.801	49.808	1.150
FEASR	330	459.347	377.741	288.321	89.420	1.967
TOTALE	1.206	1.571.218	1.184.797	926.044	258.753	6.433

Tabella 4: Principali indicatori

6. Cronoprogramma

Il piano lavori per la Regione Piemonte si articola in diverse fasi, tra le quali le più significative sono riportate nella tabella sottostante:

CRONOPROGRAMMA		
Attività	Data Inizio	Data Fine
Procedura di gara	Agosto 2016	Novembre 2017
Progettazione Definitiva	Novembre 2017	Dicembre 2019
Progettazione Esecutiva	Marzo 2018	Marzo 2020
Realizzazione Opere	Aprile 2018	Dicembre 2020

Tabella 5: Cronoprogramma

Fasi	% (VA)	Valore Opere (VA) - Euro	% (P)	Prezzo (P) - Euro	Comuni	Popolazione	Abitazioni + Unità locali
FASE 1	20,0%	54.986.881	20,0%	28.638.810	133	283.924	237.113
FASE 2	26,9%	73.810.085	26,9%	38.442.496	275	428.953	305.348
FASE 3	27,6%	75.700.385	27,6%	39.427.021	317	475.876	319.969
FASE 4	25,5%	70.034.175	25,5%	36.475.890	481	382.465	322.367
TOTALE	100%	274.531.526	100%	142.984.217	1.206	1.571.218	1.184.797

Tabella 6: Suddivisione in fasi

7. Allegato A - criteri selezione fondi e fasi

Per la predisposizione del Piano sono stati utilizzati i seguenti i criteri di premialità per la specificazione degli interventi da realizzare a livello comunale:

- POR FESR 2014-2020 in relazione agli obiettivi previsti dall'Agenda Digitale del Piemonte:

Agenda Digitale del Piemonte – Fondi FESR (con dati del piano tecnico Infratel)				
Gruppo	Peso gruppo	Parametro	Peso parametro	Totale gruppo
Attività produttive	50%	Numero Unità Locali piano aree bianche	70%	100%
		Fabbisogno di banda medio imprese 10-250 addetti (da consultazione Regionale)	30%	
Popolazione	25%	Unità Immobiliari piano aree bianche (solo alloggi)	40%	100%
		Popolazione aree bianche	40%	
		Reddito medio	20%	
Morfologia	5%	Aree di interesse	100%	100%
Punti di Interesse	20%	Scuole	33%	100%
		Sanità	34%	
		Altri Punti di Interesse Pubblico	33%	

Infratel Italia SpA

- Programma di sviluppo rurale 2014-2020 secondo i criteri di selezione della misura 7.3 del PSR:

Programma di Sviluppo Rurale – Fondi FEASR (con dati del piano tecnico Infratel)				
Gruppo	Peso gruppo	Parametro	Peso parametro	Totale gruppo
Attività produttive	15%	Numero Unità Locali piano aree bianche	100%	100%
Popolazione	30%	Unità Immobiliari piano aree bianche (soli alloggi)	40%	100%
		Popolazione aree bianche	40%	
		Reddito medio	20%	
Morfologia	40%	Comuni in aree D del PSR	50%	100%
		Aree interne	50%	
Punti di Interesse	15%	Scuole	33%	100%
		Sanità	34%	
		Altri Punti di Interesse Pubblico	33%	

Si è quindi ritenuto maggiormente cautelativo ai fini di raggiungere gli obiettivi definiti nell'agenda digitale e nel PSR, aggiungere ai criteri di prioritizzazione definiti un ulteriore elemento che dia priorità di spesa dei fondi FESR e FEASR nelle aree ove è presente il Backhaul.

Tale criterio consente di concentrare i fondi europei a disposizione (circa 90 Milioni di Euro) nelle Fasi 1 e 2 del presente Piano Tecnico che saranno le prime ad essere portate a termine; tutti i comuni che rientrano in questa classificazione risultano raggiunti dal Backhaul quindi sono quelli nei quali la diffusione dei servizi a banda ultra larga dovrebbe essere maggiormente probabile (perché dipendente esclusivamente dall'apertura del servizio da parte degli Operatori a seguito della realizzazione della rete di accesso).

Le priorità ottenute dalla combinazione dei criteri definiti a livello di Agenda e di PSR e della presenza del Backhaul sono infine state "aggregate" a livello territoriale, per fare in modo che gli interventi siano pianificati su zone di territorio limitrofe ed omogenee; questo al fine di agevolare sia le attività organizzative (raccolta dei permessi, progettazione degli interventi) sia quelle di tipo realizzativo.