Codice A1415C
D.D. 5 giugno 2020, n. 539
PAR FSC 2007-2013 - Asse V ''Edilizia Sanitaria'' - DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 ''Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri'' - Programma temporale per la realizzazione degli interventi. Proroga termini Relazione Acclarante.

REGIONE PIEMONTE

ATTO N. DD-A14 539 DEL 05/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE
A1415C - Politiche degli investimenti

OGGETTO: PAR FSC 2007-2013 – Asse V “Edilizia Sanitaria” – DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 “Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri” – Programma temporale per la realizzazione degli interventi. Proroga termini Relazione Acclarante.

Premesso che:

- In data 30 settembre 2013 con D.G.R. n. 17-6419, ed in coerenza la D.G.R. 74-5196 del 28/12/2012 “Programmazione investimenti in edilizia sanitaria - Approvazione elenchi interventi per “Adeguamento a requisiti strutturali di sicurezza”, la Regione Piemonte ha dato formale e sostanziale avvio, nelle more della presa d’atto da parte del CIPE della nuova programmazione del PAR-FSC, alla realizzazione degli interventi atti a garantire i requisiti di sicurezza, affidabilità e accessibilità dei presidi ospedalieri con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle condizioni di sicurezza strutturali ed operative ed alla conservazione degli edifici, attraverso gli interventi di cui all’Allegato A, parte integrante delle presente determinazione;

- In data 4.06.2015 con DGR n. 2 -1519 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo “Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013” e contestualmente ha sostituito il precedente PAR FSC di cui alla DGR n. 8-6174 del 29.07.2013;

- il programma sopra citato, tra le altre cose, regola le procedure e le modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i progetti contenuti sono soggetti;

- in data 6.08.2015 il CIPE, con delibera 71 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013-Riprogrammazione del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Piemonte,ai sensi della delibera CIPE 41-2012 ha preso atto della nuova riprogrammazione del PAR del Piemonte, definita con DGR 2-1519 del 4.06.2015, e del Piano Complessivo degli Investimenti regionali, nella quale è definito anche il programma di investimento per i Presidi Ospedalieri.;

- in data 19.06,2017 con DGR 17.5195 è stato approvato lo schema di APQ " Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri" comprensivo delle relazioni tecniche, delle schede intervento e della validazione ex ante, poi sottoscritto tra la Regione Piemonte, il Ministero della Salute e l'Agenzia di coesione territoriale, il 20 .12.2017;

- la delibera CIPE n. 57 del 2016 .avente ad oggetto:" fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 - delibera n. 21/2014: posticipo della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui al punto 6 e utilizzazione delle risorse derivanti dalle sanzioni già operate", tra le altre cose prevede il superamento dei limiti temporali contenuti al punto 7.2 della delibera CIPE 166/2007 per la realizzazione definitiva degli interventi in APQ per la programmazione FSC 2007-2013;

- in data 7.06.2018 con Determinazione Dirigenziale 393 ad oggetto "PAR FSC 2007-2013 – Asse V "Edilizia Sanitaria" – DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 "Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri" – Programma temporale per la realizzazione degli interventi,si é proceduto alla riformulazione dei termini temporali della Determina Dirigenziale 20 in data 16.12.2017;

- in data 19.03.2019 con Determinazione Dirigenziale n. 204 la struttura regionale responsabile della linea d'azione ha approvato un' ulteriore proroga riferita esclusivamente al termine per il collaudo degli interventi previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 393 del 07.06.2018 dei progetti inseriti nell'APQ sottoscritto il 20.12.2017.

Preso atto che:

- le Aziende Sanitarie Regionali hanno realizzato gli interventi nei tempi stabiliti dalla Determinazione Dirigenziale in data 07.06.2018 n. 393 ad oggetto: "PAR FSC 2007-2013 – Asse V "Edilizia Sanitaria" – D.G.R. 17-6419 del 30 settembre 2013 "Ammodernamento e Messa in sicurezza dei presidi ospedalieri" – programma temporale per la realizzazione degli interventi, Rimodulazione determina in data 16 dicembre 2014 n. 20 per proroga termini" e dalla Determinazione Dirigenziale in data 19.03.2019 n 204 ad oggetto: "PAR FSC 2007-2013 – Asse V Edilizia Sanitaria – D.G.R. 17-6419 del 30 settembre 2013 "Ammodernamento e Messa in sicurezza dei presidi ospedalieri" – programma temporale per la realizzazione degli interventi. Ulteriore proroga;

- i soggetti attuatori hanno inserito nel sistema di monitoraggio regionale le economie di spesa generate dai progetti del Programma Attuativo Regionale (PAR):;

- in data 17.05.2019 con nota prot. n. 10376 il Settore Politiche degli Investimenti ha richiesto alla Direzione Risorse Finanziarie – Settore Programmazione Negoziata l'attivazione del Tavolo dei Sottoscrittori per la valutazione delle proposte di utilizzo delle economie, al fine della loro riprogrammazione:

- in data 28.01.2020 con Determinazione Dirigenziale n. 20 la Regione ha preso atto delle richieste delle Aziende Sanitarie Regionali di utilizzo delle economie risultanti dai progetti finanziati attraverso il finanziamento PAR FSC 2007-2013;

- in data 25.03.2020 con nota prot. n. 3192 il Settore Programmazione Negoziata ha proposto al Tavolo dei sottoscrittori ai sensi della delibera CIPE 14/2006, per l'APQ Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri Asse V "Edilizia Sanitaria" la Riprogrammazione delle economie di spesa ;

- in data 8.05.2020 il Ministero della Salute in merito alla richiesta di riprogrammazione delle economie ha richiesto integrazioni,

Considerato che:
- in data 19.03.2019 con Determinazione Dirigenziale n 204 ad oggetto: "PAR FSC 2007-2013 – Asse V Edilizia Sanitaria – D.G.R. 17-6419 del 30 settembre 2013 "Ammodernamento e Messa in sicurezza dei presidi ospedalieri" – programma temporale per la realizzazione degli interventi., con la quale è stata data una ulteriore proroga temporale per il collaudo, mantenendo invariato il termine del 30.06.2020 per l'invio della Relazione acclarante;

- l'Azienda Sanitaria Regionale di Novara con nota prot. n 30200/20 del 26.05.2020 ha chiesto la proroga termine del 30.062020, per l'invio della Relazione Acclarante e richieste di liquidazione a saldo del finanziamento PAR FSC 2007-2013, approvata con Determinazione n. 393 del 07.06.2018 e confermata con Determinazione n. 204 del 19.03.2019, per le seguenti motivazioni:

- *le richieste delle economie non sono ancora ad oggi autorizzate;*
- *l'oggettiva impossibilità di utilizzare le economie, una volta autorizzate, in tempistiche incompatibili con le procedure di gara da utilizzare, entro il 30.06.2020;*
- *agevolare la completa realizzazione degli interventi a seguito delle lavorazioni effettuate previste nelle economie.*

- L'Azienda Sanitaria Regionale TO3 con nota prot 51816 del 27.05.2020 ha chiesto la proroga termine del 30.06.2020, per l'invio della Relazione Acclarante e richieste di liquidazione a saldo del finanziamento PAR FSC 2007-2013, approvata con Determinazione n. 393 del 07.06.2018 e confermata con Determinazione n. 204 del 19.03.2019, per le seguenti motivazioni:

- *L'Allegato "A" alla DGR 18-7208 del 10 marzo 2014 al punto "2" recita: "Per la chiusura del finanziamento,* <u>di qualunque intervento</u>*, occorre presentare la Relazione Acclarante (Modulo R-A) e il/i certificato/i di collaudo",*
- *La richiamata determinazione 204/19* <u>confermava</u> *al 30 giugno p.v. il termine per la trasmissione della Relazione Acclarante,*
- *Sia la richiamata D.D. 204/19 che la precedente 393/2018 richiamano la citata DGR 18-7208/2014,*
- *Sussiste un'oggettiva difficoltà/impossibilità nel "gestire ", nel ristretto lasso di tempo in apertura evidenziato, le economie del finanziamento in oggetto nel rispetto di tempistiche incompatibili con le normali procedure di gara,*
- *L'eventuale presentazione di relazione acclarante – atto deputato, come poc'anzi evidenziato alla chiusura di un finanziamento – risulterebbe non conciliare con l'utilizzo di economie derivanti dal finanziamento (il medesimo), rispetto alle quali il Ministero ha formulato ancora recentemente (nota prot. aziendale 46.265 del 12 maggio u.s.) delle richieste di integrazioni a fronte delle istanze presentate dalle diverse Aziende.*

- a seguito delle richieste avanzate dalle ASR sopra citate è opportuno prorogare alla data del 31.12.2020 l'invio della Relazione Acclarante e della liquidazione a saldo del finanziamento da parte delle ASR, per gli interventi inseriti nell'APQ sottoscritto in data 20.12.2017 di cui alla DGR 17-5195 del 19.06.2017..

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la Delibera CIPE 23 marzo 2012
- Vista la D.G.R. 74-5196 del 28/12/2012
- Vista la D.G.R. 8-6174 del 29/07/2013;
- Vista la D.G.R. 17-6419 del 30/09/ 2013
- Vista la D.G.R. 18-7208 del 10/03/2014;
- Vista la D.G.R. n. 2 -1519 in data 4.06.2015;
- Vista la delibera CIPE n. 57 del 2016
- Vista la D.G.R. 17-5195 in data 19.06.2017.

determina

di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, a livello regionale, alla data del 31.12.2020 .il termine per l'invio della Relazione Acclarante e della liquidazione a saldo del finanziamento da parte delle ASR, dei progetti inseriti nell'APQ sottoscritto in data 20.12.2017 di cui alla DGR 17.5195 in data 19.06.2017.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
arch. Paola Gavosto

IL DIRIGENTE (A1415C - Politiche degli investimenti)
Firmato digitalmente da Leonello Sambugaro