Codice A1814B
D.D. 20 ottobre 2026, n. 2039
Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 - codice intervento AT_A18_L213_23_006 - Torrente Tiglione - Interventi di sistemazione idraulica nei Comuni di Isola d'Asti, Vigliano d'Asti e Montegrosso d'Asti (AT) - CUP J28H25000100001 - CIG B8B7D929DF. Determinazione di approvazione modifica al contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - Impegni per complessivi € 40.838,98 (o.

ATTO DD 2039/A1814B/2026 DEL 20/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 - codice intervento AT_A18_L213_23_006 - Torrente Tiglione – Interventi di sistemazione idraulica nei Comuni di Isola d'Asti, Vigliano d'Asti e Montegrosso d'Asti (AT) - CUP J28H25000100001 – CIG B8B7D929DF.
Determinazione di approvazione modifica al contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - Impegni per complessivi € 40.838,98 (o.f.i.) - Cap. 200638/2026 mediante riduzione delle prenotazioni di spesa n. 2026/20341 e n. 2026/2124.

Premesso che :

l'articolo 1 della legge 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, dispone al comma 464, l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028; per la Regione Piemonte il contributo annuo è di € 4.115.000,00;

secondo il disposto del comma 464 della legge 213/2023 la Regione Piemonte è assegnataria del contributo annuale da impiegare per investimenti diretti per i quali è soggetto attuatore;

la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2-826 del 26 febbraio 2025 (di seguito DGR) approva nove opere pubbliche riportate nell'allegato A1 alla deliberazione medesima di cui uno per la messa in sicurezza degli edifici di competenza della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e otto per la messa in sicurezza del territorio di competenza della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

con nota n° 8383 del 27/02/2025 il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento ha trasmesso al

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2, l'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo;

le singole Direzioni regionali assegnatarie delle risorse per la realizzazione degli interventi sono responsabili dell'attuazione degli stessi e si impegnano, direttamente o tramite l'esternalizzazione di servizi, nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione necessarie. Esse sono responsabili, inoltre, per ciascun intervento del monitoraggio, della rendicontazione e della conservazione della documentazione, nonché dell'implementazione della Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP – MOP) previsti;

in particolare, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) risulta - tramite il Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti (A1814B), soggetto attuatore cui compete la realizzazione del seguente intervento:
- Codice intervento AT_A18_L213_23_006 - CUP J28H25000100001 - Torrente Tiglione – Interventi di sistemazione idraulica nei Comuni di Isola d'Asti, Vigliano d'Asti e Montegrosso d'Asti di diretta attuazione del Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, di importo pari ad euro 300.000,00;

con Determina del Direttore n. 463/A1800A/2025 dell' 11/03/2025 si nominava per il suddetto intervento, approvato con n° 2-826 del 26 febbraio 2025 a valere sui fondi dell'art. 1, commi da 464 a 468 della Legge 213/2023, quale responsabile unico di progetto (RUP) il dirigente del Settore Tecnico competente per territorio, ing. Davide Mussa;

con Determina Dirigenziale n. 588/A1814B/2025 del 24/03/2025 si approvava la scheda di progetto contenente la descrizione dello stesso, il cronoprogramma procedurale e finanziario ed il quadro economico dell'intervento;

con Determinazione Dirigenziale n. 797 del 14/04/2025 si approvava il Documento di Indirizzo alla Progettazione e documentazione per l'affidamento dei servizi tecnici;

con *D.G.R. 28-994/2025/XII del 14 aprile 2025: "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Variazione su risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Sesta variazione)*" sono stati integrati in entrata/spesa idonei capitoli;

con Determina Dirigenziale n. 874 del 29/04/2025 si provvedeva all'accertamento in entrata sul Cap. 28122 – tipo finanziamento – Fondi Statali – Titolo Cod. 4 – Entrate in conto capitale - e contestuale prenotazione degli impegni sul Cap. 200638 Titolo Cod. 2 – Spese in conto capitale, dell'importo complessivo della spesa sulle annualità 2025 e 2026 del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 di euro 300.000,00;

nell'ambito del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche sono previsti interventi di sistemazione idraulica del Torrente Tiglione nei Comuni di Isola d'Asti, Vigliano d'Asti e Montegrosso d'Asti, per un importo complessivo di euro 300.000,00;

con Determinazione Dirigenziale n. 986 del 19/05/2025 si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., allo studio tecnico Ing. Sergio Sordo, con studio professionale in Alba (CN) Corso Langhe n.10 – Partita IVA 02113570044 la progettazione di fattibilità tecnico economica, la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione delle opere sul Torrente Tiglione – Interventi di

sistemazione idraulica nei Comuni di Isola d'Asti, Vigliano d'Asti e Montegrosso d'Asti (AT);

con Determina Dirigenziale n. 1498/A1814B/2024 del 29/07/2025 è stata data comunicazione di avvio del procedimento, con contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi semplificata e asincrona ai sensi degli articoli 14 e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 38 del D.Lgs 36/2023 per l'individuazione delle condizioni per ottenere, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

con Determinazione Dirigenziale n. 1568 del 06/08/2025 è stato approvato l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'invito a partecipare ad una procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di cui in premessa. Il medesimo avviso è stato pubblicato sulla piattaforma MePA (Id procedura 5530699) per l'adesione da parte delle ditte interessate;

con Determinazione Dirigenziale n. 1822 del 18/09/2025 si è conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi decisoria convocata in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi degli articoli 14 e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. e art. 38 del D.Lgs 36/2023, relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica delle "Opere sul Torrente Tiglione – Interventi di sistemazione idraulica nei Comuni di Isola d'Asti, Vigliano d'Asti e Montegrosso d'Asti" - codice intervento AT_A18_L213_23_006 - CUP J28H25000100001 ed è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica e Economica considerando le posizioni espresse dalle amministrazioni in Conferenza dei Servizi, con l'impegno di recepire e integrare il progetto esecutivo con le prescrizioni formulate dagli enti intervenuti;

con Determinazione Dirigenziale n. 2052/A1814B/2025 del 21/10/2025 è stato approvato il progetto esecutivo con il seguente quadro economico:

PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
N.	**Voci di riferimento**	**Importo**
A1	LAVORI	€ 199.977,78
	Di cui costi della manodopera	€ 88.157,59
A2	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00
A3	Attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ **7.022,22**
A	**TOTALE PARZIALE**	€ **207.000,00**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Spostamenti e allacciamenti sottoservizi	€ 0,00
B2	Espropri – acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 685,01

B3	Prove di laboratorio/indagini	€ 1.383,22
B4	Indagini geotecniche in situ	€ 0,00
B5	Rilievi	€ 0,00
B6	Spese tecniche di progettazione	€ 11.015,17
B7	Spese tecniche di direzione lavori (rif. B15a)	€ 0,00
B8	Spese tecniche di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€ 4.232,98
B9	Spese tecniche di frazionamento	€ 0,00
B10	Spese tecniche progettazione geologica-relazione geologica	€ 2.187,04
B11	Spese tecniche progettazione idraulica-relazione idraulica	€ 1.058,25
B12	Spese tecniche archeologiche	€ 0,00
B13	Spese tecniche - collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
B14	Spese tecniche - collaudo strutturale in corso d'opera	€ 0,00
B15 a)	Art.45 c.3, d.lgs. 36/2023 – 80% del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 3.312,00
B15 b)	Art. 45 c.5, d.lgs. 36/2023 – 20% del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 828,00
B16	Consulenze specialistiche	€ 0,00
B17	Altre spese tecniche (SPESE ED ONERI ACCESSORI)	€ 4.623,33
B18	Imprevisti comma 2, art. 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023	€ 10.350,00
B19	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 2, c. 4, d.lgs. 36/2023)	€ 949,40
B20	Spese per pubblicità	€ 0,00
B21	Contributo ANAC	€ 250,00
B22	Spese per procedure autorizzative	€ 0,00
B23	IVA lavori (voci del quadro A1, A2, A3 e B1,B4,B5)	€ 45.540,00
B24	IVA spese tecniche (voci del quadro B3, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16, B17, B25)	€ 5 605,60
B25	Oneri contributivi sulle spese tecniche	€ 980,00
B26	Altro (da specificare)	€ 0,00

	Totale parziale	€ **93.000,00**
	TOTALE COMPLESSIVO	€ **300 000,00**

Preso atto che a seguito di gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale n. 2217/A1814B/2025 del 14/11/2025 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Oliva Costruzioni S.r.l. con sede in Santo Stefano Belbo (CN), Corso IV Novembre n. 50 - Codice Fiscale e Partita IVA 02282610043 per l'importo di Euro 87.443,39 al netto del ribasso del 21,80% sull'importo a base d'asta di Euro 111.820,19, oltre agli oneri della sicurezza pari Euro 7.022,22 e costo della mano d'opera, al netto delle spese generali e dell'utile dell'impresa, pari a Euro 88.157,59, per un totale complessivo di euro 182.623,20 e a seguito dell'aggiudicazione è stato rimodulato il quadro economico come segue:

PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE		
N.	**Voci di riferimento**	**Importo**
A1	LAVORI	€ 175.600,98
	Di cui costi della manodopera	€ 88.157,59
A2	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00
A3	Attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ **7.022,22**
A	**TOTALE PARZIALE**	€ **182.623,20**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Spostamenti e allacciamenti sottoservizi	€ 0,00
B2	Espropri – acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 685,01
B3	Prove di laboratorio/indagini	€ 1.383,22
B4	Indagini geotecniche in situ	€ 0,00
B5	Rilievi	€ 0,00
B6	Spese tecniche di progettazione	€ 11.015,17
B7	Spese tecniche di direzione lavori (rif. B15a)	€ 0,00
B8	Spese tecniche di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€ 4.232,98
B9	Spese tecniche di frazionamento	€ 0,00
B10	Spese tecniche progettazione geologica-	€ 2.187,04

	relazione geologica	
B11	Spese tecniche progettazione idraulica-relazione idraulica	€ 1.058,25
B12	Spese tecniche archeologiche	€ 0,00
B13	Spese tecniche - collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
B14	Spese tecniche - collaudo strutturale in corso d'opera	€ 0,00
B15 a)	Art.45 c.3, d.lgs. 36/2023 – 80% del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 3.312,00
B15 b)	Art. 45 c.5, d.lgs. 36/2023 – 20% del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 828,00
B16	Consulenze specialistiche	€ 0,00
B17	Altre spese tecniche (SPESE ED ONERI ACCESSORI)	€ 4.623,33
B18	Imprevisti comma 2, art. 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023	€ 40.089,69
B19	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 2, c. 4, d.lgs. 36/2023)	€ 949,40
B20	Spese per pubblicità	€ 0,00
B21	Contributo ANAC	€ 250,00
B22	Spese per procedure autorizzative	€ 0,00
B23	IVA lavori (voci del quadro A1, A2, A3 e B1,B4,B5)	€ 40.177,10
B24	IVA spese tecniche (voci del quadro B3, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16, B17, B25)	€ 5 605,60
B25	Oneri contributivi sulle spese tecniche	€ 980,00
B26	Altro (da specificare)	€ 0,00
	Totale parziale	€ **117.376,80**
	TOTALE COMPLESSIVO	€ **300 000,00**

Preso atto che, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto, dall'esito positivo delle verifiche di legge e della successiva acquisizione della documentazione necessaria alla stipula del contratto, in data 05/12/2025 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n. 426/2025;

Considerato che i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori in data 15/01/2026, come da verbale di consegna redatto in pari data per una durata di centottanta (180) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale così come previsto nell'art. 2.7 del Capitolato Speciale di Appalto, stabilendo, quindi, il termine finale di ultimazione dei lavori per il giorno 14

luglio 2026;

Vista la nota dell'Impresa appaltatrice Oliva Costruzioni S.r.l. in data 29/06/2026, assunta al protocollo dell'Ente in data 02/07/2026 al n. 030428, con la quale è stata avanzata formale richiesta di sospensione dei lavori relativi all'intervento di sistemazione idraulica del torrente Tiglione (CUP J28H25000100001 - CIG B8B7D929DF), motivata dalla necessità di attendere le autorizzazioni da parte di RFI/Ferrovie dello Stato per poter operare nelle zone adiacenti la linea ferroviaria in Comune di Montegrosso d'Asti;

Visto il Verbale di Sospensione dei lavori n. 1 del 01/07/2026 il quale disponeva la sospensione di ogni lavorazione e il solo presidio di cantiere fino al 04/08/2026 (35 giorni);

Rilevato che con nota prot. n. 19468 del 24/04/2026 è stata inoltrata da questo Settore istanza, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, al fine di acquisire il preventivo provvedimento di deroga alle distanze legali e alle prescrizioni di sicurezza ferroviaria da parte di RFI S.p.A.;

Vista la nota pervenuta in data 13/07/2026 n. 6055, assunta al ns. protocollo al n. 32189 con parere tecnico favorevole all'intervento, e parzialmente modificata con la nota n. 6326 del 22/07/2026, ns. prot. n. 33888 del 22/07/2026, con la quale R.F.I. S.p.A. ha comunicato che in virtù delle nuove modalità operative ottimizzate ha trasmesso un nuovo dettaglio oneri quantificando, ai fini del completamento dell'istruttoria e del conseguente rilascio del provvedimento abilitativo, le relative spese per un importo complessivo di € 604,56 (oltre IVA al 22% per € 133,00, per un totale lordo di € 737,56);

Vista la nota in data 15/07/2026 (ns. prot. n° 33562 del 21/07/2026) con la quale l'Impresa appaltatrice richiedeva formale autorizzazione a procedere con l'esecuzione delle eventuali lavorazioni extracontrattuali nel tratto di torrente Tiglione ricadente nel territorio del Comune di Isola d'Asti (lavorazioni non previste nel progetto esecutivo, ma resesi necessarie per l'ulteriore miglioramento del deflusso idrico del torrente), impegnandosi a registrare e contabilizzare tali lavorazioni separatamente, previo accordo con i soggetti preposti alla direzione dei lavori;

Preso atto dell'Ordine di Servizio n.1 in data 22/07/2026 (ns. prot. n. 38387 del 20/08/2026) che ordinava alla Ditta esecutrice di procedere all'esecuzione delle lavorazioni extracontrattuali nel tratto di torrente Tiglione in direzione del Comune di Isola d'Asti, non presente in progetto, con le condizioni descritte dall'Appaltatore stesso nella richiesta del 15 luglio 2026;

Visto il Verbale di Ripresa dei lavori n. 1 del 05/08/2026 nel tratto di Torrente Tiglione in adiacenza alla linea ferroviaria, indicando la nuova data di ultimazione lavori per il giorno 17/08/2026;

Visto il Verbale di Sospensione dei lavori n. 2 del 07/08/2026 dove veniva accertata, a seguito di sopralluogo congiunto con l'Impresa, l'effettiva necessità di eseguire le sopravvenute lavorazioni aggiuntive, alle quali l'Impresa non aveva ancora dato corso (e non previste nell'appalto iniziale) ed era stato deciso dal RUP di procedere ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che nello stesso verbale veniva richiamato l' Ordine di Servizio n. 1 e, in accordo con la ditta, venne disposta la sospensione dei lavori a far data del 08/08/2026 per ulteriori giorni 75 giorni al fine di consentire alla direzione lavori di predisporre la necessaria documentazione tecnica ed amministrativa di modifica del contratto prevedendo pertanto la ripresa delle lavorazioni in data 23/10/2026 con la relativa data di ultimazione individuata per il giorno 02/11/2026;

Vista la dichiarazione di fine lavori redatta dal Direttore dei Lavori relativa al tratto interferente con

la linea ferroviaria inviata a RFI con nota ns. prot. n. 37575 del 13/08/2026;

Dato atto che il Direttore dei Lavori ha redatto la "Relazione tecnica di perizia suppletiva e modifica contrattuale" in data 07/10/2026 con i relativi allegati:

01_Schema di sottomissione e verbale concordamento prezzi;
02_Elenco prezzi
03_Quadro economico di raffronto
04_Quadro comparativo
05_Stima incidenza manodopera
06_Computo metrico finale

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1440 del 24/07/2026, recante ad oggetto "Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 e 468 - codice intervento AT_A18_L213_23_006 - Torrente Tiglione – Interventi di sistemazione idraulica nei Comuni di Isola d'Asti, Vigliano d'Asti e Montegrosso d'Asti (AT) - CUP J28H25000100001. Impegno di spesa per il pagamento delle spese di istruttoria a favore di Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. relative alla pratica n. 15334, per il rilascio della deroga ex art. 60 del D.P.R. n. 753/1980 sul Capitolo n. 200638/2026", si è provveduto alla rimodulazione del Quadro Economico dell'opera, come di seguito riportato:

PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
N.	**Voci di riferimento**	**Importo**
A1	LAVORI	€ 175.600,98
	Di cui costi della manodopera	€ 88.157,59
A2	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00
A3	Attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ **7.022,22**
A	**TOTALE PARZIALE**	€ **182.623,20**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Spostamenti e allacciamenti sottoservizi	€ 0,00
B2	Espropri – acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 0,00
B3	Prove di laboratorio/indagini	€ 1.383,22
B4	Indagini geotecniche in situ	€ 0,00
B5	Rilievi	€ 0,00
B6	Spese tecniche di progettazione	€ 11.015,17
B7	Spese tecniche di direzione lavori (rif. B15a)	€ 0,00

B8	Spese tecniche di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€ 4.232,98
B9	Spese tecniche di frazionamento	€ 0,00
B10	Spese tecniche progettazione geologica-relazione geologica	€ 2.187,04
B11	Spese tecniche progettazione idraulica-relazione idraulica	€ 1.058,25
B12	Spese tecniche archeologiche	€ 0,00
B13	Spese tecniche - collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
B14	Spese tecniche - collaudo strutturale in corso d'opera	€ 0,00
B15 a)	Art.45 c.3, d.lgs. 36/2023 – 80% del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 3.312,00
B15 b)	IRAP (8,5% di B15a/1.238)	€ 227,40
B16	Consulenze specialistiche	€ 0,00
B17	Altre spese tecniche (SPESE ED ONERI ACCESSORI)	€ 4.623,34
B18	Imprevisti comma 2, art. 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023	€ 41.587,14
B19	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 2, c. 4, d.lgs. 36/2023)	€ 0,00
B20	Spese per pubblicità	€ 0,00
B21	Contributo ANAC	€ 250,00
B22	Spese per procedure autorizzative	€ 604,56
B23	IVA lavori (voci del quadro A1, A2, A3 e B1,B4,B5)	€ 40.177,10
B24	IVA spese tecniche (voci del quadro B3, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16, B17, B25)	€ 5 605,60
B25	Oneri contributivi sulle spese tecniche	€ 980,00
B26	Altro – IVA B22	€ 133,00
	Totale parziale	€ **117.376,80**
	TOTALE COMPLESSIVO	€ **300 000,00**

Stante le verifiche derivanti da questa modifica contrattuale resta valido il PSC approvato con D.D. n. 2052 del 21/10/2025;

A seguito delle modifiche introdotte con la variante, l'importo complessivo dei lavori risulta pari a € 246.314,73, di cui € 100.682,62 per costi della manodopera e € 7.022,22 per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso d'asta. L'importo dei lavori soggetto a ribasso risulta pertanto pari a € 138.609,89 e, applicando il ribasso offerto in sede di gara del 21,80%, si determina un importo ribassato pari a € 108.392,93 che, sommato ai costi della manodopera e agli oneri della sicurezza, comporta un importo netto contrattuale pari a € 216.097,77 oltre IVA di legge.

Viste le modifiche progettuali sopra indicate, che determinano un incremento dell'importo dei lavori, comprensivi della manodopera, pari a € 33.474,57 oltre IVA di legge, corrispondente al 19,06% dell'importo originario dei lavori ribassati pari a € 175.600,98, risulta ammissibile l'applicazione dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che prevede "i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: … b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi".

Rilevato che:
- il maggiore importo derivante dalla presente variante, pari a 33.474,57 oltre IVA di legge, di cui € 20.949,54 per maggiori lavori, già comprensivi del ribasso d'asta del 21,80%, e € 12.525,03 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, hanno trovato copertura all'interno del quadro economico dell'intervento nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, la cui disponibilità risulta essere pari a € 117.376,80;
- a seguito della modifica contrattuale il quadro economico rimodulato presenta una disponibilità di somme a disposizione pari a € 83.902,23; e che le stesse potranno pertanto essere utilizzate per la copertura delle ulteriori lavorazioni che si rendessero necessarie.

Dato atto che sono stati emessi dal Direttore dei Lavori i seguenti certificati di pagamento:
- Certificato di Pagamento n. 1 del 30/06/2026 pari a € 164.687,23 (approvato con D.D. n. 1348 del 14/07/2026);
- Certificato di Pagamento n. 2 del 03/09/2026 pari a € 26.559,60 (approvato con D.D. n. 1986 del 13/10/2026);

Dato atto che il RUP, sulla base degli elaborati predisposti dal Direttore dei Lavori ha redatto la relazione su cause, condizioni e presupposti per disposizione modifica contrattuale in data 07/10/2026 allegata alla presente Determinazione;

Rilevato che la prenotazione di spesa assunta con la Determinazione Dirigenziale n. 874 del 29/04/2025, riferita all'annualità 2025, è stata oggetto di riaccertamento ordinario dei residui con conseguente reimputazione all'esercizio 2026, D.D. n. 513 del 20/03/2026, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria in aderenza al cronoprogramma dei lavori;

Ritenuto, pertanto, di far fronte alla spesa sul Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 mediante la riduzione delle sottoriportate prenotazioni di spesa e il contestuale impegno della somma complessiva di € 40.838,98 (o.f.i.) a favore della ditta Oliva Costruzioni S.r.l. con sede in Santo Stefano Belbo (CN), Corso IV Novembre n. 50 - Partita IVA 02282610043 - (Cod. Sogg. 394920), la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito dettagliato:

- € 8.297,65 mediante riduzione della prenotazione n. 2026/20341, (derivante dal riaccertamento della prenotazione originaria ex n.2025/21126), sul capitolo n. 200638;

- € 32.541,33 mediante riduzione della prenotazione n. 2026/2124, sul capitolo n. 200638;

Considerato che la modifica al contratto d’appalto è disposta alle stesse condizioni contrattuali stabilite nel contratto d’appalto principale Rep. n° 426 del 05/12/2025;

Ritenuti sufficienti, al fine del completamento delle lavorazioni, i giorni concessi per la presente modifica contrattuale (con ripresa lavori fissata al giorno 23/10/2026) si individua l’ ultimazione dei lavori alla data, non ulteriormente prorogabile, del 02/11/2026.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto cio’ premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 " Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 82 del 07 Marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 11 settembre 2020 n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" s.m.i.;
- D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- Linee guida ANAC in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- La D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i

Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;

- L'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Regolamento Regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica al Regolamento Regionale di Contabilità n. 9/2021;
- Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- D.G.R. n. 5-2412 del 09 aprile 2026 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.G.R. n 2457 del 20 aprile 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articolo 51, comma 2, lettera d), Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028. Rimodulazione e variazione degli stanziamenti di cassa, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, di cui alla D.G.R. n. 5-2412 del 9 aprile 2026;
- D.D. n. 513 del 20/03/2026 "Approvazione ai fini ricognitori delle risultanze dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 ai sensi del principio contabile 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- L.R. n. 17 del 5 agosto 2026 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. n. 11-2973/2026/XII - Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie".;

determina

per le ragioni espresse in premessa:

1. di confermare e prendere atto della modifica al contratto d’appalto disposta ai sensi dell’art. 120, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per un maggiore importo netto pari a € 33.474,57 oltre IVA di legge, di cui € 20.949,54 per maggiori lavori, già comprensivi del ribasso d’asta del 21,80%, ed € 12.525,03 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;

2. di approvare:
   - la relazione tecnica di perizia suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori in data 07/10/2026, con i relativi allegati;
   - la relazione del Responsabile Unico del Progetto su cause, condizioni e presupposti per disposizione modifica contrattuale in data 07/10/2026;

3. che la modifica al contratto d’appalto è disposta alle stesse condizioni contrattuali stabilite nel

contratto d’appalto principale Rep. n° 426 del 05/12/2025;

4. di autorizzare pertanto l’impresa appaltatrice ad eseguire i maggiori lavori previsti nella citata modifica;

5. di rimodulare il quadro economico in relazione all’atto di modifica contrattuale e di approvarne il seguente nuovo quadro economico aggiornato:

PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI RIMODULATO MODIFICA CONTRATTO		
N.	**Voci di riferimento**	**Importo**
A1	LAVORI	€ 209.075,55
	Di cui costi della manodopera	€100.682,62
A2	Opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00
A3	Attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ **7.022,22**
A	**TOTALE PARZIALE**	€ **216.097,77**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
B1	Spostamenti e allacciamenti sottoservizi	€ 0,00
B2	Espropri – acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 0
B3	Prove di laboratorio/indagini	€ 1.383,22
B4	Indagini geotecniche in situ	€ 0,00
B5	Rilievi	€ 0,00
B6	Spese tecniche di progettazione	€ 11.015,17
B7	Spese tecniche di direzione lavori (rif. B15a)	€ 0,00
B8	Spese tecniche di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€ 4.232,98
B9	Spese tecniche di frazionamento	€ 0,00
B10	Spese tecniche progettazione geologica-relazione geologica	€ 2.187,04
B11	Spese tecniche progettazione idraulica-relazione idraulica	€ 1.058,25
B12	Spese tecniche archeologiche	€ 0,00

B13	Spese tecniche - collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
B14	Spese tecniche - collaudo strutturale in corso d'opera	€ 0,00
B15 a)	Art.45 c.3, d.lgs. 36/2023 – 80% del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 3.312,00
B15 b)	IRAP (8,5% di B15a/1.238)	€ 227,40
B16	Consulenze specialistiche	€ 0,00
B17	Altre spese tecniche (SPESE ED ONERI ACCESSORI)	€ 4.623,34
B18	Imprevisti comma 2, art. 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023	€ 748,16
B19	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 2, c. 4, d.lgs. 36/2023)	€ 0,00
B20	Spese per pubblicità	€ 0,00
B21	Contributo ANAC	€ 250,00
B22	Spese per procedure autorizzative	€ 604,56
B23	IVA lavori (voci del quadro A1, A2, A3 e B1,B4,B5)	€ 47.541,51
B24	IVA spese tecniche (voci del quadro B3, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16, B17, B25)	€ 5 605,60
B25	Oneri contributivi sulle spese tecniche	€ 980,00
B26	Altro – IVA B22	€ 133,00
	Totale parziale	€ **83.902.23**
	TOTALE COMPLESSIVO	€ **300 000,00**

6. di stabilire il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 02/11/2026, con ripresa il giorno 23/10/2026;

7. di impegnare la somma complessiva di € 40.838,98 (o.f.i.) sul bilancio finanziario gestionale 2026-2028, a favore della ditta Oliva Costruzioni S.r.l. con sede in Santo Stefano Belbo (CN) in Corso IV Novembre n. 50 - Partita IVA 02282610043 - (Cod. Sogg. 394920), mediante riduzione delle prenotazioni d'impegno di spesa come di seguito dettagliato:

- € 8.297,65 mediante riduzione della prenotazione n. 2026/20341, (derivante dal riaccertamento della prenotazione originaria ex n.2025/21126), sul capitolo n. 200638;
- € 32.541,33 mediante riduzione della prenotazione n. 2026/2124, sul capitolo n. 200638;

le transazioni elementari relative ai sopra elencati impegni sono rappresentate nell'appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Dati Amministrazione trasparente:
Beneficiario: Oliva Costruzioni S.r.l. con sede in Santo Stefano Belbo (CN) in Corso IV Novembre n. 50 – C.F./P.IVA 02282610043;
Importo: Euro 40.838,98 oneri inclusi;
Responsabile Unico del Progetto: Ing. Davide Mussa
Modalità di individuazione d el Beneficiario: affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c, del Decreto Legislativo 36/2023

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa